



Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização





Audiência Pública sobre obras e serviços de engenharia com indícios de irregularidades graves constantes do PLOA 2018

Obras de construção do Rodoanel Norte



- UF: São Paulo
- UO: DNIT
- CONVÊNIO: Apoio financeiro ao estado de São Paulo para execução de projetos, obras e serviços necessários à implantação do Rodoanel (TC 004/1999 – Contrato 4.349/2013 – OAS S.A.)
- FUNCIONAL: 26.782.2087.12JP.035/2018 Apoio à Construção do Rodoanel – Trecho Norte/SP – no estado de São Paulo.


Obras de construção do Rodoanel Norte




INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES GRAVES COM RECOMENDAÇÃO DE PARALISAÇÃO (IGP)

1. Superfaturamento decorrente de preços excessivos frente ao mercado
2. Superfaturamento por pagamento indevido de despesas relativas a atraso na execução da obra
3. Alteração injustificada de quantitativos

Obras de construção do Rodoanel Norte



Superfaturamento decorrente de preços excessivos frente ao mercado




Valores de 2012


Obras de construção do Rodoanel Norte



Superfaturamento por pagamento indevido de despesas relativas a atraso na execução da obra



Obras de construção do Rodoanel Norte



Valores
de 2012

Alteração injustificada de quantitativos

1º e 3º Termos Aditivos incoerentes com os serviços necessários às obras de acordo com os projetos executivos vigentes à época

Acréscimo de serviços novos e de quantidade de serviços inexistentes


R\$ 218,5 milhões (34,82%)

Impacto contratual = R\$ 0,00
Retirada de serviços necessários em outras etapas da obra

Acréscimo injustificado de quantidades de serviços

R\$ 39,8 milhões de sobrepreço


Obras de construção do Rodoanel Norte



Status do processo

- Processo sem deliberação do plenário do TCU
- Despacho do Ministro Relato (Walton Alencar Rodrigues) retirou a classificação de pIGP por perda de objeto devido à aprovação da LDO/2018
- Processo na SeinfraRodoviaAviação. Aguardando juntada da resposta da DERSA a diligência do TCU para continuação da análise dos achados

Obras de construção do Rodoanel Norte



Fiscobras 2018 – Obras do Lote 5 do Rodoanel – Trecho Norte – Contrato 4.352/13 – Consórcio Construcap-Copasa

- Valor Contratual – R\$ 744,8 mi (2012)
- Execução Físico-financeira: 81,8% (mai/18)

Superfaturamento de R\$ 6,9 milhões (2012)

- decorrente de pagamento por serviço diverso do executado
- material de 2ª categoria com ripper ou explosivo

Superfaturamento de R\$ 16,2 milhões (2012)

- por pagamento indevido de despesas relativas a atraso na execução da obra
- semelhante ao encontrado no Lote 2 – Adm. Local, Adm. Central e Seguro Resp. Civil

Superfaturamento de R\$ 1,5 milhões (2012)

- decorrente de preços excessivos frente ao mercado
- semelhante ao encontrado no Lote 2 - matacões

Obrigado

aspar@tcu.gov.br

