

Audiência pública CMO 18/10/2011

Obras de Drenagem Urbana em
Plácido de Castro/AC

Dados da obra

- Construção de canal a céu aberto com urbanização do entorno
- Contrato 5.04.2009.050-B, oriundo da Concorrência 91/2009/Departamento de Pavimentação e Saneamento do Estado do Acre - Depasa/AC
- Valor: R\$ 2.629.943,77
- Execução física: 11%
- Obra paralisada até deliberação do TCU, por iniciativa do Depasa/AC
- Dano potencial ao erário: R\$ 500.386,12
- Fonte de recursos:
 - Termo de Compromisso TC/PAC 253/2007: R\$ 3.000.000,00
 - União (Funasa): R\$ 2.700.000,00
 - Contrapartida: R\$ 300.000,00

Indício de irregularidade grave

- Desclassificação irregular de proposta mais vantajosa para a Administração
 - O julgamento desclassificou a proposta que apresentou o menor preço para a obra em questão, cujo valor (R\$ 2.129.557,65) é R\$ 500.386,12 menor que a única proposta classificada
 - As impropriedades que motivaram a desclassificação de duas propostas com melhores preços eram sanáveis por diligências
 - O contrato foi firmado por valor 23,5% superior ao da menor proposta

Medidas corretivas

- Despacho do Relator (5/7/2011) no TC 011.121/2011-4:
 - Anulação do ato que desclassificou propostas na Concorrência 91/2009

Conclusão

- Medida corretiva pendente de implementação:
 - Anulação do ato que desclassificou propostas na Concorrência 91/2009



Audiência pública CMO 18/10/2011

Obras de Abastecimento de Água em
Alto Paraguai/MT

Dados da obra

- Serviços de ampliação e adequação do sistema de abastecimento de água de Alto Paraguai/MT
- Contrato 146/2009
- Valor: R\$ 721.649,49.
- Execução física: 34%.
- Dano potencial ao erário: R\$ 322.332,71
 - R\$ 236.548,51 (adiantamentos) + R\$ 85.784,20 (sobrepço)
- Fontes de recursos:
 - Convênio nº 175/2008: R\$ 721.649,49
 - União (Funasa): R\$ 700.000,00
 - Contrapartida: R\$ 21.649,49

Indícios de irregularidade grave


- Adiantamento de pagamentos:
 - Os pagamentos à contratada atingiram o montante de R\$ 480.839,75. Contudo, os serviços executados somam somente R\$ 244.291,24, configurando adiantamento de pagamentos no valor de R\$ 236.548,51.
- Sobrepço decorrente de preços excessivos frente ao mercado:
 - Indício de sobrepço de R\$ 85.784,20 (18,42%).

Outras Informações

- Medida cautelar (20/7/2011) do TCU suspendendo novos repasses de recursos pela Funasa
- A cautelar não impede a continuidade da obra

Medidas corretivas

- Despacho do Relator (20/7/2011):
 - Compatibilizar a execução física da obra com os valores pagos, a fim de eliminar o adiantamento de pagamentos de R\$ 236.548,51
 - Repactuar os preços do Contrato 146/2009, a fim de eliminar o sobrepreço de R\$ 85.784,20



Conclusão

- Medidas corretivas pendentes de implementação:
 - Compatibilizar a execução física da obra com os valores pagos, a fim de eliminar o adiantamento de pagamentos de R\$ 236.548,51
 - Repactuar os preços do Contrato 146/2009, a fim de eliminar o sobrepreço de R\$ 85.784,20

