

**(\*)Ficalizações com indícios de irregularidades que atendam ao art. 97, §2º, I e II, da Lei nº 10.934/2004 - LDO/2005**

UF	Programa de Trabalho	Descrição do PT	Valores da União em 2004 (Em R\$1000)		Valor para Conclusão (Em R\$1000)	Processo	Indícios Irreg. Graves c/ Paralisação(*)
	Situação		Orçado	Liquidado			
25752104232420010		Expansão do Sistema de Transmissão Acre/Rondônia Na Região Norte					
AC	Em andamento.		47.000,00	1.029,00	363.879,00	3961/2004-1	Não
26782022028340095		RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS - NO ESTADO DO ACRE					
AC	Paralisado.				1.031,95	4970/2004-5	Não
26782023814080101		Construção de Anéis Rodoviários na BR-364 no Estado do Acre No Município de Rio Branco - AC					
AC	Em andamento.		16.500,00	2.900,00	23.966,87	4064/2004-9	Não
26782023814220101		Construção de Trechos Rodoviários na BR-364 no Estado do Acre Trecho Sena Madureira - Cruzeiro do Sul					
AC	Em andamento.		18.750,00	0,00	730.489,97	4014/2004-7	Sim
26782023857110005		Construção de Trechos Rodoviários no Corredor Fronteira-Norte - BR-317/AC - Brasileia - Assis Brasil					
AC						5441/2004-0	Não
27812125054503058		Implantação de Núcleos de Esporte Recreativo e de Lazer Segunda Fase da Implantação do Centro Olímpico de Rio Branco - Estado do Acre					
AC	Paralisado.		2.638,91	0,00	77.461,50	4905/2004-7	Sim
06846102710CZ0002		Obras de Macrodrenagem no Tabuleiro dos Martins - Maceió - AL Obras de Macrodrenagem no Tabuleiro dos Martins - Maceió - AL					

**(\*)Ficalizações com indícios de irregularidades que atendam ao art. 97, §2º, I e II, da Lei nº 10.934/2004 - LDO/2005**

UF	Programa de Trabalho	Descrição do PT	Valores da União em 2004 (Em R\$1000)		Valor para Conclusão (Em R\$1000)	Processo	Indícios Irreg. Graves c/ Paralisação(*)
	Situação		Orçado	Liquidado			
AL			10.175,00	0,00	18.106,81	3585/2004-1	Não
	25752027313290027	Ampliação de Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica de Alagoas No Estado de Alagoas					
AL	Em andamento.		9.930,00	320,08	25.006,86	4048/2004-5	Não
	26782022028340027	Restauração de Rodovias Federais No Estado de Alagoas					
AL	Em andamento.		16.682,63	177,73	26.476,56	4855/2004-3	Não
	10846121608321158	Apoio à Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde Aparelhamento e Adequação do Centro de Oncologia - Estado do Amazonas					
AM	Não iniciado.		13.303,48	0,00	13.303,48	4273/2004-9	Não
	22661039225370101	Manutenção da Infra-Estrutura do Distrito Industrial de Manaus - No Município de Manaus - AM					
AM	Em andamento.				949,62	4904/2004-0	Não
	22661051942470010	Fomento a Projetos de Infra-estrutura Econômica e Social na Amazônia Ocidental - Na Região Norte					
AM	Em andamento.				1.040,40	4903/2004-2	Sim
	25752104211830013	Revitalização do Parque de Geração Térmica de Energia Elétrica da CEAM de 71,2 Kw No Estado do Amazonas					
AM	Em andamento.		13.270,00	399,04	12.870,96	6924/2004-1	Não
	25752104232630013	Revitalização do Parque de Geração de Energia Elétrica de Manaus (AM) No Estado do Amazonas					

**(\*)Ficalizações com indícios de irregularidades que atendam ao art. 97, §2º, I e II, da Lei nº 10.934/2004 - LDO/2005**

UF	Programa de Trabalho	Descrição do PT	Valores da União em 2004 (Em R\$1000)		Valor para Conclusão (Em R\$1000)	Processo	Indícios Irreg. Graves c/ Paralisação(*)
	Situação		Orçado	Liquidado			
AM			19.996,00	451,52	19.544,48	5328/2004-3	Não
	25752104232670013	Ampliação da Capacidade do Parque de Geração Térmica de Energia Elétrica no Estado do Amazonas No Estado do Amazonas					
AM	Em andamento.		44.000,00	848,22	43.000,00	6936/2004-2	Não
	25752104233980013	Implantação de Sistema de Transmissão em Manaus (AM) No Estado do Amazonas					
AM	Em andamento.		85.376,00	1.117,18	84.258,82	5329/2004-0	Não
	25752104234100013	Ampliação de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Manaus (AM) No Estado do Amazonas					
AM	Em andamento.		14.684,00	2.039,82	12.644,18	6902/2004-4	Não
	26782023612480004	Construção de Trechos Rodoviários na BR-319 no Estado do Amazonas Construção do Trecho Km 167 - Km 267					
AM	Paralisado.		16.250,00	0,00	91.687,56	7664/2004-5	Não
	26782023612480101	Construção de Trechos Rodoviários na BR-319 no Estado do Amazonas - Divisa RO/AM - Manaus					
AM	Paralisado.		0,00	0,00	216.459,41	7665/2004-2	Sim
	26782023814280101	Construção de Trechos Rodoviários na BR-317 no Estado do Amazonas Trecho Boca do Acre - Divisa AM/AC					
AM	Paralisado.		11.000,00	0,00	66.594,09	5262/2004-0	Sim
	26784023610EK0002	Construção do Porto Fluvial de Parintins No Estado do Amazonas					

**(\*)Ficalizações com indícios de irregularidades que atendam ao art. 97, §2º, I e II, da Lei nº 10.934/2004 - LDO/2005**

UF	Programa de Trabalho	Descrição do PT	Valores da União em 2004 (Em R\$1000)		Valor para Conclusão (Em R\$1000)	Processo	Indícios Irreg. Graves c/ Paralisação(*)
	Situação		Orçado	Liquidado			
AM					0,00	9565/2004-6	Não
	27812125054503060	Implantação de Núcleos de Esporte Recreativo e de Lazer Construção e Equipamento de Ginásio Poliesportivo - Manaus-AM					
AM	Não iniciado.		12.848,34	0,00	15.475,63	4938/2004-8	Não
	25752029710EF0004	Implantação de Linha de Transmissão Oiapoque - Calçoene no Estado do Amapá No Estado do Amapá					
AP	Não iniciado.		30.000,00	0,00	0,00	4747/2004-6	Não
	25752104218850016	Recapacitação das Unidades Geradoras 1 e 2 da Usina Hidrelétrica Coaracy Nunes (Acréscimo de 4 MW) - (AP) No Estado do Amapá					
AP	Em andamento.		29.000,00	3.285,59	13.153,62	4524/2004-0	Não
	25752104232430016	Implantação de Sistema de Transmissão no Amapá No Estado do Amapá					
AP	Concluído.		35.000,00	3.844,83	11.890,45	4746/2004-9	Não
	26782023814180101	Construção de Trechos Rodoviários na BR-156 no Estado do Amapá Trecho Ferreira Gomes - Oiapoque (Fronteira com a Guiana Francesa)					
AP	Em andamento.		73.000,00	0,00	310.984,03	3178/2004-5	Não
	26782023814180103	Construção de Trechos Rodoviários na BR-156 no Estado do Amapá Trecho Laranjal do Jari - Macapá					

**(\*)Ficalizações com indícios de irregularidades que atendam ao art. 97, §2º, I e II, da Lei nº 10.934/2004 - LDO/2005**

UF	Programa de Trabalho	Descrição do PT	Valores da União em 2004 (Em R\$1000)		Valor para Conclusão (Em R\$1000)	Processo	Indícios Irreg. Graves c/ Paralisação(*)
	Situação		Orçado	Liquidado			
AP			31.750,00	0,00	0,00	3179/2004-2	Não
	267840238109K0012	Recuperação do Porto de Santana no Estado do Amapá No Estado do Amapá					
AP			4.700,00	0,00	61.109,26	3180/2004-3	Sim
	10512012255280740	Saneamento Básico para Controle de Agravos Ações de Saneamento Básico para Controle de Agravos - No Estado da Bahia					
BA			20.250,00	0,00	0,00	10022/2004-4	Não
	15453129551680029	Modernização do Trecho Calçada-Paripe do Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA No Estado da Bahia					
BA			9.980,00	0,00	54.873,00	4688/2004-3	Não
	15453129553660029	Implantação do Trecho Lapa-Pirajá do Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA No Estado da Bahia					
BA			54.420,00	59.841,00	591.627,88	4689/2004-0	Não
	18544104756660029	Implantação de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água de Pequenas Localidades de acordo com o Padrão Central no Estado da Bahia (Proágua Semi-Árido) No Estado da Bahia					
BA			4.800,00	0,00	6.296,32	4277/2004-8	Não
	18544104756760029	Ampliação do Abastecimento de Água do Subsistema da Adutora do Feijão - 3ª Etapa - com 232 km no Estado da Bahia (Proágua Semi-Árido) No Estado da Bahia					

**(\*)Ficalizações com indícios de irregularidades que atendam ao art. 97, §2º, I e II, da Lei nº 10.934/2004 - LDO/2005**

UF	Programa de Trabalho	Descrição do PT	Valores da União em 2004 (Em R\$1000)		Valor para Conclusão (Em R\$1000)	Processo	Indícios Irreg. Graves c/ Paralisação(*)
	Situação		Orçado	Liquidado			
BA			10.125,00	0,00	17.808,97	4279/2004-2	Não
	18544104758920029	Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Planalto e Barra do Choça com Adutora de 21 km no Estado da Bahia (Proágua Semi-Árido) No Estado da Bahia					
BA			7.539,80	0,00	13.722,21	4278/2004-5	Não
	20602037218620011	IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE PESQUISAS EM AQUICULTURA - NO ESTADO DA BAHIA					
BA					742,86	9097/2004-2	Sim
	20607037916920029	Implantação do Perímetro de Irrigação Salitre com 31.305 ha no Estado da Bahia No Estado da Bahia					
BA			12.100,00	12,14	313.864,07	3181/2004-0	Não
	20607037918360052	Implantação de Projetos de Irrigação - Constr.da Adutora Serra da Batateira no Estado da Bahia					
BA			0,00	0,00	21.394,26	4474/2004-7	Sim
	20607037953140029	Implantação do Perímetro de Irrigação Baixio de Irecê com 59.375 ha no Estado da Bahia No Estado da Bahia					
BA			13.120,00	26,65	560.000,00	3182/2004-8	Não
	26782022028340029	Restauração de Rodovias Federais No Estado da Bahia					
BA			74.130,56	1.248,55	89.424,77	4477/2004-9	Não
	26782022028410029	Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias No Estado da Bahia					

**(\*)Ficalizações com indícios de irregularidades que atendam ao art. 97, §2º, I e II, da Lei nº 10.934/2004 - LDO/2005**

UF	Programa de Trabalho Situação	Descrição do PT	Valores da União em 2004 (Em R\$1000)		Valor para Conclusão (Em R\$1000)	Processo	Indícios Irreg. Graves c/ Paralisação(*)
			Orçado	Liquidado			
BA	Em andamento.		11.120,00	246,76	230.150,00	4475/2004-4	Não
		267820229107Q0101 Construção de Trechos Rodoviários na BR-116 no Estado da Bahia Trecho Euclides da Cunha - Ibó					
BA	Paralisado.		20.000,00	0,00	23.570,29	3312/2004-4	Não
		26782022913320002 Construção de Pontes na BR-030 no Estado da Bahia Construção de Ponte em Carinhanha					
BA	Paralisado.		16.000,00	0,00	28.400,00	8710/2004-4	Não
		26782022971440004 Construção de Trechos Rodoviários na BR-135 no Estado da Bahia Construção do Trecho Divisa PI/BA - Divisa BA/MG					
BA	Paralisado.		21.000,00	0,00	120.450,49	8713/2004-6	Não
		15453129553190004 Implantação do Trecho Sul do Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza - CE Implantação do Trecho Sul do Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza - Trecho Caucaia - Vila das Flores - CE					
CE	Em andamento.		29.574,00	8.931,77	1.154.790,00	7545/2004-4	Não
		15453129553190023 Implantação do Trecho Sul do Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza - CE No Estado do Ceará					
CE						7546/2004-1	Não
		18544051510AD0002 Construção da Barragem de Taquara - Pacujá - CE Construção da Barragem de Taquara - Pacujá - CE					
CE	Não iniciado.		20,00	0,00	49.997,30	3266/2004-0	Não
		18544051518510048 Construção e Recuperação de Obras de Infra-estrutura Hídrica Construção e Recuperação de Obras de Infra-estrutura					

**(\*)Ficalizações com indícios de irregularidades que atendam ao art. 97, §2º, I e II, da Lei nº 10.934/2004 - LDO/2005**

UF	Programa de Trabalho	Descrição do PT	Valores da União em 2004 (Em R\$1000)		Valor para Conclusão (Em R\$1000)	Processo	Indícios Irreg. Graves c/ Paralisação(*)
	Situação		Orçado	Liquidado			
		Hídrica em Municípios do Estado do Ceará					
CE	Não iniciado.		16.044,00	0,00	16.044,00	5886/2004-4	Não
18544051518510072		Construção e Recuperação de Obras de Infra-estrutura Hídrica - São Julião - PI					
CE	Não iniciado.		100,00	0,00	100,00	5887/2004-1	Não
18544051518510121		CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA / ADUTORA JUCAZINHO NO ESTADO DE PERNAMBUCO					
CE	Em andamento.				2.085,97	4979/2004-0	Não
18544051518510130		CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM PIAUS NO ESTADO DO PIAUÍ					
CE	Não iniciado.		0,00	0,00	18.529,57	3272/2004-7	Não
18544051536010023		Construção do Complexo Castanhão no Estado do Ceará No Estado do Ceará					
CE	Em andamento.		16.680,00	2.128,46	91.659,00	3934/2004-4	Não
18544051536470026		Construção da Adutora Jucazinho com 243 km de Extensão no Estado de Pernambuco - No Estado de Pernambuco					
CE	Concluído.				0,00	4980/2004-1	Não
18544051537670023		Construção da Barragem Paula Pessoa no Estado do Ceará - No Estado do Ceará					

**(\*)Ficalizações com indícios de irregularidades que atendam ao art. 97, §2º, I e II, da Lei nº 10.934/2004 - LDO/2005**

UF	Programa de Trabalho	Descrição do PT	Valores da União em 2004 (Em R\$1000)		Valor para Conclusão (Em R\$1000)	Processo	Indícios Irreg. Graves c/ Paralisação(*)
	Situação		Orçado	Liquidado			
CE			0,00	0,00	90.000,00	4353/2004-1	Sim
	20607037917360023	Implantação do Perímetro de Irrigação Baixo Acaraú - 1ª Etapa - com 8.816 ha no Estado do Ceará No Estado do Ceará					
CE		Em andamento.	3.700,00	0,00	5.200,00	4924/2004-2	Não
	20607037917360023	Implantação do Perímetro de Irrigação Baixo Acaraú - 1ª Etapa - com 8.816 ha no Estado do Ceará No Estado do Ceará					
CE		Não iniciado.			102.934,63	4770/2004-4	Sim
	20607037917460023	Implantação do Perímetro de Irrigação Tabuleiro de Russas - 1ª Etapa - com 10.700 ha no Estado do Ceará No Estado do Ceará					
CE		Não iniciado.			84.737,02	4771/2004-1	Sim
	20607037917460023	Implantação do Perímetro de Irrigação Tabuleiro de Russas - 1ª Etapa - com 10.700 ha no Estado do Ceará No Estado do Ceará					
CE		Em andamento.	4.500,00	263,53	17.030,00	5936/2004-8	Não
	25752029454820020	Implantação de Sistema de Transmissão Presidente Dutra (MA) - Teresina - Fortaleza II (LT de 500 kV - 1º Circuito P. Dutra/Fortaleza, aprox. 750 Km, 2º Circuito Emergencial P. Dutra/Teresina, aprox. 210 km e 3 SEs Associadas, com 2.550 MVA) Na Região Nord					
CE		Em andamento.	62.776,62	964,25	110.089,87	6166/2004-8	Não
	26782022028340023	Restauração de Rodovias Federais No Estado do Ceará					

**(\*)Ficalizações com indícios de irregularidades que atendam ao art. 97, §2º, I e II, da Lei nº 10.934/2004 - LDO/2005**

UF	Programa de Trabalho Situação	Descrição do PT	Valores da União em 2004 (Em R\$1000)		Valor para Conclusão (Em R\$1000)	Processo	Indícios Irreg. Graves c/ Paralisação(*)
			Orçado	Liquidado			
CE	Em andamento.		20.126,00	0,00	79.110,70	6575/2004-9	Não
		26782023510DK0002	Construção de Trechos Rodoviários na BR-116 no Estado do Ceará Construção de Ponte sobre o Rio Cocó / Acesso de ligação à CE-040 (Fortaleza)				
CE	Em andamento.		5.187,50	0,00	11.917,25	7617/2004-5	Não
		26782023510ET0002	Adequação de Trechos Rodoviários no Estado do Ceará No Estado do Ceará				
CE	Em andamento.		16.750,00	0,00	132.433,61	6577/2004-3	Não
		26782023557080009	Construção de Trechos Rodoviários do Corredor Nordeste - BR-330/PI - Bom Jesus - Divisa PI/MA				
CE	Não iniciado.		0,00	0,00	151.722,90	9162/2004-2	Sim
		02122056737510053	Implantação de Juizados Especiais Cíveis e Criminais No Distrito Federal				
DF	Em andamento.		10.600,00	851,07	10.500,00	5273/2004-3	Não
		02122057116710101	Construção de Edifício-Sede do Tribunal Superior do Trabalho em Brasília - DF Em Brasília - DF				
DF	Em andamento.		46.000,00	7.723,77	114.202,35	6892/2004-6	Não
		04122075020000001	Manutenção de Serviços Administrativos - Nacional				
DF	Em andamento.		2.954,86	146,20	2.138,15	4101/2004-4	Não
		04122075020000001	Administração da Unidade - Nacional				

**(\*)Ficalizações com indícios de irregularidades que atendam ao art. 97, §2º, I e II, da Lei nº 10.934/2004 - LDO/2005**

UF	Programa de Trabalho	Descrição do PT	Valores da União em 2004 (Em R\$1000)		Valor para Conclusão (Em R\$1000)	Processo	Indícios Irreg. Graves c/ Paralisação(*)
	Situação		Orçado	Liquidado			
DF					450,60	7730/2004-2	Não
05153064312130010		Implantação de Unidades Militares na Região da Calha Norte Na Região Norte					
DF	Concluído.		10.000,00	0,00	0,00	4822/2004-2	Sim
05572062914210001		Construção do Protótipo de Reator Nuclear Nacional					
DF	Paralisado.				36.620,17	9861/2004-3	Não
05781063152340101		Ampliação do Aeródromo de Brasília - DF Em Brasília - DF					
DF	Não iniciado.		8.000,00	0,00	976,72	9165/2004-4	Não
06181066270810001		Reforma das bases operacionais e unidades do Departamento de Polícia Federal - Nacional					
DF	Em andamento.				208,00	6930/2004-9	Não
06181066470790001		Construção e Ampliação de Unidades Operacionais da Polícia Federal (Promotec/Pró-Amazônia) - Nacional					
DF	Concluído.				0,00	5849/2004-0	Não
10572129176920001		Implantação da Unidade de Fracionamento do Plasma Nacional					
DF	Não iniciado.		4.000,00	0,00	120.000,00	6983/2004-2	Não
10846121608321182		Apoio à Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde Estruturação de Unidades de Atenção Especializada - Distrito Federal					

**(\*)Ficalizações com indícios de irregularidades que atendam ao art. 97, §2º, I e II, da Lei nº 10.934/2004 - LDO/2005**

UF	Programa de Trabalho	Descrição do PT	Valores da União em 2004 (Em R\$1000)		Valor para Conclusão (Em R\$1000)	Processo	Indícios Irreg. Graves c/ Paralisação(*)
	Situação		Orçado	Liquidado			
DF			0,00	0,00	7.700,00	3212/2004-9	Não
12364004150810106		Modernização e Recuperação da Infra-estrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior e dos Hospitais de Ensino - Construção do Instituto da Criança e Adolescente da FUB/ HUB					
DF	Não iniciado.		10.000,00	3.260,00	10.000,00	6931/2004-6	Sim
12364107563730053		Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior e dos Hospitais de Ensino No Distrito Federal					
DF	Em andamento.		17.442,54	2.071,07	35,04	5488/2004-7	Não
14421066118440001		Construção, Ampliação e Reforma de Estabelecimentos Penais Nacional					
DF	Não iniciado.		6.630,28	0,00	16.020,09	6191/2004-0	Não
15846022210AF0002		Apoio à Implantação do Sistema de Trens Urbanos no Distrito Federal - DF					
DF	Em andamento.		14.000,00	0,00	755.721,22	6956/2004-5	Não
18544051536470026		Construção da Adutora Jucazinho com 243 km de Extensão no Estado de Pernambuco - No Estado de Pernambuco					
DF	Concluído.				0,00	4980/2004-1	Não
20122122476180001		Implantação de Terminal Pesqueiro Nacional					

**(\*)Ficalizações com indícios de irregularidades que atendam ao art. 97, §2º, I e II, da Lei nº 10.934/2004 - LDO/2005**

UF	Programa de Trabalho	Descrição do PT	Valores da União em 2004 (Em R\$1000)		Valor para Conclusão (Em R\$1000)	Processo	Indícios Irreg. Graves c/ Paralisação(*)
	Situação		Orçado	Liquidado			
DF		Não iniciado.	21.622,18	0,00	0,00	9972/2004-2	Não
	20607037918360040	Implantação de Projetos de Irrigação - Implantação de Proj. de Irr.no Distrito Federal (RIO PRETO)					
DF		Não iniciado.	0,00	0,00	140.047,53	9241/2004-8	Sim
	25752029744620010	Manutenção de Sistema de Transmissão de Energia Elétrica Na Região Norte					
DF		Em andamento.	36.500,00	1.005,00	35.495,00	8795/2004-1	Não
	25752080741010010	Manutenção e Adequação de Bens Imóveis Na Região Norte					
DF		Em andamento.	30.000,00	496,01	1.110,27	6889/2004-0	Não
	25753028627510010	Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Norte					
DF		Em andamento.	180.593,44	29.712,76	112.871,54	8419/2004-3	Não
	25753028627590030	Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Sudeste					
DF		Em andamento.	2.836.400,20	501.328,00	2.335.072,20	2867/2004-5	Não
	25753028627610020	Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Nordeste					
DF		Em andamento.			866.848,51	4026/2004-8	Não
	25753028841080001	Manut. da Infra-Estrutura Operacional do Parque de Refino					

**(\*)Ficalizações com indícios de irregularidades que atendam ao art. 97, §2º, I e II, da Lei nº 10.934/2004 - LDO/2005**

UF	Programa de Trabalho	Descrição do PT	Valores da União em 2004 (Em R\$1000)		Valor para Conclusão (Em R\$1000)	Processo	Indícios Irreg. Graves c/ Paralisação(*)
	Situação		Orçado	Liquidado			
DF			295.660,00	75.526,08	57.234,81	4662/2004-7	Não
	25753028850850101	Manutenção e Adequação dos Sistemas de Produção da Refinaria Alberto Pasqualini REFAP					
DF			922.728,00	308.728,86	1.165.355,08	8366/2004-8	Não
	26782023010EA0002	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-020 no Distrito Federal Adequação do Trecho Planaltina Divisa DF/GO					
DF		Não iniciado.	9.000,00	0,00	37.785,51	8356/2004-1	Não
	26782023057310006	Adequação de Anéis Rodoviários no Corredor Leste - Adequação de Anel Rodoviário no Distrito Federal (EPIA)					
DF		Não iniciado.	0,00	0,00	53.411,48	6122/2004-3	Sim
	26782023443990025	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TERCEIRIZADA DE RODOVIAS - NO ESTADO DO TOCANTINS					
DF		Em andamento.	12.414,27	636,63	15.025,68	7021/2004-5	Não
	26782023443990052	Serviço de Manutenção Terceirizada de Rodovias - No Estado de Goiás					
DF		Paralisado.			39.623,08	3845/2004-2	Não
	26782023443990054	Serviço de Manutenção Terceirizada de Rodovias - No Estado do Mato Grosso do Sul					
DF		Em andamento.			0,00	5937/2004-5	Não
	26782023443990054	Serviço de Manutenção Terceirizada de Rodovias - No Estado do Mato Grosso do Sul					

**(\*)Ficalizações com indícios de irregularidades que atendam ao art. 97, §2º, I e II, da Lei nº 10.934/2004 - LDO/2005**

UF	Programa de Trabalho	Descrição do PT	Valores da União em 2004 (Em R\$1000)		Valor para Conclusão (Em R\$1000)	Processo	Indícios Irreg. Graves c/ Paralisação(*)
	Situação		Orçado	Liquidado			
DF					0,00	5937/2004-5	Não
	26782023757300015	ADEQUAÇÃO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR ARAGUAIA-TOCANTINS - BR-060/DF - DISTRITO FEDERAL - DIVISA DF/GO					
DF	Paralisado.		0,00	0,00	57.010,96	8862/2004-6	Não
	06122066212450101	Construção do Edifício-sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Espírito Santo - no município de Vila Velha - ES					
ES	Em andamento.				8.650,66	3906/2004-0	Não
	185440515109H0020	Construção de Barragens Construção de Barragens - Estado do Espírito Santo					
ES	Em andamento.		0,00	0,00	1.912,93	6009/2004-6	Não
	26782022028340032	Restauração de Rodovias Federais No Estado do Espírito Santo					
ES	Em andamento.		12.565,54	0,00	3.667,41	4442/2004-3	Sim
	26782023010CK0002	Adequação de Trechos Rodoviários no Estado do Espírito Santo No Estado do Espírito Santo					
ES	Paralisado.		6.000,00	0,00	17.000,00	6809/2004-0	Não
	26782023010CL0002	Construção de Trechos Rodoviários no Estado do Espírito Santo No Estado do Espírito Santo					
ES	Paralisado.		12.500,00	0,00	167.000,00	6720/2004-1	Sim

**(\*)Ficalizações com indícios de irregularidades que atendam ao art. 97, §2º, I e II, da Lei nº 10.934/2004 - LDO/2005**

UF	Programa de Trabalho	Descrição do PT	Valores da União em 2004 (Em R\$1000)		Valor para Conclusão (Em R\$1000)	Processo	Indícios Irreg. Graves c/ Paralisação(*)
	Situação		Orçado	Liquidado			
26782023071500121		Construção de Trechos Rodoviários na BR-342 no Estado do Espírito Santo Trecho Entroncamento BR-101/ES - Nova Venécia - Ecoporanga - Divisa ES/MG					
ES	Paralisado.		12.000,00	0,00	137.596,29	5836/2004-2	Sim
26784023011580002		Recuperação e Modernização da Infra-Estrutura Portuária No Estado do Espírito Santo					
ES	Paralisado.		4.000,00	0,00	149.181,66	6805/2004-0	Não
26784023035030032		Ampliação e Recuperação das Instalações do Porto de Vitória No Estado do Espírito Santo					
ES	Não iniciado.		500,00	0,00	23.252,43	6048/2004-4	Não
26784023035080032		Obras Complementares no Cais de Capuaba No Estado do Espírito Santo					
ES	Não iniciado.		1.250,00	0,00	11.879,46	5031/2004-2	Sim
05781063110BB0004		Construção do Aeroporto de Goiânia Estado de Goiás					
GO	Não iniciado.		23.397,90	0,00	220.000,00	6091/2004-5	Não
13077045812441076		REURBANIZAÇÃO E CANALIZAÇÃO DOS CÓRREGOS BOTAFOGO E CAPIM PUBA					
GO	Em andamento.		1.650,07	424,68	200,00	6229/2004-0	Sim
14421066118440052		Construção, Ampliação e Reforma de Estabelecimentos Penais No Estado de Goiás					
GO	Paralisado.		1.000,00	0,00	21.500,00	5017/2004-3	Sim

**(\*)Ficalizações com indícios de irregularidades que atendam ao art. 97, §2º, I e II, da Lei nº 10.934/2004 - LDO/2005**

UF	Programa de Trabalho	Descrição do PT	Valores da União em 2004 (Em R\$1000)		Valor para Conclusão (Em R\$1000)	Processo	Indícios Irreg. Graves c/ Paralisação(*)
	Situação		Orçado	Liquidado			
17846012206540102		Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitários em Municípios com População Superior a 15.000 habitantes Sistemas de Esgotos Sanitários em Municípios do Entorno do Distrito Federal - RIDE - Estado de Goiás					
GO	Não iniciado.		15.250,00	0,00	0,00	3027/2004-0	Não
20607037952520101		Implantação do Perímetro de Irrigação Flores de Goiás com 26.500 ha no Estado de Goiás No Município de Flores de Goiás - GO					
GO	Paralisado.		5.000,00	0,00	175.649,64	4625/2004-3	Não
26782022028340052		Restauração de Rodovias Federais No Estado de Goiás					
GO	Paralisado.		34.771,28	0,00	14.017,32	4624/2004-6	Não
26782023013100101		Adequação de Trechos Rodoviários na BR-153 no Estado de Goiás Trecho Aparecida de Goiânia - Itumbiara					
GO	Em andamento.		15.650,00	0,00	155.000,00	5988/2004-4	Não
26782023737680101		Adequação de Trechos Rodoviários na BR-060 no Estado de Goiás - Divisa DF/GO - Entroncamento BR-153/GO					
GO	Paralisado.		0,00	0,00	69.900,00	3025/2004-6	Sim
26782023757300109		Adequação de Trechos Rodoviários no Corredor Araguaia-Tocantins - BR-080/GO - Padre Bernardo - Uruaçu - São Miguel do Araguaia					
GO	Não iniciado.		0,00	0,00	225.753,43	3026/2004-3	Não

**(\*)Ficalizações com indícios de irregularidades que atendam ao art. 97, §2º, I e II, da Lei nº 10.934/2004 - LDO/2005**

UF	Programa de Trabalho	Descrição do PT	Valores da União em 2004 (Em R\$1000)		Valor para Conclusão (Em R\$1000)	Processo	Indícios Irreg. Graves c/ Paralisação(*)
	Situação		Orçado	Liquidado			
26783022234280052		Implantação do Sistema de Trens Urbanos de Goiânia - GO - No Estado de Goiás					
GO	Não iniciado.		0,00	0,00	778.689,00	3024/2004-9	Não
26783023771360004		Construção da Ferrovia Norte-Sul No Estado de Goiás					
GO	Em andamento.		8.300,00	49,21	113.931,60	4628/2004-5	Não
18544051552560021		Construção da Adutora do Italuís com 45 km no Estado do Maranhão No Estado do Maranhão					
MA	Em andamento.		10.000,00	0,00	320.000,00	9985/2004-0	Sim
20607037917200004		Implantação do Perímetro de Irrigação Baixada Ocidental Maranhense com 4.406 ha no Estado do Maranhão Implantação do Perímetro de Irrigação Baixada Ocidental Maranhense com 4.406 ha no Estado do Maranhão					
MA	Paralisado.		14.000,00	0,00	46.956,23	5555/2004-1	Não
20607103856800021		Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Salangô com 3.216 ha no Estado do Maranhão No Estado do Maranhão					
MA	Concluído.		300,00	0,00	6.000,00	7687/2004-0	Sim
25752029418910021		Expansão de Sistema de Transmissão Associado à UHE Tucuruí no Estado do Maranhão (Acréscimo de aproximadamente 120 km de Linha de Transmissão e de 695 MVA de Transformação de Potência em Subestações) No Estado do Maranhão					
MA	Em andamento.		78.000,00	3.593,42	207.769,37	5732/2004-8	Não
26782022028340021		Restauração de Rodovias Federais No Estado do Maranhão					

**(\*)Ficalizações com indícios de irregularidades que atendam ao art. 97, §2º, I e II, da Lei nº 10.934/2004 - LDO/2005**

UF	Programa de Trabalho	Descrição do PT	Valores da União em 2004 (Em R\$1000)		Valor para Conclusão (Em R\$1000)	Processo	Indícios Irreg. Graves c/ Paralisação(*)
	Situação		Orçado	Liquidado			
MA			16.916,75	0,00	0,00	6160/2004-4	Não
	26782022028340021	Restauração de Rodovias Federais No Estado do Maranhão					
MA					0,00	6697/2004-1	Não
	26782022043990021	Serviço de Manutenção Terceirizada de Rodovias No Estado do Maranhão					
MA		Em andamento.	21.653,13	2.626,94	41.681,16	6161/2004-1	Não
	26784023510700021	Ampliação e Recuperação do Porto de Itaqui No Estado do Maranhão					
MA		Não iniciado.	21.000,00	0,00	203.087,93	7702/2004-8	Não
	06182066745800410	ACOES EMERGENCIAIS DE DEFESA CIVIL.-NACIONAL					
MG		Concluído.			0,00	2065/2004-7	Não
	10302002343060031	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar em Regime de Gestão Plena do Sistema Único de Saúde - SUS - No Estado de Minas Gerais					
MG		Paralisado.			2.922,91	5940/2004-0	Não
	10846121608320340	Apoio à Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde Aparelh., Instalação e Ampliação do Centro Brasileiro de Oncologia (Fundação Cristiano Varella) Muriaé MG					
MG		Não iniciado.	6.500,00	0,00	6.500,00	8180/2004-6	Não

**(\*)Ficalizações com indícios de irregularidades que atendam ao art. 97, §2º, I e II, da Lei nº 10.934/2004 - LDO/2005**

UF	Programa de Trabalho	Descrição do PT	Valores da União em 2004 (Em R\$1000)		Valor para Conclusão (Em R\$1000)	Processo	Indícios Irreg. Graves c/ Paralisação(*)
	Situação		Orçado	Liquidado			
12364004105250001		Apoio a Entidades de Ensino Superior Federais - Nacional					
MG	Concluído.		1.397,69	1.397,69	0,00	5941/2004-8	Não
15453129551760031		Implantação do Trecho Eldorado-Vilarinho do Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte - MG No Estado de Minas Gerais					
MG	Em andamento.		35.136,00	11.708,82	71.164,93	9951/2004-2	Sim
15453129551780004		Implantação do Trecho Barreiro-Calafate-Hospitais do sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte -MG					
MG	Paralisado.		12.250,00	0,00	369.741,29	9952/2004-0	Não
18544051537150031		Construção da Barragem Berizal no Estado de Minas Gerais No Estado de Minas Gerais					
MG	Paralisado.		18.860,00	4,51	26.675,00	8577/2004-2	Não
18544051537350031		Construção da Barragem Congonhas no Estado de Minas Gerais No Estado de Minas Gerais					
MG	Não iniciado.		400,00	0,00	255.000,00	8578/2004-0	Sim
20605080741050031		Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional No Estado de Minas Gerais					
MG	Não iniciado.				0,00	4848/2004-9	Não
25752029632920031		Modernização da UHE Furnas de 1.200 MW (MG) No Estado de Minas Gerais					
MG	Não iniciado.		78.780,44	47.296,75	300.422,22	8563/2004-7	Não

**(\*)Fiscalizações com indícios de irregularidades que atendam ao art. 97, §2º, I e II, da Lei nº 10.934/2004 - LDO/2005**

UF	Programa de Trabalho	Descrição do PT	Valores da União em 2004 (Em R\$1000)		Valor para Conclusão (Em R\$1000)	Processo	Indícios Irreg. Graves c/ Paralisação(*)
	Situação		Orçado	Liquidado			
25752029633020031		Modernização da UHE Mascarenhas de Moraes com 476 MW (MG) No Estado de Minas Gerais					
MG	Em andamento.		73.749,64	13.050,39	26.897,85	8565/2004-1	Não
25752029671640030		Implantação de Sistema de Transmissão Ouro Preto - Vitória (345 kV - 370 km) - (MG/ES) Na Região Sudeste					
MG	Em andamento.		120.178,35	24.413,55	26.897,85	8567/2004-6	Não
25753028831430031		Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Gabriel Passos REGAP/MG					
MG	Em andamento.		101.857,37	45.839,27	490.115,48	8210/2004-7	Não
26782022028340031		Restauração de Rodovias Federais No Estado de Minas Gerais					
MG	Paralisado.		112.269,38	0,00	15.550,00	5750/2004-6	Não
26782022028340031		Restauração de Rodovias Federais - No Estado de Minas Gerais					
MG	Paralisado.				12.975,45	6176/2004-4	Não
26782022028410031		Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias No Estado de Minas Gerais					
MG	Em andamento.		31.100,00	0,00	31.100,00	4820/2004-8	Não
26782023012850001		Adequação de Contornos Rodoviários no Corredor Leste - BR-381/MG - em Coronel Fabriciano (Acesita/Timóteo)					
MG	Paralisado.				49.869,65	2031/2004-9	Sim

**(\*)Ficalizações com indícios de irregularidades que atendam ao art. 97, §2º, I e II, da Lei nº 10.934/2004 - LDO/2005**

UF	Programa de Trabalho	Descrição do PT	Valores da União em 2004 (Em R\$1000)		Valor para Conclusão (Em R\$1000)	Processo	Indícios Irreg. Graves c/ Paralisação(*)
	Situação		Orçado	Liquidado			
26782023013040101		Adequação de Trechos Rodoviários na BR-050 no Estado de Minas Gerais Trecho Divisa GO/MG - Divisa MG/SP					
MG	Em andamento.		40.000,00	0,00	55.000,00	3859/2004-8	Não
26782023057250101		Adequação de Trechos Rodoviários no Corredor Leste - BR-381/MG - Antônio Dias - Nova Era					
MG	Paralisado.		0,00	0,00	64.894,47	4557/2004-1	Não
26782023071660006		Adequação de Trechos Rodoviários na BR-040 no Estado de Minas Gerais Adequação do Trecho Sete Lagoas - Trevo Curvelo - Oliveira Fortes - Ressaquinha					
MG	Em andamento.		19.500,00	0,00	39.855,38	5910/2004-1	Não
26782603510DO0002		Adequação de Rodovias Federais no Estado de Minas Gerais No Estado de Minas Gerais					
MG	Não iniciado.		8.000,00	0,00	52.988,66	5296/2004-8	Sim
08043019910780044		CONSTRUÇÃO DA ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL EM NOVA ANDRADINA					
MS	Paralisado.		0,00	0,00	2.500,00	3065/2004-1	Sim
26782022028340054		Restauração de Rodovias Federais No Estado do Mato Grosso do Sul					
MS	Em andamento.		79.822,27	0,00	86.634,87	5125/2004-0	Não
26782022028410054		Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias No Estado do Mato Grosso do Sul					
MS	Em andamento.		7.520,00	629,88	13.891,82	5139/2004-6	Não

**(\*)Ficalizações com indícios de irregularidades que atendam ao art. 97, §2º, I e II, da Lei nº 10.934/2004 - LDO/2005**

UF	Programa de Trabalho	Descrição do PT	Valores da União em 2004 (Em R\$1000)		Valor para Conclusão (Em R\$1000)	Processo	Indícios Irreg. Graves c/ Paralisação(*)
	Situação		Orçado	Liquidado			
MS	26782023443990054	Serviço de Manutenção Terceirizada de Rodovias - No Estado do Mato Grosso do Sul					
	Em andamento.				0,00	5937/2004-5	Não
MS	26783023257690103	CONSTRUÇÃO DE CONTORNOS FERROVIARIOS NO CORREDOR SUDOESTE - NO MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE - MS					
	Em andamento.		0,00	0,00	8.744,88	7344/2004-6	Não
MT	18782051836400051	Pavimentação de Rodovias Estaduais em Mato Grosso - No Estado de Mato Grosso					
	Concluído.		0,00	0,00	0,00	5446/2004-7	Sim
MT	25752029618870051	Expansão de Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Mato Grosso (Acréscimo de aproximadamente 365 km de Linha de Transmissão, Implantação da SE Jauru (MT) 400 MVA e Reforço nas Subestações Associadas Equivalente a 563 MVA) No Estado do Mato Grosso					
	Em andamento.		63.000,00	2.261,43	14.227,49	3923/2004-0	Sim
MT	26782022028340051	Restauração de Rodovias Federais No Estado do Mato Grosso					
	Em andamento.		31.003,35	0,00	37.358,83	3924/2004-8	Sim
MT	26782022028410051	Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias No Estado do Mato Grosso					
	Em andamento.		8.080,00	142,86	25.171,08	6915/2004-2	Sim

**(\*)Ficalizações com indícios de irregularidades que atendam ao art. 97, §2º, I e II, da Lei nº 10.934/2004 - LDO/2005**

UF	Programa de Trabalho	Descrição do PT	Valores da União em 2004 (Em R\$1000)		Valor para Conclusão (Em R\$1000)	Processo	Indícios Irreg. Graves c/ Paralisação(*)
	Situação		Orçado	Liquidado			
26782023613540002		Construção de Trechos Rodoviários na BR-364 no Estado do Mato Grosso					
MT	Em andamento.	Construção do Trecho Diamantino - Sapezal - Comodoro	15.752,00	0,00	468.958,30	3251/2004-7	Não
25752029710DW0002		Implantação de Sistema de Transmissão Itaituba(PA) - Parintins / Barreirinha / Maués(AM) Na Região Norte					
PA	Não iniciado.		24,00	0,00	409.200,00	4181/2004-5	Não
25752029711090002		Implantação de Sistemas de Transmissão de Energia Elétrica no Pará No Estado do Pará					
PA	Não iniciado.		40.000,00	0,00	129.600,00	4182/2004-2	Não
25752029718970015		Expansão de Sistema de Transmissão no Estado do Pará Associado à UHE Tucuruí (Acréscimo de 1.582 MVA nas Subestações Associadas) No Estado do Pará					
PA	Em andamento.		74.000,00	20.871,33	91.639,90	4183/2004-0	Não
25752029732350015		Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Tucuruí - 2ª Etapa - de 4.245 para 8.370 MW No Estado do Pará					
PA	Em andamento.		600.000,00	143.864,12	977.056,72	4184/2004-7	Não
26782022028340015		Restauração de Rodovias Federais No Estado do Pará					
PA	Em andamento.		17.768,47	609,18	33.722,84	6685/2004-0	Não

**(\*)Ficalizações com indícios de irregularidades que atendam ao art. 97, §2º, I e II, da Lei nº 10.934/2004 - LDO/2005**

UF	Programa de Trabalho	Descrição do PT	Valores da União em 2004 (Em R\$1000)		Valor para Conclusão (Em R\$1000)	Processo	Indícios Irreg. Graves c/ Paralisação(*)
	Situação		Orçado	Liquidado			
26782023615160004		Construção de Trechos Rodoviários na BR-230 no Estado do Pará					
PA	Paralisado.	Construção do Trecho Marabá - Altamira - Itaituba / Anel Viário de Altamira	12.000,00	0,00	634.000,00	6687/2004-5	Sim
26782023757100008		Construção de Trechos Rodoviários no Corredor Araguaia-Tocantins BR-222/PA - Construção do Trecho D. Eliseu - Entr. BR-158/PA					
PA	Concluído.		0,00	0,00	0,00	6684/2004-3	Sim
26782023757300010		Adequação de Trechos Rodoviários no Corredor Araguaia-Tocantins - BR-316/PA - Adequação do Trecho Entroncamento Km 0 - Santa Maria - Div. PA/MA					
PA	Paralisado.		0,00	0,00	14.880,19	6672/2004-2	Não
26784023757500101		Construção da Eclusa de Tucuruí no Estado do Pará No Rio Tocantins					
PA	Em andamento.		69.875,00	0,00	400.000,00	4185/2004-4	Sim
10512012276540040		Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistema Público de Esgotamento Sanitário para a Prevenção e Controle de Agravos em Municípios de até 30.000 habitantes Esgotamento Sanitário - No Estado da Paraíba					
PB	Não iniciado.		29.730,16	0,00	0,00	8220/2004-3	Não
18544051518510082		Construção e Recuperação de Obras de Infra-estrutura Hídrica					
		Construção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica em Municípios do Estado da Paraíba					

**(\*)Ficalizações com indícios de irregularidades que atendam ao art. 97, §2º, I e II, da Lei nº 10.934/2004 - LDO/2005**

UF	Programa de Trabalho	Descrição do PT	Valores da União em 2004 (Em R\$1000)		Valor para Conclusão (Em R\$1000)	Processo	Indícios Irreg. Graves c/ Paralisação(*)
	Situação		Orçado	Liquidado			
PB			10.346,33	0,00	0,00	7076/2004-3	Não
18544104758160101		Sistema Adutor do Congo com 163 km no Estado da Paraíba (Proágua Semi-Árido) No Município de Congo - PB					
PB	Em andamento.		9.560,00	0,00	8.000,00	4171/2004-9	Não
20607037952460101		Implantação do Perímetro de Irrigação Várzeas de Sousa com 5.100 ha no Estado da Paraíba No Município de Sousa - PB					
PB	Paralisado.		11.246,33	0,00	15.137,76	4169/2004-0	Não
26782022028340025		Restauração de Rodovias Federais - No Estado da Paraíba					
PB	Em andamento.				10.767,00	6067/2004-0	Não
26782023512360101		Adequação de Trechos Rodoviários na BR-230 no Estado da Paraíba Trecho João Pessoa - Campina Grande					
PB	Paralisado.		12.000,00	0,00	53.000,00	7075/2004-6	Sim
10846121608320624		Apoio à Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde Ampliação, Reforma e Aparelhamento do Instituto Materno Infantil (IMIP) - Recife - PE					
PE	Não iniciado.		10.732,07	0,00	10.732,07	10074/2004-0	Não
15453129557540026		Implantação do Trecho Cajueiro Seco-Tip-Timbi do Sistema de Trens Urbanos de Recife - PE No Estado de Pernambuco					
PE	Em andamento.		44.188,00	0,00	270.850,00	2862/2004-9	Não
18544051518510121		CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA / ADUTORA JUCAZINHO NO ESTADO					

**(\*)Ficalizações com indícios de irregularidades que atendam ao art. 97, §2º, I e II, da Lei nº 10.934/2004 - LDO/2005**

UF	Programa de Trabalho	Descrição do PT	Valores da União em 2004 (Em R\$1000)		Valor para Conclusão (Em R\$1000)	Processo	Indícios Irreg. Graves c/ Paralisação(*)
	Situação		Orçado	Liquidado			
DE PERNAMBUCO							
PE					2.085,97	4979/2004-0	Não
18544051518511318		Construção e Recuperação de Obras de Infra-estrutura Hídrica - PERENIZAÇÃO DO RIO PAJEÚ NO ESTADO DE PERNAMBUCO - PE					
PE	Paralisado.		0,00	0,00	11.500,00	3425/2004-8	Não
20607037952600026		Implantação do Perímetro de Irrigação Pontal com 7.862 ha no Estado de Pernambuco No Estado de Pernambuco					
PE	Paralisado.		13.018,19	61,98	131.000,00	5122/2004-9	Não
25752029433700020		Implantação de Sistema de Transmissão no Nordeste Na Região Nordeste					
PE	Em andamento.		301.341,55	27.569,24	714.002,69	4268/2004-9	Não
25752029433900029		Irrigação de Lotes na Área do Reassentamento, com 20.599 ha, na Usina de Itaparica (BA) No Estado da Bahia					
PE	Em andamento.		116.265,28	27.228,00	422.234,00	8772/2004-7	Não
25752029444760020		Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica Na Região Nordeste					
PE	Em andamento.				99.494,14	2933/2004-2	Não
25752029451050029		Ampliação da Capacidade da Usina Termelétrica Camaçari de 174 para 350 MW No Estado da Bahia					
PE	Em andamento.		148.936,01	38.016,57	544.011,90	6890/2004-1	Não

**(\*)Ficalizações com indícios de irregularidades que atendam ao art. 97, §2º, I e II, da Lei nº 10.934/2004 - LDO/2005**

UF	Programa de Trabalho	Descrição do PT	Valores da União em 2004 (Em R\$1000)		Valor para Conclusão (Em R\$1000)	Processo	Indícios Irreg. Graves c/ Paralisação(*)
	Situação		Orçado	Liquidado			
25752029451070020		Sistema de Transmissão do Nordeste (Implantação de 4 Subestações Seccionadoras de 230 kV) Na Região Nordeste					
PE	Em andamento.		38.962,16	6.308,36	182.914,00	5427/2004-1	Não
26782022043990026		Serviço de Manutenção Terceirizada de Rodovias No Estado de Pernambuco					
PE	Em andamento.		32.820,00	0,00	64.488,91	4460/2004-1	Não
26782023514920103		Adequação de Trechos Rodoviários na BR-232 no Estado de Pernambuco Trecho Caruaru - São Caetano					
PE	Não iniciado.		19.000,00	0,00	82.569,27	2919/2004-3	Não
26783023572140105		Construção da Ferrovia Transnordestina no Estado de Pernambuco Trecho Salgueiro - Araripina (Ramal do Gesso)					
PE	Não iniciado.		4.000,00	0,00	215.498,82	6894/2004-0	Não
26784023553110026		Melhoramentos na Infra-Estrutura Portuária do Porto de Suape No Estado de Pernambuco					
PE	Paralisado.		19.000,00	0,00	211.440,24	3366/2004-5	Não
15451080519510672		CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO POTY, EM TERESINA, ESTADO DO PIAUI					
PI	Em andamento.		0,00	0,00	39.396,47	5034/2004-4	Não
18544051516040022		Construção da Barragem do Poço do Marruá no Estado do Piauí No Estado do Piauí					
PI	Em andamento.		18.000,00	9.000,00	48.043,69	9958/2004-3	Não

**(\*)Ficalizações com indícios de irregularidades que atendam ao art. 97, §2º, I e II, da Lei nº 10.934/2004 - LDO/2005**

UF	Programa de Trabalho	Descrição do PT	Valores da União em 2004 (Em R\$1000)		Valor para Conclusão (Em R\$1000)	Processo	Indícios Irreg. Graves c/ Paralisação(*)
	Situação		Orçado	Liquidado			
18544051537610022		Construção da Barragem no Rio Poty - Castelo no Estado do Piauí					
PI	Não iniciado.		0,00	0,00	0,00	4799/2004-2	Não
20607037952620022		Implantação do Perímetro de Irrigação Platôs de Guadalupe com 13.639 ha no Estado do Piauí No Estado do Piauí					
PI	Em andamento.		4.500,00	0,23	1.754,08	9645/2004-9	Sim
20607037952660022		Implantação do Perímetro de Irrigação Tabuleiros Litorâneos com 8.007 ha no Estado do Piauí					
PI	Não iniciado.		800,00	0,00	146.901,58	6999/2004-2	Sim
25752029433790022		Implantação de Sistema de Transmissão no Piauí No Estado do Piauí					
PI	Em andamento.		21.361,00	0,00	9.970,00	6548/2004-1	Não
26783022234440022		EXPANSÃO DO SISTEMA DE TRENS URBANOS DE TERESINA - PI - NO ESTADO DO PIAUI					
PI	Em andamento.		0,00	0,00	11.286,68	4809/2004-0	Sim
25752029532500040		Implantação de Linha de Transmissão Salto Osório - Campo Mourão - Areia - São Mateus (230 kV - 493 km) - (RS) Na Região Sul					
PR	Em andamento.				1.405,38	5931/2004-1	Não
25752029632880051		Obras Complementares na Área do Reservatório do Aproveitamento Múltiplo de Manso no Estado de Mato Grosso No Estado do Mato Grosso					

**(\*)Ficalizações com indícios de irregularidades que atendam ao art. 97, §2º, I e II, da Lei nº 10.934/2004 - LDO/2005**

UF	Programa de Trabalho	Descrição do PT	Valores da União em 2004 (Em R\$1000)		Valor para Conclusão (Em R\$1000)	Processo	Indícios Irreg. Graves c/ Paralisação(*)
	Situação		Orçado	Liquidado			
PR	Em andamento.		18.336,81	863,47	17.500,00	3262/2004-0	Não
	25752029633600001	Sistema de Transmissão de ITAIPU (PR) - São Paulo (SP) (Reforços nas Torres da LT 750 kV Foz - Ivaiporã, LT Ivaiporã - Itaberá I e II e na LT Itaberá - Tijuco Preto I e II) Nacional					
PR	Não iniciado.				31.072,00	3334/2004-1	Não
	25753028831610101	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Presidente Getúlio Vargas				REPAR/PR	
PR	Em andamento.		163.686,90	28.167,61	3.182.358,12	4062/2004-4	Não
	26782022028340041	Restauração de Rodovias Federais No Estado do Paraná					
PR	Em andamento.		25.386,89	0,00	143.800,00	4426/2004-0	Não
	26782022028340041	Restauração de Rodovias Federais No Estado do Paraná					
PR	Paralisado.				14.166,99	7886/2004-3	Não
	26782022028410041	Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias No Estado do Paraná					
PR	Em andamento.		8.320,00	0,00	9.062,00	3253/2004-1	Não
	26782023310CN0002	Construção de Rodovias Federais no Estado do Paraná No Estado do Paraná					
PR	Em andamento.		21.000,00	0,00	51.938,04	4066/2004-3	Sim
	26782023357070003	Construção de Trechos Rodoviários no Corredor Mercosul - BR-487/PR - Porto Camargo - Campo Mourão					

**(\*)Ficalizações com indícios de irregularidades que atendam ao art. 97, §2º, I e II, da Lei nº 10.934/2004 - LDO/2005**

UF	Programa de Trabalho	Descrição do PT	Valores da União em 2004 (Em R\$1000)		Valor para Conclusão (Em R\$1000)	Processo	Indícios Irreg. Graves c/ Paralisação(*)
	Situação		Orçado	Liquidado			
PR		Paralisado.	0,00	0,00	36.200,00	3252/2004-4	Sim
	26782066353940041	Eliminação de Pontos Críticos No Estado do Paraná					
PR		Não iniciado.	11.000,00	0,00	1.499,89	4065/2004-6	Não
	26784023352430041	Ampliação da Infra-Estrutura Portuária do Porto de Paranaguá No Estado do Paraná					
PR		Não iniciado.	16.000,00	0,00	218.628,33	5383/2004-5	Não
	02122057153730101	Recuperação da Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região No Município do Rio de Janeiro - RJ					
RJ		Em andamento.	24.400,00	0,00	33.717,70	4288/2004-1	Não
	04122075020000001	Manutenção de Serviços Administrativos - Nacional					
RJ		Em andamento.	2.954,86	146,20	2.138,15	4101/2004-4	Não
	04122075020000001	Administração da Unidade - Nacional					
RJ		Em andamento.			450,60	7730/2004-2	Não
	04125077022380001	Normatização e Gestão Tributária e Aduaneira - Nacional					
RJ		Em andamento.			5.000,00	4659/2004-1	Não
	04125077022380001	Normatização e Gestão Tributária e Aduaneira - Nacional					

**(\*)Ficalizações com indícios de irregularidades que atendam ao art. 97, §2º, I e II, da Lei nº 10.934/2004 - LDO/2005**

UF	Programa de Trabalho	Descrição do PT	Valores da União em 2004 (Em R\$1000)		Valor para Conclusão (Em R\$1000)	Processo	Indícios Irreg. Graves c/ Paralisação(*)
	Situação		Orçado	Liquidado			
RJ		Concluído.				4660/2004-2	Não
	05152062228590001	Aprestamento das Forças Navais - Nacional					
RJ		Em andamento.			21.701,75	4095/2004-5	Não
	10572120176720033	Adequação da Planta Industrial de Imunobiológicos No Estado do Rio de Janeiro					
RJ		Em andamento.	11.518,64	7.501,51	4.117,00	6600/2004-3	Não
	10572120176740033	Modernização de Unidades de Saúde da Fundação Oswaldo Cruz No Estado do Rio de Janeiro					
RJ		Em andamento.	17.400,00	8.185,44	9.214,56	6603/2004-5	Não
	10572120176760033	Construção do Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde No Estado do Rio de Janeiro					
RJ		Não iniciado.	9.400,00	10,00	9.400,00	6604/2004-2	Não
	10846121608321448	Apoio à Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde Implantação, Aparelhamento e Adequação de Unidades de Saúde - Estado do Rio de Janeiro					
RJ		Não iniciado.	46.249,95	0,00	0,00	7530/2004-1	Não
	12364004140090033	Funcionamento de Cursos de Graduação - No Estado do Rio de Janeiro					
RJ		Em andamento.			801,87	4096/2004-2	Não
	15451113816620082	Obras de Drenagem Obras de Drenagem nos Municípios da Baixada Fluminense - Estado do Rio de Janeiro					

**(\*)Ficalizações com indícios de irregularidades que atendam ao art. 97, §2º, I e II, da Lei nº 10.934/2004 - LDO/2005**

UF	Programa de Trabalho Situação	Descrição do PT	Valores da União em 2004 (Em R\$1000)		Valor para Conclusão (Em R\$1000)	Processo	Indícios Irreg. Graves c/ Paralisação(*)
			Orçado	Liquidado			
RJ			15.500,00	0,00		4503/2004-0	Não
	15846998905900036	Apoio a Projetos de Corredores Estruturais de Transporte Coletivo Urbano Implantação da Via TRANSPAN no Município do Rio de Janeiro - RJ					
RJ	Não iniciado.		11.250,00	0,00	0,00	4612/2004-5	Não
	19572111313930101	Implantação de Unidade de Enriquecimento de Urânio No Município de Resende - RJ					
RJ	Em andamento.		12.070,00	1.380,00	377.292,00	4148/2004-0	Não
	25752029618530033	Substituição de Grupo de Geradores de Vapor da Usina de Angra I (RJ) No Estado do Rio de Janeiro					
RJ	Em andamento.		65.900,72	0,00	654.065,78	8090/2004-7	Não
	25752029621920030	Reforços no Sistema de Transmissão na Área dos Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo Na Região Sudeste					
RJ	Em andamento.		46.082,16	2.723,36	82.665,62	4284/2004-2	Não
	25752029634140033	Implantação de Ciclo Combinado na Usina Termelétrica Santa Cruz - Fase 1 - com acréscimo de 350 MW (RJ) No Estado do Rio de Janeiro					
RJ	Em andamento.		67.095,06	22.575,00	170.070,00	4285/2004-0	Não
	25752029644770033	Manutenção do Sistema de Geração de Energia Termonuclear de Angra I e II (RJ) No Estado do Rio de Janeiro					
RJ	Em andamento.				161.167,38	4282/2004-8	Não

**(\*)Ficalizações com indícios de irregularidades que atendam ao art. 97, §2º, I e II, da Lei nº 10.934/2004 - LDO/2005**

UF	Programa de Trabalho	Descrição do PT	Valores da União em 2004 (Em R\$1000)		Valor para Conclusão (Em R\$1000)	Processo	Indícios Irreg. Graves c/ Paralisação(*)
	Situação		Orçado	Liquidado			
25752029644780001		Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica Nacional					
RJ	Em andamento.		122.476,63	6.617,72	119.753,64	4286/2004-7	Não
25752029664860033		Usina Termonuclear de Angra III (RJ) No Estado do Rio de Janeiro					
RJ	Paralisado.		153.080,62	10.439,63	4.404.000,00	4283/2004-5	Não
25753 028.423.000		Manutenção dos Sistemas de Segurança, de Proteção Ambiental e de Saúde nas Atividades de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural Nacional					
RJ	Em andamento.		657.703,22	133.245,70	0,00	4287/2004-4	Não
25753028611190033		Desenvolvimento da Produção de Óleo e Gás Natural no Campo Petrolífero de Roncador (RJ) No Estado do Rio de Janeiro					
RJ	Em andamento.		1.277.689,70	213.835,11	7.817.724,60	4810/2004-1	Não
25753028630950033		Desenvolvimento da Produção de Óleo e Gás Natural nos Campos Petrolíferos de Barracuda e Caratinga (RJ) (Produção de 70 mil BPD em 2003) - No Estado do Rio de Janeiro					
RJ	Em andamento.		84.842,38	43.269,61	4.708.870,00	7433/2004-8	Não
25753028633170033		Desenvolvimento da Produção de Óleo e Gás Natural no Campo Petrolífero de Marlim Sul (RJ)					
RJ	Em andamento.		911.220,25	210.231,73	8.621.277,38	4221/2004-2	Não
25753028641090001		Manutenção da Infra-Estrutura de Exploração e Produção de Óleo e Gás Natural					

**(\*)Ficalizações com indícios de irregularidades que atendam ao art. 97, §2º, I e II, da Lei nº 10.934/2004 - LDO/2005**

UF	Programa de Trabalho	Descrição do PT	Valores da União em 2004 (Em R\$1000)		Valor para Conclusão (Em R\$1000)	Processo	Indícios Irreg. Graves c/ Paralisação(*)
	Situação		Orçado	Liquidado			
RJ			578.949,96	133.213,71	573.463,61	4147/2004-3	Não
	25753028643930001	Exploração de Petróleo e Gás Natural Nacional					
RJ			1.849.279,91	784.860,92	0,00	5846/2004-9	Não
	25753028831350033	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Duque de Caxias - Reduc (RJ) No Município de Duque de Caxias - RJ					
RJ			732.932,99	73.262,34	5.700.000,00	4811/2004-9	Não
	26782023010UB0002	Construção do Arco Rodoviário do Rio de Janeiro: Entroncamento BR 101 (sul) com Acesso ao Porto de Sepetiba - Entroncamento da BR-493/RJ com a BR-101 (norte)					
RJ			12.000,00	0,00	340.000,00	4395/2004-1	Não
	26782023075440103	Construção de Contornos Rodoviários na BR-493 no Estado do Rio de Janeiro Trecho Arco Rodoviário Metropolitano (Porto de Sepetiba - BR-040)					
RJ			16.000,00	0,00	162.867,43	4396/2004-9	Não
	26782023076300103	Duplicação de Trechos Rodoviários na BR-101 no Estado do Rio de Janeiro Trecho Santa Cruz - Itacurussá					
RJ			16.000,00	0,00	84.350,65	4397/2004-6	Não
	26783603510EI0002	Implantação, Ampliação e Modernização da Infra-estrutura Ferroviária Nacional					

**(\*)Ficalizações com indícios de irregularidades que atendam ao art. 97, §2º, I e II, da Lei nº 10.934/2004 - LDO/2005**

UF	Programa de Trabalho Situação	Descrição do PT	Valores da União em 2004 (Em R\$1000)		Valor para Conclusão (Em R\$1000)	Processo	Indícios Irreg. Graves c/ Paralisação(*)
			Orçado	Liquidado			
RJ	Não iniciado.		26.500,00	0,00	0,00	7778/2004-6	Não
		26784023010CQ0002					
		Dragagem nos Portos do Estado do Rio de Janeiro No Estado do Rio de Janeiro					
RJ	Não iniciado.		9.000,00	0,00	0,00	5431/2004-4	Não
		26784023033400033					
		Construção do Terminal de Containeres - Cais do Caju (RJ) / No Estado do Rio de Janeiro					
RJ	Concluído.		0,00	0,00	596,19	5587/2004-5	Não
		268460909004E0033					
		Participação da União no Capital - Companhia Docas do Rio de Janeiro - Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso aos Portos do Rio de Janeiro e Niterói (RJ) No Estado do Rio de Janeiro					
RJ			4.000,00	0,00	0,00	5738/2004-1	Não
		27811124639500033					
		Implantação de Infra-Estrutura para a Realização dos Jogos Pan-Americanos de 2007 no Rio de Janeiro No Estado do Rio de Janeiro					
RJ	Não iniciado.		25.000,00	0,00	0,00	4611/2004-8	Não
		27812125054503074					
		Implantação de Núcleos de Esporte Recreativo e de Lazer Construção e Equipamento de Estádio Olímpico na Cidade do Rio de Janeiro -RJ					
RJ	Não iniciado.		11.458,65	0,00	0,00	4610/2004-0	Não
		10846121608321082					
		Apoio à Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde Estruturação do Hospital Terciário - Natal - RN					

**(\*)Ficalizações com indícios de irregularidades que atendam ao art. 97, §2º, I e II, da Lei nº 10.934/2004 - LDO/2005**

UF	Programa de Trabalho	Descrição do PT	Valores da União em 2004 (Em R\$1000)		Valor para Conclusão (Em R\$1000)	Processo	Indícios Irreg. Graves c/ Paralisação(*)
	Situação		Orçado	Liquidado			
RN			7.708,06	0,00	25.000,00	7484/2004-7	Sim
	18544051510DC0002	Construção da Barragem Oiticica - Caicó - RN					
RN		Construção da Barragem Oiticica - Caicó - RN	8.130,00	0,00	261.489,63	6238/2004-9	Não
	18544104758780024	Sistema Adutor Serra de Santana - 2ª Etapa - com 205 km no Estado do Rio Grande do Norte (Proágua Semi-Árido) No Estado do Rio Grande do Norte					
RN		Sistema Adutor Serra de Santana - 2ª Etapa - com 205 km no Estado do Rio Grande do Norte (Proágua Semi-Árido) No Estado do Rio Grande do Norte	11.240,00	0,00	20.769,39	5161/2004-7	Não
	20607037910DE0002	Implantação do Perímetro de Irrigação Santa Cruz/Apodi - Estado do Rio Grande do Norte					
RN		Implantação do Perímetro de Irrigação Santa Cruz/Apodi - Estado do Rio Grande do Norte	5.020,00	0,00	0,00	8551/2004-6	Não
	267820235106C0004	Construção de Trechos Rodoviários na BR-226 no Estado do Rio Grande do Norte					
RN		Construção do Trecho Km 358,9 - Km 438,9	9.000,00	0,00	58.199,11	7371/2004-3	Não
	26782023557280008	Adequação de Trechos Rodoviários no Corredor Nordeste - BR 304/RN - Adequação do Trecho Parnamirim-Macaíba					
RN		Adequação de Trechos Rodoviários no Corredor Nordeste - BR 304/RN - Adequação do Trecho Parnamirim-Macaíba			11.618,98	7674/2004-1	Não
	26784023510EE0004	Ampliação e Recuperação dos Portos do Estado do Rio Grande do Norte					

**(\*)Ficalizações com indícios de irregularidades que atendam ao art. 97, §2º, I e II, da Lei nº 10.934/2004 - LDO/2005**

UF	Programa de Trabalho	Descrição do PT	Valores da União em 2004 (Em R\$1000)		Valor para Conclusão (Em R\$1000)	Processo	Indícios Irreg. Graves c/ Paralisação(*)
	Situação		Orçado	Liquidado			
RN						3604/2004-9	Não
	26784023532550024	Recuperação e Melhoramentos da Infra-Estrutura do Terminal Salineiro de Areia Branca (RN) No Estado do Rio Grande do Norte					
RN	Em andamento.		5.000,00	1.253,21	577,77	3598/2004-0	Não
	268460909005R0002	Participação da União no Capital - Companhia Docas do Estado do Rio Grande do Norte - Ampliação e Recuperação dos Portos do Estado do Rio Grande do Norte No Estado do Rio Grande do Norte					
RN	Não iniciado.		4.000,00	0,00	4.000,00	3605/2004-6	Não
	26846090904960024	Participação da União no Capital - Companhia Docas do Estado do Rio Grande do Norte - Recuperação da Infra-Estrutura Portuária do Terminal Salineiro de Areia Branca (RN) No Estado do Rio Grande do Norte					
RN	Em andamento.		5.000,00	1.253,21	577,77	3599/2004-7	Não
	10846121408080446	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde Estruturação de Unidades de Atenção Básica - Cacoal - RO					
RO	Em andamento.		310,00	0,00	10.310,30	9574/2004-5	Sim
	12846106105090040	Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Fundamental Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Construção de Escolas em municípios - Estado de Rondônia					
RO	Concluído.				0,00	3282/2004-3	Sim
	23695041416300412	Promoção do Turismo Sustentável Local em Municípios - Infra-Estrutura Turística em Porto Velho - RO					

**(\*)Ficalizações com indícios de irregularidades que atendam ao art. 97, §2º, I e II, da Lei nº 10.934/2004 - LDO/2005**

UF	Programa de Trabalho	Descrição do PT	Valores da União em 2004 (Em R\$1000)		Valor para Conclusão (Em R\$1000)	Processo	Indícios Irreg. Graves c/ Paralisação(*)
	Situação		Orçado	Liquidado			
RO			0,00	686,80	103.714,84	6096/2004-1	Não
	26782022028340011	Restauração de Rodovias Federais No Estado de Rondônia					
RO	Em andamento.		21.941,77	0,00	11.561,13	6095/2004-4	Sim
	26782022028410103	CONSERVAÇÃO PREVENTIVA, ROTINEIRA E EMERGENCIAL DE RODOVIAS - NO ESTADO DE RONDÔNIA					
RO	Em andamento.				1.880,52	6626/2004-0	Não
	26782023612040004	Construção de Pontes na BR-319 no Estado de Rondônia Construção de Ponte sobre o Rio Madeira em Porto Velho					
RO	Paralisado.		50,00	0,00	79.203,86	5276/2004-5	Sim
	26782023612460004	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-364 no Estado de Rondônia Adequação do Trecho Candeias do Jamari - UNIR					
RO	Em andamento.		23.250,00	0,00	69.369,73	6094/2004-7	Não
	26782023674600004	Construção de Trechos Rodoviários na BR-429 no Estado de Rondônia Construção do Trecho Presidente Médici - São Miguel do Guaporé					
RO	Não iniciado.		12.000,00	0,00	12.000,00	3187/2004-4	Não
	26782023812100002	Construção de Pontes na BR-364 no Estado de Rondônia Construção de Ponte sobre o Rio Madeira em Abunã					
RO	Paralisado.		30,00	0,00	71.780,01	5277/2004-2	Sim
	26782022028410014	Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias - No Estado de Roraima					

**(\*)Ficalizações com indícios de irregularidades que atendam ao art. 97, §2º, I e II, da Lei nº 10.934/2004 - LDO/2005**

UF	Programa de Trabalho	Descrição do PT	Valores da União em 2004 (Em R\$1000)		Valor para Conclusão (Em R\$1000)	Processo	Indícios Irreg. Graves c/ Paralisação(*)
	Situação		Orçado	Liquidado			
RR					1.359,63	5951/2004-4	Sim
	26782023874560004	Construção de Trechos Rodoviários na BR-401 no Estado de Roraima					
RR		Construção do Trecho Km 100 - Normandia	4.000,00	0,00	9.713,60	4515/2004-1	Sim
	03122058112030004	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Porto Alegre - RS					
RS		Porto Alegre-RS	1.000,00	0,00	23.863,80	4421/2004-3	Não
	04125077022380001	Normatização e Gestão Tributária e Aduaneira - Nacional					
RS					5.000,00	4659/2004-1	Não
	04125077022380001	Normatização e Gestão Tributária e Aduaneira - Nacional					
RS						4660/2004-2	Não
	13076044713470583	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO ARROIO QUEBRACHO EM BAGÉ					
RS			0,00	0,00	134.043,33	3902/2004-0	Sim
	15453129528430043	Funcionamento dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros No Estado do Rio Grande do Sul					
RS			62.552,82	27.752,48	0,00	5965/2004-0	Não
	15453129557520043	Implantação do Trecho Sapucaia do Sul-São Leopoldo da Linha 1 do Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre - RS					
		Estado do Rio Grande do Sul					

**(\*)Ficalizações com indícios de irregularidades que atendam ao art. 97, §2º, I e II, da Lei nº 10.934/2004 - LDO/2005**

UF	Programa de Trabalho	Descrição do PT	Valores da União em 2004 (Em R\$1000)		Valor para Conclusão (Em R\$1000)	Processo	Indícios Irreg. Graves c/ Paralisação(*)
	Situação		Orçado	Liquidado			
RS			12.400,00	13,89	15.050,30	5966/2004-7	Sim
	25752029511270043	Implantação de Usina Termelétrica Candiota III com 350 MW (RS) No Estado do Rio Grande do Sul					
RS		Paralisado.	54.000,00	64,72	1.014.690,00	3898/2004-6	Não
	25752029533800043	Adequação Ambiental da Usina Termelétrica Presidente Médici, Fases A e B, em Candiota (RS) No Estado do Rio Grande do Sul					
RS		Não iniciado.	15.000,00	0,00	60.000,00	3899/2004-3	Não
	25752029544930040	Manut. de Sist. de Geração de Energia Elétrica Na Região Sul					
RS		Em andamento.	36.905,00	3.810,37	35.157,83	5629/2004-7	Não
	26782022028340043	Restauração de Rodovias Federais No Estado do Rio Grande do Sul					
RS		Em andamento.	35.133,23	76,73	37.954,74	3901/2004-3	Sim
	26782022043990043	Serviço de Manutenção Terceirizada de Rodovias No Estado do Rio Grande do Sul					
RS		Em andamento.	3.553,52	0,00	56.203,04	5631/2004-5	Não
	26782023310EC0002	Construção de Rodovias Federais no Estado do Rio Grande do Sul No Estado do Rio Grande do Sul					
RS		Paralisado.	19.000,00	0,00	184.424,67	5630/2004-8	Não
	26782023312140101	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-392 no Estado do Rio Grande do Sul - Rio Grande - Pelotas					

**(\*)Ficalizações com indícios de irregularidades que atendam ao art. 97, §2º, I e II, da Lei nº 10.934/2004 - LDO/2005**

UF	Programa de Trabalho	Descrição do PT	Valores da União em 2004 (Em R\$1000)		Valor para Conclusão (Em R\$1000)	Processo	Indícios Irreg. Graves c/ Paralisação(*)
	Situação		Orçado	Liquidado			
RS			0,00	0,00	199.042,27	5634/2004-7	Sim
26782023334300101		Construção de Trechos Rodoviários na BR-470 no Estado do Rio Grande do Sul - Barracão - Lagoa Vermelha - Nova Prata					
RS	Paralisado.		0,00	0,00	43.632,50	8773/2004-4	Não
26782023337660101		Adequação de Trechos Rodoviários na BR-101 no Estado do Rio Grande do Sul Trecho Divisa SC/RS - Osório					
RS	Não iniciado.		40.662,56	0,00	385.775,15	8774/2004-1	Não
26782066353940043		Eliminação de Pontos Críticos - No Estado do Rio Grande do Sul					
RS	Paralisado.		0,00	0,00	2.784,55	3900/2004-6	Sim
26784023310CJ0002		Construção e Ampliação dos Molhes do Porto de Rio Grande No Estado do Rio Grande do Sul					
RS	Paralisado.		12.000,00	0,00	254.131,16	5713/2004-2	Sim
057810631107D0101		Construção da Pista de Pouso e Decolagem do Aeroporto Regional Sul - Jaguaruna - SC No Município de Jaguaruna - SC					
SC	Paralisado.		8.363,52	0,00	10.000,00	7301/2004-9	Não
06846102706780004		Apoio a Obras Preventivas de Desastres Apoio a Obras Preventivas de Desastres - Estado de Santa Catarina					
SC	Em andamento.		12.505,00	0,00	61.000,00	10143/2004-0	Sim
257520295105K0040		Ampliação de Sistema de Transmissão no Sul (38 km e reforços em 9 subestações) Na Região Sul					

**(\*)Ficalizações com indícios de irregularidades que atendam ao art. 97, §2º, I e II, da Lei nº 10.934/2004 - LDO/2005**

UF	Programa de Trabalho	Descrição do PT	Valores da União em 2004 (Em R\$1000)		Valor para Conclusão (Em R\$1000)	Processo	Indícios Irreg. Graves c/ Paralisação(*)
	Situação		Orçado	Liquidado			
SC					74.319,12	4814/2004-0	Não
	26782022028340042	Restauração de Rodovias Federais No Estado de Santa Catarina					
SC	Em andamento.		20.141,43	0,00	18.686,33	2838/2004-3	Não
	26782023310DR0002	Construção de Rodovias Federais no Estado de Santa Catarina No Estado de Santa Catarina					
SC	Em andamento.		12.000,00	0,00	56.160,53	4930/2004-0	Não
	26782023312080101	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-101 no Estado de Santa Catarina Trecho Palhoça - Divisa SC/RS					
SC	Não iniciado.		53.125,28	144,97	1.200.000,00	5963/2004-5	Não
	26782023357070015	Construção de Trechos Rodoviários no Corredor Mercosul - BR-282/SC - Florianópolis - Divisa com Argentina					
SC	Paralisado.		0,00	0,00	177.000,00	9201/2004-2	Sim
	26783023312760004	Construção de Contornos Ferroviários no Estado de Santa Catarina Construção de Contorno em Jaraguá do Sul					
SC	Paralisado.		30,00	0,00	122.782,61	10025/2004-6	Sim
	26784023310310002	Ampliação do Porto de Itajaí - No Estado de Santa Catarina					
SC	Paralisado.		0,00	0,00	43.869,80	4763/2004-0	Sim
	26784023374630042	Recuperação das Instalações do Porto de Laguna - No Estado de Santa Catarina					

**(\*)Ficalizações com indícios de irregularidades que atendam ao art. 97, §2º, I e II, da Lei nº 10.934/2004 - LDO/2005**

UF	Programa de Trabalho	Descrição do PT	Valores da União em 2004 (Em R\$1000)		Valor para Conclusão (Em R\$1000)	Processo	Indícios Irreg. Graves c/ Paralisação(*)
	Situação		Orçado	Liquidado			
SC		Paralisado.			12.001,51	7064/2004-2	Não
16846112806340182		Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários Melhoria das Condições de Habitabilidade - Aracaju - SE					
SE		Não iniciado.	10.000,00	0,00	30.510,37	6118/2004-0	Não
18544051501950183		Recursos para Retomada de Execução de Obras e Serviços - Construção da Barragem de Poço Verde - SE					
SE		Paralisado.	0,00	0,00	23.965,80	8423/2004-6	Sim
18544104758940028		Sistema Integrado Adutora do Piauitinga no Estado de Sergipe (Proágua Semi-Árido) No Estado de Sergipe					
SE		Em andamento.	9.876,00	0,00	2.985,38	5269/2004-0	Não
18544104758960028		Ampliação, Recuperação e Automação dos Sistemas Integrados de Alto Sertão e Sertaneja no Estado de Sergipe (PROÁGUA Semi-Árido) No Estado de Sergipe					
SE		Não iniciado.	3.192,61	0,00	139.896,72	8422/2004-9	Não
18544104758980028		Sistema Integrado Adutora do Agreste no Estado de Sergipe (Proágua Semi-Árido) No Estado de Sergipe					
SE		Paralisado.	10.510,00	0,00	4.516,77	4977/2004-6	Não
20607037916220101		Implantação do Perímetro de Irrigação Jacaré-Curituba com 3.150 ha no Estado de Sergipe No Município de Canindé de São Francisco - SE					

**(\*)Ficalizações com indícios de irregularidades que atendam ao art. 97, §2º, I e II, da Lei nº 10.934/2004 - LDO/2005**

UF	Programa de Trabalho	Descrição do PT	Valores da União em 2004 (Em R\$1000)		Valor para Conclusão (Em R\$1000)	Processo	Indícios Irreg. Graves c/ Paralisação(*)
	Situação		Orçado	Liquidado			
SE			4.200,00	0,00	20.736,73	3912/2004-7	Não
	26782022028340028	RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DE SERGIPE					
SE					1.543,99	7658/2004-8	Não
	26782022912120101	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-101 no Estado de Sergipe Trecho Divisa AL/SE - Divisa SE/BA					
SE			4.480,00	0,00	305.607,42	3868/2004-7	Sim
	02122057137500101	Construção do Fórum Trabalhista da 1ª Instância de São Paulo - SP No Município de São Paulo - SP					
SP			10.000,00	67,40	685,60	2401/2004-1	Não
	05153062831310001	Obtenção de Próprios Nacionais Residenciais para o Exército - Nacional					
SP						6602/2004-8	Não
	06846102706780112	Apoio a Obras Preventivas de Desastres Apoio a Obras Preventivas de Desastres - Estado de São Paulo					
SP			5.800,00	0,00	6.600,00	7548/2004-6	Sim
	068461027109L0006	Construção de Reservatórios de Retenção para Controle de Cheias Construção de Reservatórios de Retenção para Controle de Cheias - Estado de São Paulo (Piscinões)					
SP			11.195,00	0,00	17.960,00	5014/2004-1	Não
	14421066118440035	Construção, Ampliação e Reforma de Estabelecimentos Penais No Estado de São Paulo					

**(\*)Ficalizações com indícios de irregularidades que atendam ao art. 97, §2º, I e II, da Lei nº 10.934/2004 - LDO/2005**

UF	Programa de Trabalho	Descrição do PT	Valores da União em 2004 (Em R\$1000)		Valor para Conclusão (Em R\$1000)	Processo	Indícios Irreg. Graves c/ Paralisação(*)
	Situação		Orçado	Liquidado			
SP			13.000,00	0,00	24.666,33	5015/2004-9	Não
15451080519510018		Ações de Reestruturação Urbana, Interligação de Áreas Urbanas e de Adequação de Vias - Conclusão das Obras do Complexo Viário do Rio Baquirivu - Guarulhos - SP					
SP	Paralisado.		0,00	0,00	32.721,71	4714/2004-5	Sim
18544051518510106		Construção e Recuperação de Obras de Infra-estrutura Hídrica Construção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica - Estado de São Paulo					
SP	Não iniciado.		8.650,00	0,00	18.524,26	8552/2004-3	Não
25752029621940030		Reforços no Sistema de Transmissão na Área dos Estados de São Paulo e de Minas Gerais Na Região Sudeste					
SP	Em andamento.				84.360,40	8320/2004-9	Não
25753028831510035		Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria do Vale do Paraíba REVAP/SP					
SP	Em andamento.		380.134,67	16.427,27	998.531,00	5606/2004-2	Não
25753028831550035		Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria de Paulínia - REPLAN/SP					
SP	Em andamento.				1.643.796,00	6846/2004-3	Não
26782022028340035		Restauração de Rodovias Federais No Estado de São Paulo					
SP	Em andamento.				8.824,02	6253/2004-5	Não

**(\*)Ficalizações com indícios de irregularidades que atendam ao art. 97, §2º, I e II, da Lei nº 10.934/2004 - LDO/2005**

UF	Programa de Trabalho	Descrição do PT	Valores da União em 2004 (Em R\$1000)		Valor para Conclusão (Em R\$1000)	Processo	Indícios Irreg. Graves c/ Paralisação(*)
	Situação		Orçado	Liquidado			
26782022028340035		Restauração de Rodovias Federais No Estado de São Paulo					
SP	Concluído.				0,00	6254/2004-2	Não
26782022028340035		Restauração de Rodovias Federais - No Estado de São Paulo					
SP	Em andamento.		5.571,85	0,00	14.056,27	7890/2004-6	Não
26782023110DS0002		Construção do Rodoanel Metropolitano no Estado de São Paulo					
SP	Não iniciado.	Construção do Trecho Sul	17.750,00	0,00	2.065.000,00	4716/2004-0	Não
26782023113440101		Adequação de Trechos Rodoviários na BR-116 no Estado de São Paulo					
SP		Trecho São Paulo - Divisa SP/PR				3885/2004-8	Não
26782023113440101		Adequação de Trechos Rodoviários na BR-116 no Estado de São Paulo					
SP	Em andamento.	Trecho São Paulo - Divisa SP/PR	80.000,00	660,84	142.671,55	6076/2004-9	Não
26782023113500101		Adequação de Trechos Rodoviários na BR-381 no Estado de São Paulo					
SP	Em andamento.	Trecho Divisa MG/SP - Entroncamento BR-116	2.037,50	0,00	31.941,00	2894/2004-2	Não
26784023119390109		Implantação da Avenida Perimetral no Porto de Santos No Município de Santos - SP					
SP	Não iniciado.		53.200,00	0,00	305.000,00	7888/2004-8	Não

**(\*)Ficalizações com indícios de irregularidades que atendam ao art. 97, §2º, I e II, da Lei nº 10.934/2004 - LDO/2005**

UF	Programa de Trabalho	Descrição do PT	Valores da União em 2004 (Em R\$1000)		Valor para Conclusão (Em R\$1000)	Processo	Indícios Irreg. Graves c/ Paralisação(*)
	Situação		Orçado	Liquidado			
26784023119390111		Implantação da Avenida Perimetral no Porto de Santos No Município de Guarujá - SP					
SP	Não iniciado.		6.800,00	0,00	125.000,00	7887/2004-0	Não
20607037910ER0002		Implantação do Projeto de Irrigação Sampaio - Estado do Tocantins Implantação do Projeto de Irrigação Sampaio - Estado do Tocantins					
TO	Em andamento.		19.950,00	0,00	126.064,13	4213/2004-0	Não
20607037959320017		Implantação do Perímetro de Irrigação PROPERTINS com 20.000 ha no Estado do Tocantins No Estado de Tocantins					
TO	Em andamento.		19.810,00	0,00	75.024,59	6002/2004-5	Não
26782023710DV0002		Construção de Rodovias Federais no Estado do Tocantins No Estado do Tocantins					
TO	Não iniciado.		24.000,00	0,00	215.169,08	6167/2004-5	Não
26782023757100011		Construção de Trechos Rodoviários no Corredor Araguaia-Tocantins - BR-230/TO - Divisa MA/TO - Divisa TO/PA					
TO	Concluído.				0,00	4235/2004-8	Sim
26782023757100015		Construção de Trechos Rodoviários no Corredor Araguaia-Tocantins - BR-242/TO - Peixe - Paranã - Taguatinga					
TO	Paralisado.		0,00	0,00	118.716,53	6003/2004-2	Sim
26782023757100105		Construção de Trechos Rodoviários no Corredor Araguaia-Tocantins - BR-235/TO - Divisa TO/MA - Divisa TO/PA					
TO	Não iniciado.		0,00	0,00	88.668,19	4247/2004-9	Sim