

**Tribunal de Contas da União**

Secretaria Geral de Controle Externo - SEGECEX

Secretaria de Fiscalização de Obras e Patrimônio da União - SECOB

Relatório de Dados Básicos - classificado por Programa de Trabalho

Relatório de PTs - Dados Básicos Ano: 2007

Programa de Trabalho		Descrição da Fiscalização		Valores da União em 2006 ( em R\$1000)		Valor para Conclusão	Processo	Indícios de Irregularidades Graves com Paralisação
UF	Situação	Orçado	Liquidado					
<b><u>02.061.0571.10WS.0105</u></b>								
15.658/2007-7 - 02.061.0571.10WS.0105 - COSTRUÇÃO DE FÓRUM TRABALHISTA EM MANAUS - AM NO MUNICÍPIO DE MANAUS - AM FISCALIZAÇÃO: COSTRUÇÃO DE FÓRUM TRABALHISTA EM MANAUS - AM								
AM	Não iniciado.					R\$ 11.761,48	15.658/2007-7	Não
<b><u>02.122.0569.102Y.0101</u></b>								
11.969/2007-9 - 02.122.0569.102Y.0101 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM RIO GRANDE - RS NO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE - RS FISCALIZAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM RIO GRANDE - RS								
RS	Em andamento.	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00			R\$ 9.563,88	11.969/2007-9	Não
<b><u>02.122.0569.1874.0101</u></b>								
14.988/2007-8 - 02.122.0569.1874.0101 - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM NOVO HAMBURGO - RS NO MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO - RS FISCALIZAÇÃO: CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM NOVO HAMBURGO - RS								
RS	Em andamento.	R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00			R\$ 13.530,35	14.988/2007-8	Não
<b><u>02.122.0570.1C29.0101</u></b>								
11.530/2007-2 - 02.122.0570.1C29.0101 - CONSTRUÇÃO DE ANEXO AO EDIFÍCIO-SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ - PR NO MUNICÍPIO DE CURITIBA - PR FISCALIZAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE ANEXO AO EDIFÍCIO-SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ - PR								
PR	Em andamento.					R\$ 9.741,72	11.530/2007-2	Não
<b><u>02.122.0570.1I41.0101</u></b>								
9.355/2007-3 - 02.122.0570.1I41.0101 - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL NO RIO DE JANEIRO - RJ NO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO - RJ								

## Tribunal de Contas da União

Secretaria Geral de Controle Externo - SEGECEX

Secretaria de Fiscalização de Obras e Patrimônio da União - SECOB

Relatório de Dados Básicos - classificado por Programa de Trabalho

Relatório de PTs - Dados Básicos Ano: 2007

Programa de Trabalho		Descrição da Fiscalização		Valores da União em 2006 ( em R\$1000)		Valor para Conclusão	Processo	Indícios de Irregularidades Graves com Paralisação
UF	Situação	Orçado	Liquidado					
<b>FISCALIZAÇÃO: CONSTRUÇÃO DA SEDE DO TRE - RJ</b>								
RJ	Não iniciado.					R\$ 12.900,00	9.355/2007-3	Não
<b><u>02.122.0570.7125.0101</u></b>								
<b>6.754/2007-4 - 02.122.0570.7125.0101 - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL EM BRASÍLIA EM BRASÍLIA - DF</b>								
<b>FISCALIZAÇÃO: CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL EM BRASÍLIA / NO DISTRITO FEDERAL</b>								
DF	Em andamento.	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00			R\$ 328.492,17	6.754/2007-4	Sim
<b><u>03.122.0581.7772.0101</u></b>								
<b>12.484/2007-2 - 03.122.0581.7772.0101 - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DO TRABALHO EM BRASÍLIA - DF</b>								
<b>FISCALIZAÇÃO: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO NO DISTRITO FEDERAL.</b>								
DF	Em andamento.	R\$ 13.325,59	R\$ 13.325,59			R\$ 119.804,52	12.484/2007-2	Sim
<b><u>04.054.0077.1238.5121</u></b>								
<b>8.657/2007-0 - 04.054.0077.1238.5121 - CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM RANGEL ¿ REDENÇÃO DO GURGÉIA ¿ NO ESTADO DO PIAUÍ</b>								
<b>FISCALIZAÇÃO: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM RANGEL - REDENÇÃO DO GURGUÉIA - PI</b>								
PI	Paralisado.	R\$ 0,00	R\$ 0,00			R\$ 143.370,04	8.657/2007-0	Sim
<b><u>06.182.1027.0678.0001</u></b>								
<b>15.986/2007-8 - 06.182.1027.0678.0001 - APOIO A OBRAS PREVENTIVAS DE DESASTRES NACIONAL</b>								
<b>FISCALIZAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCHENTES EM SANTA CATARINA</b>								
SC	Concluído.	R\$ 1.250,00	R\$ 0,00			R\$ 0,00	15.986/2007-8	Sim
<b><u>10.302.0004.1823.4836</u></b>								

## Tribunal de Contas da União

Secretaria Geral de Controle Externo - SEGECEX

Secretaria de Fiscalização de Obras e Patrimônio da União - SECOB

Relatório de Dados Básicos - classificado por Programa de Trabalho

Relatório de PTs - Dados Básicos Ano: 2007

Programa de Trabalho		Descrição da Fiscalização	Valores da União em 2006 ( em R\$1000)		Valor para Conclusão	Processo	Indícios de Irregularidades Graves com Paralisação
UF	Situação		Orçado	Liquidado			
<b>9.994/2007-4 - 10.302.0004.1823.4836 - IMPLANTAÇÃO, APARELHAMENTO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DO SUS e ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA e CE</b> <b>FISCALIZAÇÃO: HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - CE</b>							
CE	Em andamento.		R\$ 14.039,03	R\$ 3.862,22	R\$ 25.000,00	9.994/2007-4	Não
<b>10.303.1291.1H00.0026</b>							
<b>13.142/2007-0 - 10.303.1291.1H00.0026 - IMPLANTAÇÃO DA FÁBRICA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA NO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>FISCALIZAÇÃO: CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - PE</b>							
PE	Não iniciado.				R\$ 104.230,00	13.142/2007-0	Não
<b>10.846.1214.0808.0446</b>							
<b>10.146/2007-6 - 10.846.1214.0808.0446 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - CACOAL e RO CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE CACOAL/RO</b> <b>FISCALIZAÇÃO: HOSPITAL MUNICIPAL DE CACOAL-RO</b>							
RO	Paralisado.		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.662,82	10.146/2007-6	Sim
<b>10.846.1216.0832.1082</b>							
<b>8.800/2007-8 - 10.846.1216.0832.1082 - APOIO À ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE ESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL TERCIÁRIO e NATAL - RN EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL TERCIÁRIO DE NATAL, COM 150 LEITOS, UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE CAPIM MACIO, COM 50 LEITOS, E UN</b> <b>FISCALIZAÇÃO: HOSPITAL TERCIÁRIO DE NATAL - RN</b>							
RN	Paralisado.		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8.800/2007-8	Sim
<b>12.363.1062.1178.0101</b>							
<b>7.351/2007-5 - 12.363.1062.1178.0101 - IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE NOVA ANDRADINA - MS NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA - MS</b>							

## Tribunal de Contas da União

Secretaria Geral de Controle Externo - SEGECEX

Secretaria de Fiscalização de Obras e Patrimônio da União - SECOB

Relatório de Dados Básicos - classificado por Programa de Trabalho

Relatório de PTs - Dados Básicos Ano: 2007

Programa de Trabalho		Descrição da Fiscalização	Valores da União em 2006 ( em R\$1000)		Valor para Conclusão	Processo	Indícios de Irregularidades Graves com Paralisação
UF	Situação		Orçado	Liquidado			
<b>FISCALIZAÇÃO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE NOVA ANDRADINA / MS</b>							
MS	Paralisado.				R\$ 2.500,00	7.351/2007-5	Sim
<b><u>12.364.1073.12EL.0035</u></b>							
<b>9.738/2007-4 - 12.364.1073.12EL.0035 - IMPLANTAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC NO ESTADO DE SÃO PAULO</b>							
<b>FISCALIZAÇÃO: CONSTRUÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC-SP</b>							
SP	Em andamento.	R\$ 27.200,00	R\$ 991,71		R\$ 90.139,19	9.738/2007-4	Não
<b><u>12.364.1073.6373.0368</u></b>							
<b>9.542/2007-6 - 12.364.1073.6373.0368 - MODERNIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR E DOS HOSPITAIS DE ENSINO CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - NO DISTRITO FEDERAL</b>							
<b>FISCALIZAÇÃO: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA - CENTRO DE RADIOLOGIA</b>							
DF	Paralisado.	R\$ 787,00	R\$ 0,00		R\$ 2.200,00	9.542/2007-6	Não
<b><u>14.421.0661.11TW.0001</u></b>							
<b>10.547/2007-5 - 14.421.0661.11TW.0001 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PENAIIS ESTADUAIS NACIONAL</b>							
<b>FISCALIZAÇÃO: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTABELECIMENTOS PENAIIS / GO</b>							
GO	Paralisado.	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 21.500,00	10.547/2007-5	Não
<b><u>14.421.0661.1844.0001</u></b>							
<b>14.559/2007-4 - 14.421.0661.1844.0001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTABELECIMENTOS PENAIIS NACIONAL</b>							
<b>FISCALIZAÇÃO: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTABELECIMENTOS PENAIIS - PENITENCIÁRIA DA PAPUDA</b>							
DF	Concluído.				R\$ 0,00	14.559/2007-4	Não

**Tribunal de Contas da União**

Secretaria Geral de Controle Externo - SEGECEX

Secretaria de Fiscalização de Obras e Patrimônio da União - SECOB

Relatório de Dados Básicos - classificado por Programa de Trabalho

Relatório de PTs - Dados Básicos Ano: 2007

Programa de Trabalho	Descrição da Fiscalização	Valores da União em 2006 ( em R\$1000)		Valor para Conclusão	Processo	Indícios de Irregularidades Graves com Paralisação
		Orçado	Liquidado			
<b><u>14.421.0661.1844.0016</u></b>						
14.546/2007-6 - 14.421.0661.1844.0016 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PENAIS NO MATO GROSSO DO SUL FISCALIZAÇÃO: CONSTRUÇÃO DO PRESÍDIO DE NAVIRAÍ / MS - 2ª ETAPA						
MS	Concluído.			R\$ 0,00	14.546/2007-6	Não
<b><u>15.451.0805.1951.0018</u></b>						
8.535/2007-7 - 15.451.0805.1951.0018 - AÇÕES DE REESTRUTURAÇÃO URBANA, INTERLIGAÇÃO DE ÁREAS URBANAS E DE ADEQUAÇÃO DE VIAS ; CONCLUSÃO DAS OBRAS DO COMPLEXO VIÁRIO DO RIO BAQUIRIVU - GUARULHOS ; SP EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MARGINAL BAQUIRIVU, INCLUSIVE OBRAS FISCALIZAÇÃO: CONCLUSÃO DAS OBRAS DO COMPLEXO VIÁRIO BAQUIRIVU - GUARULHOS / SP						
SP	Paralisado.	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 25.562,33	8.535/2007-7	Sim
<b><u>15.453.1295.0A39.0029</u></b>						
15.409/2007-1 - 15.453.1295.0A39.0029 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DO TRECHO LAPA-PIRAJÁ DO SISTEMA DE TRENS URBANOS DE SALVADOR - BA NO ESTADO DA BAHIA FISCALIZAÇÃO: (PAC) TRENS URBANOS DE SALVADOR: LAPA - PIRAJÁ						
BA	Em andamento.	R\$ 149.644,38	R\$ 119.644,34	R\$ 593.302,17	15.409/2007-1	Não
<b><u>15.453.1295.0A40.0023</u></b>						
14.814/2007-9 - 15.453.1295.0A40.0023 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DO TRECHO SUL VILA DAS FLORES-JOÃO FELIPE DO SISTEMA DE TRENS URBANOS DE FORTALEZA - CE NO ESTADO DO CEARÁ FISCALIZAÇÃO: (PAC) TRENS URBANOS DE FORTALEZA - IMPLANTAÇÃO TRECHO SUL						
CE	Em andamento.	R\$ 274.000,00	R\$ 26.565,02	R\$ 883.015,11	14.814/2007-9	Não

**15.453.9989.0B10.0101**

**Tribunal de Contas da União**

**Secretaria Geral de Controle Externo - SEGECEX**

**Secretaria de Fiscalização de Obras e Patrimônio da União - SECOB**

**Relatório de Dados Básicos - classificado por Programa de Trabalho**

**Relatório de PTs - Dados Básicos Ano: 2007**

Programa de Trabalho		Descrição da Fiscalização	Valores da União em 2006 ( em R\$1000)		Valor para Conclusão	Processo	Indícios de Irregularidades Graves com Paralisação
UF	Situação		Orçado	Liquidado			
<b>9.739/2007-1 - 15.453.9989.0B10.0101 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE CORREDOR EXPRESSO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO - TRECHO PARQUE DOM PEDRO II - CIDADE TIRADENTES - SP NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SP</b>							
<b>FISCALIZAÇÃO: (PAC) IMPLANTAÇÃO DE CORREDOR EXPRESSO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO - PARQUE D. PEDRO II - CIDADE TIRADENTES / SP</b>							
SP	Em andamento.		R\$ 115.340,95	R\$ 115.340,95	R\$ 439.956,00	9.739/2007-1	Não
<b>15.453.9989.0E28.0058</b>							
<b>9.053/2007-2 - 15.453.9989.0E28.0058 - APOIO À IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DE LINHAS E TRECHOS DE SISTEMAS DE TRENS URBANOS DE ESTADOS E MUNICÍPIOS IMPLANTAÇÃO DE LINHA DE METRÔ - TRECHO RIO DE JANEIRO-NITERÓI-SÃO GONÇALO - ESTADO DO RIO DE JANEIRO</b>							
<b>FISCALIZAÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO METRÔ - LINHA 3 DO RIO DE JANEIRO</b>							
RJ	Não iniciado.		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.118.605,34	9.053/2007-2	Não
<b>16.451.1128.0634.0020</b>							
<b>17.115/2006-3 - 16.451.1128.0634.0020 - CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO - MELHORIAS DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE DO BAIRRO BANANEIRANA NO MUNICÍPIO DE ITABUNA NO ESTADO DA BAHIA FISCALIZAÇÃO: MELHORIA DE HABITABILIDADE DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - BA</b>							
BA					R\$ 0,00	17.115/2006-3	Sim
<b>18.541.0497.3041.0004</b>							
<b>8.659/2007-4 - 18.541.0497.3041.0004 - PROJETOS PARA PREVENÇÃO DE ENCHENTES / CONTROLE DE ENCHENTES NO RIO POTY - TERESINA - PI (AV. MARGINAL LESTE) EXECUÇÃO DAS OBRAS DA VIA MARGINAL LESTE DO RIO POTY, NO MUNICÍPIO DE TERESINA/PI. CONSTRUÇÃO DA AV. MARGINAL LESTE, MARGEANDO O RIO POTY, EM TE</b>							
<b>FISCALIZAÇÃO: AV. MARGINAL LESTE - CONTROLE ENCHENTES RIO POTY - TERESINA</b>							
PI	Paralisado.		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.874,42	8.659/2007-4	Sim
<b>18.541.1138.1C56.0101</b>							
<b>8.351/2007-0 - 18.541.1138.1C56.0101 - CONCLUSÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM NOS TABULEIROS DOS MARTINS NO ESTADO DE ALAGOAS NO</b>							

Tribunal de Contas da União

Secretaria Geral de Controle Externo - SEGECEX

Secretaria de Fiscalização de Obras e Patrimônio da União - SECOB

Relatório de Dados Básicos - classificado por Programa de Trabalho

Relatório de PTs - Dados Básicos Ano: 2007

Programa de Trabalho		Descrição da Fiscalização	Valores da União em 2006 ( em R\$1000)		Valor para Conclusão	Processo	Indícios de Irregularidades Graves com Paralisação
UF	Situação		Orçado	Liquidado			
<b>MUNICÍPIO DE MACEIÓ &amp; AL SERVIÇOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS À AMPLIAÇÃO DA MACRODRENAGEM DA ÁREA DENOMINADA DE GRANDE TABULEIRO EM MACEIÓ &amp; AL FISCALIZAÇÃO: DRENAGEM DO TABULEIRO DOS MARTINS - MACEIÓ</b>							
AL	Em andamento.		R\$ 16.200,00	R\$ 0,00	R\$ 35.745,87	8.351/2007-0	Sim
<b>18.544.0515.0195.0183</b>							
<b>17.572/2007-0 - 18.544.0515.0195.0183 - RECURSOS PARA RETOMADA DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS &amp; CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE POÇO VERDE-SE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS, PARA MELHORIA DE PEQUENAS COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE POÇO VERDE - PROJETO PADRE MEL FISCALIZAÇÃO: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM POÇO VERDE / SE</b>							
SE	Paralisado.		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.335,66	17.572/2007-0	Não
<b>18.544.0515.109J.0024</b>							
<b>17.263/2007-4 - 18.544.0515.109J.0024 - IMPLANTAÇÃO DO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO SANTA CRUZ/APODI &amp; ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE IRRIGAÇÃO SANTA CRUZ / APODI, PARA UMA ÁREA BRUTA DE 9.236 HA, INCLUINDO AINDA LEVANTAMENTOS GEOLÓGICOS, CARTOGRÁFICOS, AEROFOTOGRAFÉTR FISCALIZAÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO SANTA CRUZ - APODI / RN</b>							
RN	Não iniciado.		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	17.263/2007-4	Sim
<b>8.802/2007-2 - 18.544.0515.109J.0024 - CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE FISCALIZAÇÃO: CONSTRUÇÃO DA ADUTORA DE SANTA CRUZ - RN</b>							
RN	Paralisado.		R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 38.774,24	8.802/2007-2	Sim

**18.544.0515.10DC.0002**

**8.803/2007-0 - 18.544.0515.10DC.0002 - CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM OITICICA - CAICÓ - RN - CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM OITICICA - CAICÓ - RN EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS REFERENTES À CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM OITICICA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE JUCURUTU/RN.**

## Tribunal de Contas da União

Secretaria Geral de Controle Externo - SEGECEX

Secretaria de Fiscalização de Obras e Patrimônio da União - SECOB

Relatório de Dados Básicos - classificado por Programa de Trabalho

Relatório de PTs - Dados Básicos Ano: 2007

Programa de Trabalho		Descrição da Fiscalização	Valores da União em 2006 ( em R\$1000)		Valor para Conclusão	Processo	Indícios de Irregularidades Graves com Paralisação
UF	Situação		Orçado	Liquidado			
<b>FISCALIZAÇÃO: CONSTRUÇÃO BARRAGEM OITICICA / RN</b>							
RN	Paralisado.		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 121.000,00	8.803/2007-0	Sim
<b><u>18.544.0515.11ON.0022</u></b>							
<b>8.658/2007-7 - 18.544.0515.11ON.0022 - CONSTRUÇÃO DA ADUTORA DO SUDESTE PIAUIENSE COM 147 KM NO ESTADO DO PIAUÍ NO ESTADO DO PIAUÍ</b>							
<b>FISCALIZAÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DO SUDESTE PIAUIENSE</b>							
PI	Paralisado.		R\$ 6.807,00	R\$ 1.198,00	R\$ 46.380,00	8.658/2007-7	Sim
<b><u>18.544.0515.3715.0031</u></b>							
<b>10.958/2007-0 - 18.544.0515.3715.0031 - CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM BERIZAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS</b>							
<b>FISCALIZAÇÃO: (PAC) CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM BERIZAL /MG</b>							
MG	Em andamento.		R\$ 2.600,00	R\$ 1.812,72	R\$ 64.700,00	10.958/2007-0	Sim
<b><u>18.544.0515.3735.0031</u></b>							
<b>10.957/2007-3 - 18.544.0515.3735.0031 - CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM CONGONHAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS</b>							
<b>FISCALIZAÇÃO: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM CONGONHAS / MG</b>							
MG	Não iniciado.		R\$ 500,00	R\$ 215,00	R\$ 179.122,52	10.957/2007-3	Sim
<b><u>18.544.0515.5910.0028</u></b>							
<b>15.970/2007-8 - 18.544.0515.5910.0028 - CONSTRUÇÃO DA ADUTORA DO SÃO FRANCISCO</b>							
<b>FISCALIZAÇÃO: (PAC) ADUTORA DO SÃO FRANCISCO - SE</b>							
SE	Concluído.		R\$ 36.553,72	R\$ 23.653,72	R\$ 0,00	15.970/2007-8	Não
<b><u>18.544.0515.5E64.0021</u></b>							



**Tribunal de Contas da União**

Secretaria Geral de Controle Externo - SEGECEX

Secretaria de Fiscalização de Obras e Patrimônio da União - SECOB

Relatório de Dados Básicos - classificado por Programa de Trabalho

Relatório de PTs - Dados Básicos Ano: 2007

Programa de Trabalho		Descrição da Fiscalização	Valores da União em 2006 ( em R\$1000)		Valor para Conclusão	Processo	Indícios de Irregularidades Graves com Paralisação
UF	Situação		Orçado	Liquidado			
<b>17.044/2007-8 - 18.544.0515.5E64.0021 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DO ITAPECURU - ITALUÍS II NO ESTADO DO MARANHÃO EXECUÇÃO DO LOTE II DO SISTEMA PRODUTOR DO ITAPECURU EXECUÇÃO DO LOTE I DO SISTEMA PRODUTOR DO ITAPECURU FISCALIZAÇÃO: CONSTRUÇÃO DA ADUTORA ITALUÍS / MA</b>							
MA	Paralisado.	R\$ 14.400,00	R\$ 0,00	R\$ 560.000,00	17.044/2007-8	Sim	
<b>18.544.1036.12EP.0020</b>							
<b>8.581/2007-0 - 18.544.1036.12EP.0020 - INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS DO NORDESTE SETENTRIONAL (EIXOS NORTE E LESTE) NA REGIÃO NORDESTE FISCALIZAÇÃO: (PAC) INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS DO NORDESTE SETENTRIONAL (EIXOS NORTE E LESTE) NA REGIÃO NORDESTE</b>							
PE	Em andamento.	R\$ 429.055,54	R\$ 5.982,01	R\$ 6.141.647,08	8.581/2007-0	Sim	
<b>19.572.0464.3704.0020</b>							
<b>18.797/2007-4 - 19.572.0464.3704.0020 - COMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA GERAL DO CENTRO DE LANÇAMENTO DE ALCÂNTARA NA REGIÃO NORDESTE FISCALIZAÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA AO CENTRO DE LANÇAMENTO DE ALCÂNTARA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO / NACIONAL-MA</b>							
MA	Paralisado.	R\$ 44.985,46	R\$ 34.229,85	R\$ 664.715,78	18.797/2007-4	Sim	
<b>20.607.0379.1666.0101</b>							
<b>17.176/2007-7 - 20.607.0379.1666.0101 - IMPLANTAÇÃO DO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO RIO BÁLSAMO COM 700 HA NO ESTADO DE ALAGOAS NO MUNICÍPIO DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS - AL FISCALIZAÇÃO: (PAC) IMPLANTAÇÃO DO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO RIO BÁLSAMO - PALMEIRA DOS ÍNDIOS - AL</b>							
AL	Em andamento.	R\$ 3.888,89	R\$ 3.888,89	R\$ 35.687,44	17.176/2007-7	Não	

**20.607.0379.1746.0023**

**Tribunal de Contas da União**

**Secretaria Geral de Controle Externo - SEGECEX**

**Secretaria de Fiscalização de Obras e Patrimônio da União - SECOB**

**Relatório de Dados Básicos - classificado por Programa de Trabalho**

**Relatório de PTs - Dados Básicos Ano: 2007**

Programa de Trabalho		Descrição da Fiscalização	Valores da União em 2006 ( em R\$1000)		Valor para Conclusão	Processo	Indícios de Irregularidades Graves com Paralisação
UF	Situação		Orçado	Liquidado			
<b>11.510/2007-0 - 20.607.0379.1746.0023 - IMPLANTAÇÃO DO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO TABULEIRO DE RUSSAS - 2ª ETAPA CONSTRUÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA BÁSICA DE IRRIGAÇÃO DO PROJETO TABULEIRO DE RUSSAS -2ª ETAPA, INCLUINDO O FORNECIMENTO E MONTAGEM DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS E AUTOMAÇÃO NO ESTADO DO CEARÁ</b> <b>FISCALIZAÇÃO: EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS, FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DO PROJETO TABULEIRO DE RUSSAS/CE - 2ª ETAPA</b>							
CE	Não iniciado.				R\$ 84.004,82	11.510/2007-0	Sim
<b><u>20.607.0379.1836.0052</u></b>							
<b>16.521/2007-6 - 20.607.0379.1836.0052 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE IRRIGAÇÃO e CONSTR.DA ADUTORA SERRA DA BATATEIRA NO ESTADO DA BAHIA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE APROVEITAMENTO AGRÍCOLA DO RIACHO TATAUÍ</b> <b>FISCALIZAÇÃO: CONSTRUÇÃO DA ADUTORA SERRA DA BATATEIRA/BA</b>							
BA	Paralisado.		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.394,26	16.521/2007-6	Sim
<b><u>20.607.0379.5250.0004</u></b>							
<b>14.099/2007-2 - 20.607.0379.5250.0004 - IMPLANTAÇÃO DO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO RIO PRETO COM 7.600 HA NO DISTRITO FEDERAL IMPLANTAÇÃO DO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO RIO PRETO COM 7.600 HA NO DISTRITO FEDERAL</b> <b>FISCALIZAÇÃO: IMPLANTAÇÃO IRRIGAÇÃO RIO PRETO/DF</b>							
DF	Não iniciado.		R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 144.904,50	14.099/2007-2	Sim
<b><u>20.607.0379.5252.0101</u></b>							
<b>9.105/2007-0 - 20.607.0379.5252.0101 - IMPLANTAÇÃO DO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO FLORES DE GOIÁS COM 3.800 HA NO ESTADO DE GOIÁS NO MUNICÍPIO DE FLORES DE GOIÁS - GO</b> <b>FISCALIZAÇÃO: (PAC) IMPLANTAÇÃO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO FLORES DE GOIÁS / GO</b>							
GO	Em andamento.		R\$ 16.656,00	R\$ 464,85	R\$ 169.930,46	9.105/2007-0	Sim

**20.607.0379.5932.0017**

**7.059/2007-7 - 20.607.0379.5932.0017 - IMPLANTAÇÃO DO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO PROPERTINS COM 20.000 HA NO ESTADO DO TOCANTINS NO**

Programa de Trabalho		Descrição da Fiscalização	Valores da União em 2006 ( em R\$1000)		Valor para Conclusão	Processo	Indícios de Irregularidades Graves com Paralisação
UF	Situação		Orçado	Liquidado			
<b>ESTADO DE TOCANTINS</b>							
<b>FISCALIZAÇÃO: (PAC) IMPLANTAÇÃO DO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO PROPERTINS (20.000 HA) / TO</b>							
TO	Em andamento.		R\$ 31.077,55	R\$ 30.211,03	R\$ 36.073,20	7.059/2007-7	<b>Não</b>
<b><u>20.607.1038.5950.0022</u></b>							
<b>8.660/2007-5 - 20.607.1038.5950.0022 - IMPLANTAÇÃO DA 2ª FASE DO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO TABULERIOS LITORÂNEOS NO ESTADO DO PIAUÍ EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DO PROJETO TABULEIROS LITORÂNEOS NOS MUNICÍPIOS DE PARNAÍBA E BURITI DOS LOPES NO ESTADO DO PIAUÍ.</b>							
<b>FISCALIZAÇÃO: (PAC) IMPLANTAÇÃO DA 2ª FASE DO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO TABULEIROS LITORÂNEOS NO ESTADO DO PIAUÍ</b>							
PI	Não iniciado.		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 223.552,88	8.660/2007-5	<b>Sim</b>
<b><u>23.694.0781.3252.0029</u></b>							
<b>7.528/2007-8 - 23.694.0781.3252.0029 - INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCÁRIO NO ESTADO DA BAHIA</b>							
<b>FISCALIZAÇÃO: INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCÁRIO - BB - BA</b>							
BA	Em andamento.				R\$ 10.302,11	7.528/2007-8	<b>Não</b>
<b><u>23.694.0781.3324.0029</u></b>							
<b>7.522/2007-4 - 23.694.0781.3324.0029 - MODERNIZAÇÃO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCÁRIO NO ESTADO DA BAHIA</b>							
<b>FISCALIZAÇÃO: MODERNIZAÇÃO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCÁRIO - BNB - BA</b>							
BA	Em andamento.				R\$ 14.710,95	7.522/2007-4	<b>Não</b>
<b><u>23.695.1166.0564.0001</u></b>							
<b>10.147/2007-3 - 23.695.1166.0564.0001 - APOIO A PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA NACIONAL</b>							
<b>FISCALIZAÇÃO: INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA EM PORTO VELHO - RO</b>							
RO	Em andamento.		R\$ 675,00	R\$ 0,00	R\$ 760,38	10.147/2007-3	<b>Sim</b>

**Tribunal de Contas da União**

**Secretaria Geral de Controle Externo - SEGECEX**

**Secretaria de Fiscalização de Obras e Patrimônio da União - SECOB**

**Relatório de Dados Básicos - classificado por Programa de Trabalho**

**Relatório de PTs - Dados Básicos Ano: 2007**

Programa de Trabalho		Descrição da Fiscalização	Valores da União em 2006 ( em R\$1000)		Valor para Conclusão	Processo	Indícios de Irregularidades Graves com Paralisação
UF	Situação		Orçado	Liquidado			
<b><u>23.695.1166.0564.1048</u></b>							
10.438/2007-0 - 23.695.1166.0564.1048 - INFRA-ESTRUTURA PARA O TURISMO RELIGIOSO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CONSTRUÇÃO DE OBRAS ESTRUTURANTE e UVC - UNIDADE VIZINHANÇA CENTRO / CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS FISCALIZAÇÃO: INFRA-ESTRUTURA PARA O TURISMO RELIGIOSO - JUAZEIRO DO NORTE - CE							
CE	Em andamento.		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.602,27	10.438/2007-0	<b>Não</b>
<b><u>23.695.1166.0564.1436</u></b>							
14.972/2007-8 - 23.695.1166.0564.1436 - APOIO A PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA NO ESTADO DA PARAÍBA FISCALIZAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVENÇÕES - PB							
PB	Não iniciado.		R\$ 5.180,37	R\$ 5.180,37	R\$ 106.849,55	14.972/2007-8	<b>Sim</b>
<b><u>23.695.1166.1181.0101</u></b>							
9.816/2007-2 - 23.695.1166.1181.0101 - INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA - CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO SERGIPE E EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA DA PONTE SOBRE O RIO VAZA BARRIS FISCALIZAÇÃO: CONCLUSÃO DA PONTE SOBRE O RIO SERGIPE E INFRA-ESTRUTURA DA PONTE SOBRE O RIO VAZA BARRIS							
SE	Em andamento.		R\$ 82.409,46	R\$ 72.098,55	R\$ 5.339,70	9.816/2007-2	<b>Não</b>
<b><u>25.752.0294.1891.0021</u></b>							
17.628/2007-7 - 25.752.0294.1891.0021 - EXPANSÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO ASSOCIADO À UHE TUCURUÍ NO ESTADO DO MARANHÃO (ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 120 KM DE LINHA DE TRANSMISSÃO E DE 695 MVA DE TRANSFORMAÇÃO DE POTÊNCIA EM SUBESTAÇÕES) NO ESTADO DO MARANHÃO FISCALIZAÇÃO: (PAC) AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO - UHE TUCURUÍ / MA							
MA	Em andamento.		R\$ 116.620,00	R\$ 62.244,58	R\$ 111.352,31	17.628/2007-7	<b>Sim</b>
<b><u>25.752.0294.3370.0020</u></b>							

**Tribunal de Contas da União**

**Secretaria Geral de Controle Externo - SEGECEX**

**Secretaria de Fiscalização de Obras e Patrimônio da União - SECOB**

**Relatório de Dados Básicos - classificado por Programa de Trabalho**

**Relatório de PTs - Dados Básicos Ano: 2007**

Programa de Trabalho		Descrição da Fiscalização	Valores da União em 2006 ( em R\$1000)		Valor para Conclusão	Processo	Indícios de Irregularidades Graves com Paralisação
UF	Situação		Orcado	Liquidado			
<b>8.881/2007-6 - 25.752.0294.3370.0020 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO NO NORDESTE NA REGIÃO NORDESTE</b>							
<b>FISCALIZAÇÃO: SISTEMA DE TRANSMISSÃO - REGIÃO NE</b>							
PE	Em andamento.		R\$ 274.954,47	R\$ 225.316,23	R\$ 366.354,36	8.881/2007-6	Não
<b><u>25.752.0294.3390.0029</u></b>							
<b>9.017/2007-6 - 25.752.0294.3390.0029 - IRRIGAÇÃO DE LOTES NA ÁREA DO REASSENTAMENTO, COM 20.599 HA, NA USINA DE ITAPARICA (BA) NO ESTADO DA BAHIA</b>							
<b>FISCALIZAÇÃO: USINA DE ITAPARICA / BA - IRRIGAÇÃO DE LOTES (20.559 HA)</b>							
BA	Em andamento.		R\$ 160.420,40	R\$ 141.183,05	R\$ 697.904,34	9.017/2007-6	Não
<b><u>25.752.0294.5107.0020</u></b>							
<b>14.545/2007-9 - 25.752.0294.5107.0020 - SISTEMA DE TRANSMISSÃO DO NORDESTE (IMPLANTAÇÃO DE 4 SUBESTAÇÕES SECCIONADORAS DE 230 KV) NA REGIÃO NORDESTE</b>							
<b>FISCALIZAÇÃO: SISTEMA DE TRANSMISSÃO - REGIÃO NE</b>							
PE	Concluído.		R\$ 104.530,16	R\$ 78.161,61	R\$ 1.415.395,29	14.545/2007-9	Não
<b><u>25.752.0295.105K.0040</u></b>							
<b>13.447/2007-3 - 25.752.0295.105K.0040 - AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO NA REGIÃO SUL (38 KM E REFORÇOS EM 9 SUBESTAÇÕES) NA REGIÃO SUL</b>							
<b>FISCALIZAÇÃO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO - REGIÃO SUL</b>							
SC	Em andamento.		R\$ 295.826,76	R\$ 23.881,98	R\$ 613.991,00	13.447/2007-3	Não
<b><u>25.752.0295.10WI.0043</u></b>							
<b>7.223/2007-5 - 25.752.0295.10WI.0043 - IMPLANTAÇÃO DA 2ª FASE DA USINA TERMELÉTRICA DE CANOAS (RS) ACRÉSCIMO DE 90 MW NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b>							
<b>FISCALIZAÇÃO: (PAC) IMPLANTAÇÃO DA 2ª FASE DA UTE DE CANOAS - RS</b>							

**Tribunal de Contas da União**

**Secretaria Geral de Controle Externo - SEGECEX**

**Secretaria de Fiscalização de Obras e Patrimônio da União - SECOB**

**Relatório de Dados Básicos - classificado por Programa de Trabalho**

**Relatório de PTs - Dados Básicos Ano: 2007**

Programa de Trabalho		Descrição da Fiscalização		Valores da União em 2006 ( em R\$1000)		Valor para Conclusão	Processo	Indícios de Irregularidades Graves com Paralisação
UF	Situação	Orçado	Liquidado					
RS	Em andamento.					R\$ 115.843,06	7.223/2007-5	Não
<b><u>25.752.0295.1127.0043</u></b>								
7.526/2007-3 - 25.752.0295.1127.0043 - IMPLANTAÇÃO DE USINA TERMELÉTRICA CANDIOTA III, FASE C, COM 350 MW (RS) NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL								
FISCALIZAÇÃO: (PAC) IMPLANTAÇÃO DA UTE CANDIOTA III ( 350 MW ) /RS								
RS	Em andamento.	R\$ 213.982,50	R\$ 41.168,64			R\$ 840.301,86	7.526/2007-3	Não
<b><u>25.752.0295.12DQ.0040</u></b>								
7.363/2007-6 - 25.752.0295.12DQ.0040 - IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO HIDRELÉTRICO SÃO BERNARDO PARA A GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA REGIÃO SUL								
FISCALIZAÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO HIDRELÉTRICO SÃO BERNARDO - SC								
SC	Não iniciado.	R\$ 6.008,40	R\$ 3.107,11			R\$ 250.120,11	7.363/2007-6	Não
<b><u>25.752.0295.1F91.0043</u></b>								
11.321/2007-2 - 25.752.0295.1F91.0043 - IMPLANTAÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA PASSO SÃO JOÃO COM 77 MW (RS) E SISTEMA DE TRANSMISSÃO ASSOCIADO EM 69 KV, COM 30 KM DE EXTENSÃO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL								
FISCALIZAÇÃO: (PAC) IMPLANTANÇÃO UHE PASSO SÃO JOÃO E SISTEMA DE TRANSMISSÃO ASSOCIADO - RS								
RS	Em andamento.	R\$ 21.743,00	R\$ 6.114,96			R\$ 249.802,42	11.321/2007-2	Não
<b><u>25.752.0295.3380.0043</u></b>								
7.525/2007-6 - 25.752.0295.3380.0043 - ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DA USINA TERMELÉTRICA PRESIDENTE MÉDICI, FASES A E B, EM CANDIOTA (RS) NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL								
FISCALIZAÇÃO: ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DA USINA TERMELÉTRICA PRESIDENTE MÉDICI - CANDIOTA II - RS								
RS	Em andamento.	R\$ 60.000,00	R\$ 510,80			R\$ 90.239,40	7.525/2007-6	Não

**Tribunal de Contas da União**

Secretaria Geral de Controle Externo - SEGECEX

Secretaria de Fiscalização de Obras e Patrimônio da União - SECOB

Relatório de Dados Básicos - classificado por Programa de Trabalho

Relatório de PTs - Dados Básicos Ano: 2007

Programa de Trabalho	Descrição da Fiscalização	Valores da União em 2006 ( em R\$1000)		Valor para Conclusão	Processo	Indícios de Irregularidades Graves com Paralisação
		Orçado	Liquidado			
<b><u>25.752.0296.10WJ.0035</u></b>						
17.389/2007-6 - 25.752.0296.10WJ.0035 - IMPLANTAÇÃO DA USINA TERMELÉTRICA DE CUBATÃO (SP) COM 160 MW NO ESTADO DE SÃO PAULO FISCALIZAÇÃO: (PAC) IMPLANTAÇÃO DA UTE DE CUBATÃO - SP						
SP	Em andamento.	R\$ 233.000,00	R\$ 7.496,62	R\$ 738.452,46	17.389/2007-6	Não
<b><u>25.752.0296.1853.0033</u></b>						
8.968/2007-0 - 25.752.0296.1853.0033 - SUBSTITUIÇÃO DE GRUPO DE GERADORES DE VAPOR DA USINA DE ANGRA I (RJ) NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO FISCALIZAÇÃO: SUBSTITUIÇÃO DE GRUPO DE GERADORES DE VAPOR DA USINA DE ANGRA I / RJ						
RJ	Em andamento.	R\$ 137.375,98	R\$ 2.499,38	R\$ 431.153,01	8.968/2007-0	Não
<b><u>25.752.0296.1887.0051</u></b>						
9.235/2007-5 - 25.752.0296.1887.0051 - EXPANSÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MATO GROSSO (ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 365 KM DE LINHA DE TRANSMISSÃO, IMPLANTAÇÃO DA SE JAURU (MT) 400 MVA E REFORÇO NAS SUBESTAÇÕES ASSOCIADAS EQUIVALENTE A 563 MVA) NO ESTADO DO MATO GROSSO FISCALIZAÇÃO: EXPANSÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE MATO GROSSO						
MT	Em andamento.	R\$ 104.340,00	R\$ 10.996,48	R\$ 18.140,72	9.235/2007-5	Sim
<b><u>25.752.0296.1C65.0033</u></b>						
6.762/2007-6 - 25.752.0296.1C65.0033 - MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DA UTE TERMORIO, COM 1.163 MW NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO FISCALIZAÇÃO: (PAC) MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DA TERMORIO (1.163 MW)-RJ						
RJ	Em andamento.	R\$ 260.000,00	R\$ 27.902,27	R\$ 233.500,00	6.762/2007-6	Não
<b><u>25.752.0296.1G96.0001</u></b>						
14.740/2007-3 - 25.752.0296.1G96.0001 - IMPLANTAÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA PAULISTAS, COM 52,5 MW (MG/GO), E SISTEMA DE TRANSMISSÃO						

Programa de Trabalho		Descrição da Fiscalização	Valores da União em 2006 ( em R\$1000)		Valor para Conclusão	Processo	Indícios de Irregularidades Graves com Paralisação
UF	Situação		Orçado	Liquidado			
<b>ASSOCIADO EM 138 KV, COM 75 KM DE EXTENSÃO NACIONAL</b>							
<b>FISCALIZAÇÃO: IMPLANTAÇÃO DA UHE PAULISTAS (MG/GO) E SISTEMA DE TRANSMISSÃO ASSOCIADO</b>							
GO	Não iniciado.		R\$ 0,00	R\$ 1.193,00	R\$ 381.000,00	14.740/2007-3	Não
<b><u>25.752.0296.1G98.0030</u></b>							
<b>8.970/2007-8 - 25.752.0296.1G98.0030 - IMPLANTAÇÃO DE COMPLEXO DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - UHE SIMPLÍCIO COM 305,7 MW, PCH ANTA COM 28 MW E SISTEMA DE TRANSMISSÃO ASSOCIADO EM 138 KV, COM 120 KM DE EXTENSÃO (MG/RJ) NA REGIÃO SUDESTE</b>							
<b>FISCALIZAÇÃO: (PAC) IMPLANTAÇÃO DA UHE SIMPLÍCIO E DA PCH ANTA E SISTEMA DE TRANSMISSÃO ASSOCIADO - MG/RJ</b>							
RJ	Em andamento.				R\$ 1.201.542,74	8.970/2007-8	Sim
<b><u>25.752.0296.3360.0001</u></b>							
<b>17.934/2007-0 - 25.752.0296.3360.0001 - SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ITAIPU (PR) - SÃO PAULO (SP) (REFORÇOS NAS TORRES DA LT 750 KV FOZ - IVAIPORÃ, LT IVAIPORÃ - ITABERÁ I E II E NA LT ITABERÁ - TIJUCO PRETO I E II) NACIONAL</b>							
<b>FISCALIZAÇÃO: REFORÇOS NAS TORRES DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO ITAIPU (PR), SÃO PAULO (SP), E LT ITABERÁ - TIJUCO PRETO I E II / NACIONAL</b>							
PR	Paralisado.		R\$ 15.901,05	R\$ 0,00	R\$ 15.901,05	17.934/2007-0	Não
<b><u>25.752.0296.4477.0033</u></b>							
<b>8.967/2007-2 - 25.752.0296.4477.0033 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA TERMONUCLEAR DE ANGRA I E II (RJ) NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO</b>							
<b>FISCALIZAÇÃO: MANUTENÇÃO DAS USINAS ANGRA I E II / RJ</b>							
RJ	Em andamento.		R\$ 163.005,52	R\$ 21.430,63	R\$ 178.390,40	8.967/2007-2	Não
<b><u>25.752.0296.6486.0033</u></b>							
<b>8.969/2007-7 - 25.752.0296.6486.0033 - MANUTENÇÃO DO PARQUE DE OBRAS E EQUIPAMENTOS DA USINA TERMONUCLEAR DE ANGRA III (RJ) NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO</b>							



Programa de Trabalho		Descrição da Fiscalização	Valores da União em 2006 ( em R\$1000)		Valor para Conclusão	Processo	Indícios de Irregularidades Graves com Paralisação
UF	Situação		Orçado	Liquidado			
<b>FISCALIZAÇÃO: USINA TERMONUCLEAR DE ANGRA III - RJ</b>							
RJ	Paralisado.		R\$ 86.581,96	R\$ 18.427,94	R\$ 7.355.101,00	8.969/2007-7	Não
<b><u>25.752.0297.1897.0015</u></b>							
9.710/2007-3 - 25.752.0297.1897.0015 - EXPANSÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO NO ESTADO DO PARÁ ASSOCIADO À UHE TUCURUÍ (ACRÉSCIMO DE 1.582 MVA NAS SUBESTAÇÕES ASSOCIADAS) NO ESTADO DO PARÁ							
<b>FISCALIZAÇÃO: EXPANSÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO ASSOCIADO À UHE TUCURUÍ (1.582 MVA) / PA</b>							
PA	Em andamento.		R\$ 74.680,00	R\$ 54.810,50	R\$ 115.449,92	9.710/2007-3	Não
<b><u>25.752.0297.1H18.0015</u></b>							
9.363/2007-5 - 25.752.0297.1H18.0015 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE GERAÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA DE CURUÁ-UNA (PA) DE 30,3 MW PARA 40,3 MW NO ESTADO DO PARÁ							
<b>FISCALIZAÇÃO: AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE GERAÇÃO DA UHE DE CURUÁ-UNA - PA</b>							
PA					R\$ 0,00	9.363/2007-5	Não
<b><u>25.752.0297.3235.0015</u></b>							
9.361/2007-0 - 25.752.0297.3235.0015 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE GERAÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA DE TUCURUÍ (PA) - 2ª ETAPA - DE 4.245 PARA 8.370 MW NO ESTADO DO PARÁ							
<b>FISCALIZAÇÃO: (PAC) AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA UHE TUCURUÍ - 2ª ETAPA (DE 4.245 MW PARA 8.370 MW) /PA</b>							
PA	Em andamento.		R\$ 310.000,00	R\$ 231.233,92	R\$ 559.000,00	9.361/2007-0	Não
<b><u>25.752.1042.3242.0010</u></b>							
7.924/2007-0 - 25.752.1042.3242.0010 - EXPANSÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO ACRE/RONDÔNIA NA REGIÃO NORTE							
<b>FISCALIZAÇÃO: (PAC) IMPLANT. SIST. TRANSMISSÃO ACRE- RONDÔNIA (1.180 KM DE LINHA DE TRANSMISSÃO E SUBESTAÇÕES ASSOCIADAS COM 1077,6 MVA)TOTALIZANDO 728 MVA/ REGIÃO NORTE</b>							

**Tribunal de Contas da União**

**Secretaria Geral de Controle Externo - SEGECEX**

**Secretaria de Fiscalização de Obras e Patrimônio da União - SECOB**

**Relatório de Dados Básicos - classificado por Programa de Trabalho**

**Relatório de PTs - Dados Básicos Ano: 2007**

Programa de Trabalho		Descrição da Fiscalização	Valores da União em 2006 ( em R\$1000)		Valor para Conclusão	Processo	Indícios de Irregularidades Graves com Paralisação
UF	Situação		Orçado	Liquidado			
RO	Em andamento.		R\$ 229.320,00	R\$ 170.598,93	R\$ 176.640,76	7.924/2007-0	Não
<b><u>25.752.1042.3261.0013</u></b>							
14.602/2007-7 - 25.752.1042.3261.0013 - TRANSFORMAÇÃO DAS UNIDADES GERADORAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UTILIZAÇÃO DO GÁS NATURAL EM MANAUS (AM) NO ESTADO DO AMAZONAS							
FISCALIZAÇÃO: TRANSFORMAÇÃO DAS UGEE PARA A UTILIZAÇÃO DE GÁS NATURAL-AM							
AM	Não iniciado.		R\$ 100,00	R\$ 74,41	R\$ 114.500,00	14.602/2007-7	Sim
<b><u>25.752.1042.3398.0013</u></b>							
11.889/2007-6 - 25.752.1042.3398.0013 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO EM MANAUS (AM) NO ESTADO DO AMAZONAS							
FISCALIZAÇÃO: SISTEMA DE TRANSMISSÃO EM MANAUS							
AM	Em andamento.		R\$ 50.000,00	R\$ 13.261,37	R\$ 56.536,27	11.889/2007-6	Não
<b><u>25.752.1042.7110.0013</u></b>							
12.880/2007-5 - 25.752.1042.7110.0013 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE GERAÇÃO TERMELÉTRICA EM MANAUS NO ESTADO DO AMAZONAS							
FISCALIZAÇÃO: (PAC) AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE GERAÇÃO TERMELÉTRICA EM MANAUS NO ESTADO DO AMAZONAS							
AM	Não iniciado.		R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 60.000,00	12.880/2007-5	Não
<b><u>25.752.1042.7F43.0058</u></b>							
9.528/2007-7 - 25.752.1042.7F43.0058 - IMPLANTAÇÃO DE REDE DE RAMAIS TERMELÉTRICOS (GASODUTO) PARA ATENDIMENTO DE PRODUTORES INDEPENDENTES DE ENERGIA TERMELÉTRICA, EM MANAUS (AM) MANAUS - AM							
FISCALIZAÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE GASODUTOS PARA ATENDIMENTO A PEQUENOS PRODUTORES DE ENERGIA - MANAUS - AM							
AM	Não iniciado.				R\$ 75.012,13	9.528/2007-7	Sim

**25.753.0286.1924.0002**

## Tribunal de Contas da União

Secretaria Geral de Controle Externo - SEGECEX

Secretaria de Fiscalização de Obras e Patrimônio da União - SECOB

Relatório de Dados Básicos - classificado por Programa de Trabalho

Relatório de PTs - Dados Básicos Ano: 2007

Programa de Trabalho		Descrição da Fiscalização	Valores da União em 2006 ( em R\$1000)		Valor para Conclusão	Processo	Indícios de Irregularidades Graves com Paralisação
UF	Situação		Orçado	Liquidado			
<b>7.103/2007-7 - 25.753.0286.1924.0002 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESTACIONÁRIAS DE PRODUÇÃO (PERÍODO 2002-2007) NO EXTERIOR</b>							
<b>FISCALIZAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESTACIONÁRIAS DE PRODUÇÃO (PERÍODO 2002-2007) NO EXTERIOR</b>							
RJ	Em andamento.		R\$ 1.849.809,85	R\$ 2.532.795,07	R\$ 268.593,22	7.103/2007-7	Não
<b><u>25.753.0286.2759.0030</u></b>							
<b>12.942/2007-0 - 25.753.0286.2759.0030 - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE ÓLEO E GÁS NATURAL NA REGIÃO SUDESTE NA REGIÃO SUDESTE</b>							
<b>FISCALIZAÇÃO: MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE ÓLEO E GÁS NATURAL NA REGIÃO SUDESTE (CAPACIDADE INSTALADA DE 1.560 MIL BPD) - NA REGIÃO SUDESTE</b>							
RJ	Em andamento.		R\$ 4.854.369,49	R\$ 1.603.547,75	R\$ 2.751.490,70	12.942/2007-0	Não
<b><u>25.753.0286.2D02.0030</u></b>							
<b>9.548/2007-0 - 25.753.0286.2D02.0030 - DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE ÓLEO E GÁS NATURAL DA BACIA DE CAMPOS NA REGIÃO SUDESTE</b>							
<b>FISCALIZAÇÃO: (PAC) OBRAS NO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÓLEO E GÁS NATURAL DA BACIA DE CAMPOS - RJ</b>							
RJ	Em andamento.		R\$ 2.350.332,64	R\$ 839.807,16	R\$ 17.858.938,73	9.548/2007-0	Não
<b><u>25.753.0286.2D03.0032</u></b>							
<b>11.647/2007-5 - 25.753.0286.2D03.0032 - DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE ÓLEO E GÁS DA BACIA DO ESPÍRITO SANTO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</b>							
<b>FISCALIZAÇÃO: (PAC) OBRAS NOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE ÓLEO E GÁS DA BACIA DO ESPÍRITO SANTO - ES</b>							
ES	Em andamento.				R\$ 3.200.924,74	11.647/2007-5	Sim
<b><u>25.753.0286.2D04.0030</u></b>							
<b>15.656/2007-2 - 25.753.0286.2D04.0030 - DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE ÓLEO E GÁS DA BACIA DE SANTOS NA REGIÃO SUDESTE</b>							
<b>FISCALIZAÇÃO: (PAC) OBRAS NOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE ÓLEO E GÁS DA BACIA DE SANTOS - SP</b>							

**Tribunal de Contas da União**

**Secretaria Geral de Controle Externo - SEGECEX**

**Secretaria de Fiscalização de Obras e Patrimônio da União - SECOB**

**Relatório de Dados Básicos - classificado por Programa de Trabalho**

**Relatório de PTs - Dados Básicos Ano: 2007**

Programa de Trabalho		Descrição da Fiscalização	Valores da União em 2006 ( em R\$1000)		Valor para Conclusão	Processo	Indícios de Irregularidades Graves com Paralisação
UF	Situação		Orçado	Liquidado			
SP	Em andamento.				R\$ 4.577.360,00	15.656/2007-2	Não
<b>25.753.0288.3125.0035</b>							
13.005/2007-1 - 25.753.0288.3125.0035 - MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DA REFINARIA PRESIDENTE BERNARDES DE CUBATÃO - RPBC (SP) NO MUNICÍPIO DE CUBATÃO - SP							
FISCALIZAÇÃO: OBRAS NA REFINARIA PRESIDENTE BERNARDES DE CUBATÃO - RPBC - SP							
SP	Em andamento.		R\$ 139.866,00	R\$ 48.702,16	R\$ 1.365.000,00	13.005/2007-1	Não
<b>25.753.0288.3135.0033</b>							
10.462/2007-6 - 25.753.0288.3135.0033 - MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DA REFINARIA DUQUE DE CAXIAS - REDUC (RJ) NO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS - RJ							
FISCALIZAÇÃO: MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA PRODUÇÃO - REFINARIA DUQUE DE CAXIAS / RJ							
RJ	Em andamento.		R\$ 814.429,41	R\$ 798.150,63	R\$ 7.749.061,28	10.462/2007-6	Sim
<b>25.753.0288.3161.0041</b>							
15.638/2007-4 - 25.753.0288.3161.0041 - MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DA REFINARIA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS - REPAR (PR) NO ESTADO DO PARANÁ							
FISCALIZAÇÃO: MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA PRODUÇÃO - REFINARIA PRES. GETÚLIO VARGAS (REPAR)/PR							
PR	Em andamento.		R\$ 391.848,00	R\$ 83.728,32	R\$ 4.137.180,00	15.638/2007-4	Sim
<b>25.785.0289.1C22.0035</b>							
15.596/2007-2 - 25.785.0289.1C22.0035 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DO SISTEMA DE ESCOAMENTO DE PETRÓLEO E DERIVADOS DA REFINARIA DE PAULÍNIA - REPLAN PARA 63.000 M3/DIA NO ESTADO DE SÃO PAULO							
FISCALIZAÇÃO: AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ESCOAMENTO DE PETRÓLEO E DERIVADOS DA REFINARIA DE PAULÍNIA - REPLAN							
SP	Não iniciado.		R\$ 83.290,00	R\$ 10.433,54	R\$ 144.016,86	15.596/2007-2	Não

**Tribunal de Contas da União**

Secretaria Geral de Controle Externo - SEGECEX

Secretaria de Fiscalização de Obras e Patrimônio da União - SECOB

Relatório de Dados Básicos - classificado por Programa de Trabalho

Relatório de PTs - Dados Básicos Ano: 2007

Programa de Trabalho		Descrição da Fiscalização	Valores da União em 2006 ( em R\$1000)		Valor para Conclusão	Processo	Indícios de Irregularidades Graves com Paralisação
UF	Situação		Orçado	Liquidado			
<b><u>25.785.0289.1C24.0043</u></b>							
7.222/2007-8 - 25.785.0289.1C24.0043 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DO SISTEMA DE ESCOAMENTO DE PETRÓLEO E DERIVADOS DA REFINARIA ALBERTO PASQUALINI - REFAP PARA 30.000 M3/DIA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL							
FISCALIZAÇÃO: AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ESCOAMENTO DO OLEODUTO OSÓRIO-CANOAS							
RS	Em andamento.		R\$ 38.500,00	R\$ 14.085,39	R\$ 83.760,62	7.222/2007-8	Não
<b><u>25.785.1045.12BB.0013</u></b>							
14.906/2007-2 - 25.785.1045.12BB.0013 - IMPLANTAÇÃO DE TRECHO DO GASODUTO URUCU-COARI-MANAUS, COM 417 KM NO ESTADO DO AMAZONAS							
FISCALIZAÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO GASODUTO COARI - MANAUS (AM) DE 420 KM / NO ESTADO DO AMAZONAS							
AM	Em andamento.		R\$ 30.000,00	R\$ 2.603,78	R\$ 76.511,22	14.906/2007-2	Não
<b><u>26.661.8768.0118.0001</u></b>							
15.055/2007-2 - 26.661.8768.0118.0001 - FINANCIAMENTO DE EMBARCAÇÕES PARA A MARINHA MERCANTE NACIONAL							
FISCALIZAÇÃO: EMBARCAÇÕES PARA A MARINHA MERCANTE NACIONAL							
RJ	Em andamento.				R\$ 13.979,00	15.055/2007-2	Não
<b><u>26.661.8768.09HX.0001</u></b>							
15.054/2007-5 - 26.661.8768.09HX.0001 - FINANCIAMENTO DE EMBARCAÇÕES PESQUEIRAS (PROFROTA PESQUEIRA) NACIONAL							
FISCALIZAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE EMBARCAÇÕES PESQUEIRAS (PROFROTA PESQUEIRA)							
RJ	Em andamento.				R\$ 558,65	15.054/2007-5	Não
<b><u>26.781.0631.1F54.0033</u></b>							
13.344/2007-6 - 26.781.0631.1F54.0033 - EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA DO AEROPORTO SANTOS DUMONT NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO							
FISCALIZAÇÃO: MELHORAMENTOS NO AEROPORTO SANTOS DUMONT - RJ							

**Tribunal de Contas da União**

**Secretaria Geral de Controle Externo - SEGECEX**

**Secretaria de Fiscalização de Obras e Patrimônio da União - SECOB**

**Relatório de Dados Básicos - classificado por Programa de Trabalho**

**Relatório de PTs - Dados Básicos Ano: 2007**

Programa de Trabalho		Descrição da Fiscalização	Valores da União em 2006 ( em R\$1000)		Valor para Conclusão	Processo	Indícios de Irregularidades Graves com Paralisação
UF	Situação		Orçado	Liquidado			
RJ	Em andamento.	R\$ 0,00	R\$ 172.343,87	R\$ 55.015,30	13.344/2007-6	Sim	
<b><u>26.781.0631.1F55.0024</u></b>							
8.806/2007-1 - 26.781.0631.1F55.0024 - EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE NATAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE FISCALIZAÇÃO: AEROPORTO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - RN							
RN	Em andamento.	R\$ 18.960,98	R\$ 18.960,98	R\$ 59.912,90	8.806/2007-1	Não	
<b><u>26.781.0631.1F56.0042</u></b>							
13.050/2007-7 - 26.781.0631.1F56.0042 - EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANÓPOLIS NO ESTADO DE SANTA CATARINA FISCALIZAÇÃO: MELHORAMENTOS NO AEROPORTO DE FLORIANÓPOLIS - SC							
SC	Não iniciado.			R\$ 278.000,00	13.050/2007-7	Não	
<b><u>26.781.0631.1F59.0053</u></b>							
18.772/2007-5 - 26.781.0631.1F59.0053 - EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA NO DISTRITO FEDERAL FISCALIZAÇÃO: AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - DF							
DF	Não iniciado.			R\$ 142.883,34	18.772/2007-5	Não	
<b><u>26.781.0631.1F61.0025</u></b>							
7.955/2007-7 - 26.781.0631.1F61.0025 - EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL JOÃO PESSOA NO ESTADO DA PARAÍBA FISCALIZAÇÃO: OBRAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL JOÃO PESSOA - PB							
PB	Em andamento.	R\$ 12.059,61	R\$ 7.987,61	R\$ 13.693,50	7.955/2007-7	Não	

**Tribunal de Contas da União**

Secretaria Geral de Controle Externo - SEGECEX

Secretaria de Fiscalização de Obras e Patrimônio da União - SECOB

Relatório de Dados Básicos - classificado por Programa de Trabalho

Relatório de PTs - Dados Básicos Ano: 2007

Programa de Trabalho		Descrição da Fiscalização	Valores da União em 2006 ( em R\$1000)		Valor para Conclusão	Processo	Indícios de Irregularidades Graves com Paralisação
UF	Situação		Orçado	Liquidado			
<b><u>26.781.0631.1J92.0029</u></b>							
9.701/2007-4 - 26.781.0631.1J92.0029 - EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE SALVADOR (BA) NO ESTADO DA BAHIA FISCALIZAÇÃO: NOVA TORRE DE CONTROLE DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE SALVADOR.							
BA	Não iniciado.			R\$ 15.000,00	9.701/2007-4	Não	
<b><u>26.781.0631.1J98.0051</u></b>							
8.664/2007-4 - 26.781.0631.1J98.0051 - ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA DO AEROPORTO DE CUIABÁ (MT) NO ESTADO DO MATO GROSSO FISCALIZAÇÃO: OBRAS NO AEROPORTO DE CUIABÁ - MT							
MT	Paralisado.	R\$ 13.946,83	R\$ 12.685,72	R\$ 38.500,00	8.664/2007-4	Não	
<b><u>26.781.0631.1J99.0035</u></b>							
9.766/2007-9 - 26.781.0631.1J99.0035 - ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS (SP) NO ESTADO DE SÃO PAULO FISCALIZAÇÃO: CONSTRUÇÃO DO TPS 3 - AEROPORTO DE GUARULHOS - SP							
SP	Não iniciado.			R\$ 1.126.345,75	9.766/2007-9	Sim	
<b><u>26.781.0631.1K00.0035</u></b>							
7.849/2007-4 - 26.781.0631.1K00.0035 - ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONGONHAS (SP) NO ESTADO DE SÃO PAULO FISCALIZAÇÃO: MELHORAMENTOS NO AEROPORTO DE CONGONHAS - SP							
SP	Em andamento.	R\$ 71.018,38	R\$ 67.630,16	R\$ 37.399,31	7.849/2007-4	Não	

**26.781.0631.1K60.0035**

Programa de Trabalho		Descrição da Fiscalização		Valores da União em 2006 ( em R\$1000)		Valor para Conclusão	Processo	Indícios de Irregularidades Graves com Paralisação
UF	Situação	Orcado	Liquidado					
<b>14.676/2007-0 - 26.781.0631.1K60.0035 - OBRAS COMPLEMENTARES NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS NO ESTADO DE SÃO PAULO</b>								
<b>FISCALIZAÇÃO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO DE GUARULHOS - SP</b>								
SP	Em andamento.	R\$ 90.000,00	R\$ 67.464,17		R\$ 173.738,10		14.676/2007-0	Não
<b><u>26.781.0631.1K61.0032</u></b>								
<b>12.904/2007-9 - 26.781.0631.1K61.0032 - OBRAS COMPLEMENTARES NO AEROPORTO DE VITÓRIA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</b>								
<b>FISCALIZAÇÃO: MELHORAMENTOS NO AEROPORTO DE VITÓRIA - ES</b>								
ES	Paralisado.	R\$ 0,00	R\$ 83.067,44		R\$ 284.305,56		12.904/2007-9	Não
<b><u>26.781.0631.1K64.0052</u></b>								
<b>12.923/2007-4 - 26.781.0631.1K64.0052 - OBRAS COMPLEMENTARES NO AEROPORTO DE GOIÂNIA NO ESTADO DE GOIÁS</b>								
<b>FISCALIZAÇÃO: CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO DE GOIÂNIA / GO</b>								
GO	Paralisado.	R\$ 94.000,00	R\$ 63.831,00		R\$ 236.000,00		12.923/2007-4	Não
<b><u>26.781.0631.1K65.0029</u></b>								
<b>7.511/2007-0 - 26.781.0631.1K65.0029 - OBRAS COMPLEMENTARES NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE SALVADOR NO ESTADO DA BAHIA</b>								
<b>FISCALIZAÇÃO: MELHORIAS DO ACESSO RODOVIÁRIO AO AEROPORTO INTERNACIONAL DE SALVADOR.</b>								
BA	Não iniciado.				R\$ 0,00		7.511/2007-0	Não
<b><u>26.781.9999.9999.9999</u></b>								
<b>13.179/2007-0 - 26.781.9999.9999.9999 - EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA DO AEROPORTO DE CAMPO GRANDE - MS</b>								
<b>FISCALIZAÇÃO: OBRAS NO AEROPORTO DE CAMPO GRANDE - MS</b>								
MS	Concluído.				R\$ 0,00		13.179/2007-0	Não
<b><u>26.782.0220.1D40.0053</u></b>								



**Tribunal de Contas da União**

**Secretaria Geral de Controle Externo - SEGECEX**

**Secretaria de Fiscalização de Obras e Patrimônio da União - SECOB**

**Relatório de Dados Básicos - classificado por Programa de Trabalho**

**Relatório de PTs - Dados Básicos Ano: 2007**

Programa de Trabalho		Descrição da Fiscalização	Valores da União em 2006 ( em R\$1000)		Valor para Conclusão	Processo	Indícios de Irregularidades Graves com Paralisação
UF	Situação		Orçado	Liquidado			
<b>10.384/2007-8 - 26.782.0220.1D40.0053 - RECUPERAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS - KM 0,0 - DIVISA DF/GO - NA BR-040 - NO DISTRITO FEDERAL</b>							
<b>FISCALIZAÇÃO: (PAC) RECUPERAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS - KM 0,0 - DIVISA DF/GO - NA BR-040 - DF</b>							
DF	Em andamento.		R\$ 8.440,91	R\$ 8.257,91	R\$ 0,00	10.384/2007-8	Não
<b><u>26.782.0220.1D43.0017</u></b>							
<b>14.289/2007-7 - 26.782.0220.1D43.0017 - RECUPERAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS - DIVISA MA/TO - WANDERLÂNDIA - NA BR-226 - NO ESTADO DO TOCANTINS NO ESTADO DE TOCANTINS</b>							
<b>FISCALIZAÇÃO: (PAC) RECUPERAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS - DIVISA MA/TO - WANDERLÂNDIA - NA BR-226</b>							
TO	Em andamento.		R\$ 7.503,03	R\$ 5.000,00	R\$ 5.500,26	14.289/2007-7	Não
<b><u>26.782.0220.1E97.0023</u></b>							
<b>12.930/2007-9 - 26.782.0220.1E97.0023 - RECUPERAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS - DIVISA PI/CE - FORTALEZA - NA BR-020 - NO ESTADO DO CEARÁ NO ESTADO DO CEARÁ</b>							
<b>FISCALIZAÇÃO: (PAC) BR-020/CE RECUPERAÇÃO - DIVISA PI/CE - FORTALEZA</b>							
CE	Em andamento.		R\$ 12.286,22	R\$ 6.530,33	R\$ 29.608,49	12.930/2007-9	Sim
<b><u>26.782.0220.1F40.0001</u></b>							
<b>9.765/2007-1 - 26.782.0220.1F40.0001 - OBRAS RODOVIÁRIAS EMERGENCIAIS (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) OPERAÇÃO ESTRADAS</b>							
<b>FISCALIZAÇÃO: OPERAÇÃO ESTRADA: BR-476 - ENTR PR-151 (B)/364 (SÃO MATEUS DO SUL) - ENTR BR-466(A) (PONTE MANOEL RIBAS) - KM 277,9 A 364,2</b>							
PR	Concluído.		R\$ 4.994,09	R\$ 4.682,70	R\$ 0,00	9.765/2007-1	Sim
<b>9.764/2007-4 - 26.782.0220.1F40.0001 - OBRAS RODOVIÁRIAS EMERGENCIAIS (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) OPERAÇÃO ESTRADAS</b>							
<b>FISCALIZAÇÃO: OPERAÇÃO ESTRADA: BR-466 - ENTR BR-476(A) (PONTE MANOEL RIBAS) - ENTR BR-476(B) (DIV PR/SC) (U. DA VIT. / P. UNIÃO) - KM 431,2 A 433,4</b>							
PR	Concluído.		R\$ 2.740,00	R\$ 1.528,01	R\$ 0,00	9.764/2007-4	Sim

**Tribunal de Contas da União**

**Secretaria Geral de Controle Externo - SEGECEX**

**Secretaria de Fiscalização de Obras e Patrimônio da União - SECOB**

**Relatório de Dados Básicos - classificado por Programa de Trabalho**

**Relatório de PTs - Dados Básicos Ano: 2007**

Programa de Trabalho		Descrição da Fiscalização	Valores da União em 2006 ( em R\$1000)		Valor para Conclusão	Processo	Indícios de Irregularidades Graves com Paralisação
UF	Situação		Orçado	Liquidado			
<b>12.527/2007-1 - 26.782.0220.1F40.0001 - OBRAS RODOVIÁRIAS EMERGENCIAIS (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) OPERAÇÃO ESTRADAS FISCALIZAÇÃO: OPERAÇÃO ESTRADA: BR-163/PR - ENTR BR-467(B) (MAL CÂNDIDO RONDON) - ENTR BR-272(B) - KM 282,6 A 346,8</b>							
PR	Concluído.		R\$ 9.040,03	R\$ 7.259,71	R\$ 0,00	12.527/2007-1	Sim
<b>9.763/2007-7 - 26.782.0220.1F40.0001 - OBRAS RODOVIÁRIAS EMERGENCIAIS (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) OPERAÇÃO ESTRADAS FISCALIZAÇÃO: OPERAÇÃO ESTRADA: BR-476 - ENTR PR-428 (LAPA) - ENTR PR-151 (B)/364 (SÃO MATEUS DO SUL) - KM 195,8 A 277,9</b>							
PR	Concluído.		R\$ 5.000,89	R\$ 2.538,38	R\$ 0,00	9.763/2007-7	Sim
<b>12.525/2007-7 - 26.782.0220.1F40.0001 - OBRAS RODOVIÁRIAS EMERGENCIAIS (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) OPERAÇÃO ESTRADAS FISCALIZAÇÃO: OPERAÇÃO ESTRADAS BR-272/PR - PONTE RIO PIQUIRI -KM 537,8 A 567,2</b>							
PR	Concluído.		R\$ 1.775,16	R\$ 1.433,03	R\$ 0,00	12.525/2007-7	Sim
<b>13.101/2007-8 - 26.782.0220.1F40.0001 - OBRAS RODOVIÁRIAS EMERGENCIAIS (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) OPERAÇÃO ESTRADAS FISCALIZAÇÃO: OPERAÇÃO ESTRADA: BR-153 - ACESSO LINS - ENTR BR-369 (DIV SP/PR) - KM 178,3 A 347,7</b>							
SP	Paralisado.		R\$ 4.135,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	13.101/2007-8	Sim
<b>12.526/2007-4 - 26.782.0220.1F40.0001 - OBRAS RODOVIÁRIAS EMERGENCIAIS (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) OPERAÇÃO ESTRADAS FISCALIZAÇÃO: OPERAÇÃO ESTRADA: BR-272 - ENTR PR-182 (FRANCISCO ALVES) - AV THOMAZ LUIZ ZEBALLOS (GUAÍRA) - KM 521,9 A 567,2</b>							
PR	Concluído.		R\$ 703,37	R\$ 633,10	R\$ 0,00	12.526/2007-4	Sim
<b><u>26.782.0220.1J55.0021</u></b>							
<b>13.261/2007-1 - 26.782.0220.1J55.0021 - RECUPERAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS - DIVISA PA/MA - ENTR. BR-226/343 (DIVISA MA/PI) - NA BR-316 - NO ESTADO DO MARANHÃO NO ESTADO DO MARANHÃO FISCALIZAÇÃO: (PAC) BR-316/MA-RECUPERAÇÃO - DIV. PA/MA-ENTR. BR-226/343 (DIV. MA/PI)</b>							
MA	Em andamento.				R\$ 69.165,03	13.261/2007-1	Não

**Tribunal de Contas da União**

**Secretaria Geral de Controle Externo - SEGECEX**

**Secretaria de Fiscalização de Obras e Patrimônio da União - SECOB**

**Relatório de Dados Básicos - classificado por Programa de Trabalho**

**Relatório de PTs - Dados Básicos Ano: 2007**

Programa de Trabalho		Descrição da Fiscalização	Valores da União em 2006 ( em R\$1000)		Valor para Conclusão	Processo	Indícios de Irregularidades Graves com Paralisação
UF	Situação		Orçado	Liquidado			
<b><u>26.782.0220.1J57.0015</u></b>							
13.499/2007-0 - 26.782.0220.1J57.0015 - RECUPERAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS - ENTR. BR-010/308 - DIVISA PA/MA - NA BR-316 - NO ESTADO DO PARÁ FISCALIZAÇÃO: (PAC) BR-316/PA- RECUPERAÇÃO - BR-010/BR-308 - DIV. PA/MA							
PA	Em andamento.		R\$ 27.615,00	R\$ 26.379,97	R\$ 31.602,52	13.499/2007-0	Não
<b><u>26.782.0220.1K10.0029</u></b>							
7.512/2007-8 - 26.782.0220.1K10.0029 - RECUPERAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS - DIVISA SE/BA - DIVISA BA/ES - NA BR-101 - NO ESTADO DA BAHIA NO ESTADO DA BAHIA FISCALIZAÇÃO: (PAC) OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA BR-101, NO SUL DO ESTADO DA BAHIA							
BA	Não iniciado.				R\$ 81.301,24	7.512/2007-8	Não
<b><u>26.782.0220.1K12.0028</u></b>							
17.212/2007-5 - 26.782.0220.1K12.0028 - RECUPERAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS - DIVISA AL/SE - DIVISA SE/BA - NA BR-101 - NO ESTADO DE SERGIPE NO ESTADO DE SERGIPE FISCALIZAÇÃO: (PAC) BR-101/SE - RECUPERAÇÃO (PIR)							
SE	Em andamento.				R\$ 33.421,99	17.212/2007-5	Não
<b><u>26.782.0220.1K18.0024</u></b>							
14.825/2007-2 - 26.782.0220.1K18.0024 - RECUPERAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS - DIVISA CE/RN - NATAL - NA BR-304 - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE FISCALIZAÇÃO: (PAC) BR-304 - ENTRE ANGICOS E NATAL							
RN	Em andamento.		R\$ 9.075,00	R\$ 4.849,34	R\$ 13.314,62	14.825/2007-2	Não
16.325/2007-4 - 26.782.0220.1K18.0024 - RECUPERAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS - DIVISA CE/RN - NATAL - NA BR-304 - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE FISCALIZAÇÃO: (PAC) BR-304/RN - DIV CE/RN - ANGICOS - KM 0 A 150							

**Tribunal de Contas da União**

Secretaria Geral de Controle Externo - SEGECEX

Secretaria de Fiscalização de Obras e Patrimônio da União - SECOB

Relatório de Dados Básicos - classificado por Programa de Trabalho

Relatório de PTs - Dados Básicos Ano: 2007

Programa de Trabalho		Descrição da Fiscalização	Valores da União em 2006 ( em R\$1000)		Valor para Conclusão	Processo	Indícios de Irregularidades Graves com Paralisação
UF	Situação		Orçado	Liquidado			
RN	Em andamento.		R\$ 5.920,00	R\$ 4.833,61	R\$ 12.317,84	16.325/2007-4	Não
<b><u>26.782.0220.1K20.0022</u></b>							
16.205/2007-6 - 26.782.0220.1K20.0022 - RECUPERAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS - DIVISA MA/PI - DIVISA PI/PE - NA BR-316 - NO ESTADO DO PIAUÍ NO ESTADO DO PIAUÍ FISCALIZAÇÃO: (PAC) RECUPERAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS - DIVISA MA/PI - DIVISA PI/PE - NA BR-316 - PI							
PI	Em andamento.		R\$ 8.118,00	R\$ 8.118,00	R\$ 15.316,20	16.205/2007-6	Não
<b><u>26.782.0220.2834.0011</u></b>							
10.298/2007-8 - 26.782.0220.2834.0011 - RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DE RONDÔNIA FISCALIZAÇÃO: (PAC) RESTAURAÇÃO RODOVIAS FEDERAIS / RO							
RO	Em andamento.		R\$ 7.660,80	R\$ 7.574,11	R\$ 11.861,39	10.298/2007-8	Não
<b><u>26.782.0220.2834.0014</u></b>							
17.267/2007-3 - 26.782.0220.2834.0014 - RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DE RORAIMA FISCALIZAÇÃO: (PAC) RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DE RORAIMA							
RR	Em andamento.		R\$ 19.907,20	R\$ 4.907,20	R\$ 74.084,65	17.267/2007-3	Sim
<b><u>26.782.0220.2834.0015</u></b>							
13.498/2007-2 - 26.782.0220.2834.0015 - RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DO PARÁ FISCALIZAÇÃO: (PAC) RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS - PA							
PA	Em andamento.		R\$ 16.241,97	R\$ 15.117,04	R\$ 18.135,68	13.498/2007-2	Não
<b><u>26.782.0220.2834.0022</u></b>							
15.705/2007-9 - 26.782.0220.2834.0022 - RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DO PIAUÍ							

## Tribunal de Contas da União

Secretaria Geral de Controle Externo - SEGECEX

Secretaria de Fiscalização de Obras e Patrimônio da União - SECOB

Relatório de Dados Básicos - classificado por Programa de Trabalho

Relatório de PTs - Dados Básicos Ano: 2007

Programa de Trabalho		Descrição da Fiscalização		Valores da União em 2006 ( em R\$1000)		Valor para Conclusão	Processo	Indícios de Irregularidades Graves com Paralisação
UF	Situação	Orcado	Liquidado					
<b>FISCALIZAÇÃO: (PAC) RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS - PI</b>								
PI	Em andamento.					R\$ 16.200,33	15.705/2007-9	Não
<b><u>26.782.0220.2834.0026</u></b>								
17.264/2007-1 - 26.782.0220.2834.0026 - RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DE PERNAMBUCO								
<b>FISCALIZAÇÃO: (PAC) RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS - PE</b>								
PE	Em andamento.	R\$ 10.910,20	R\$ 10.910,20			R\$ 4.532,51	17.264/2007-1	Não
<b><u>26.782.0220.2834.0031</u></b>								
16.944/2007-2 - 26.782.0220.2834.0031 - RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS								
<b>FISCALIZAÇÃO: (PAC) RESTAURAÇÃO DA BR-265/MG - TRECHO: ENTR. BR-116/356/MG (MURIAÉ) - DIV. MG/SP; SUBTRECHO: ENTR. MG-135/338 (BARBACENA) - ENTR. BR-383/494 (SÃO JOÃO DEL REY); SEGMENTO: KM 202,20 AO KM 257,00.</b>								
MG	Em andamento.	R\$ 42.667,20	R\$ 42.667,20			R\$ 14.422,76	16.944/2007-2	Não
<b><u>26.782.0220.2834.0032</u></b>								
8.180/2007-0 - 26.782.0220.2834.0032 - RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO								
<b>FISCALIZAÇÃO: (PAC) RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS - ES</b>								
ES	Em andamento.	R\$ 6.910,20	R\$ 5.545,20			R\$ 12.424,00	8.180/2007-0	Sim
<b><u>26.782.0220.2834.0033</u></b>								
15.057/2007-7 - 26.782.0220.2834.0033 - RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO								
<b>FISCALIZAÇÃO: (PAC) OBRAS EMERGENCIAIS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NA RODOVIA BR-354/RJ</b>								
RJ	Em andamento.					R\$ 461,42	15.057/2007-7	Não
<b><u>26.782.0220.2834.0042</u></b>								

**Tribunal de Contas da União**

**Secretaria Geral de Controle Externo - SEGECEX**

**Secretaria de Fiscalização de Obras e Patrimônio da União - SECOB**

**Relatório de Dados Básicos - classificado por Programa de Trabalho**

**Relatório de PTs - Dados Básicos Ano: 2007**

Programa de Trabalho		Descrição da Fiscalização	Valores da União em 2006 ( em R\$1000)		Valor para Conclusão	Processo	Indícios de Irregularidades Graves com Paralisação
UF	Situação		Orçado	Liquidado			
<b>17.111/2007-2 - 26.782.0220.2834.0042 - RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DE SANTA CATARINA</b>							
<b>FISCALIZAÇÃO: (PAC) RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS - SC</b>							
SC	Em andamento.	R\$ 61.926,60	R\$ 60.276,60	R\$ 80.000,00	17.111/2007-2	<b>Não</b>	
<b><u>26.782.0220.2834.0052</u></b>							
<b>14.671/2007-4 - 26.782.0220.2834.0052 - RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DE GOIÁS</b>							
<b>FISCALIZAÇÃO: (PAC) BR-060/GO-RECUPERAÇÃO RIO VERDE-JATAÍ (KM 381,9 - KM 465,9)</b>							
GO	Paralisado.	R\$ 398,05	R\$ 357,41	R\$ 80,05	14.671/2007-4	<b>Não</b>	
<b><u>26.782.0220.2841.0013</u></b>							
<b>8.133/2007-0 - 26.782.0220.2841.0013 - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E ROTINEIRA DE RODOVIAS NO ESTADO DO AMAZONAS</b>							
<b>FISCALIZAÇÃO: (PAC) CONSERVACAO/RECUPERACAO DA BR-174/AM, TRECHO MANAUS - DIV. AM/RR, SUBTRECHO RIO ABONA - RIO ALALAU</b>							
AM	Em andamento.	R\$ 9.364,80	R\$ 1.633,55	R\$ 7.539,57	8.133/2007-0	<b>Não</b>	
<b><u>26.782.0220.2841.0015</u></b>							
<b>13.500/2007-2 - 26.782.0220.2841.0015 - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E ROTINEIRA DE RODOVIAS NO ESTADO DO PARÁ</b>							
<b>FISCALIZAÇÃO: (PAC) CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS - PA</b>							
PA	Em andamento.	R\$ 12.436,80	R\$ 11.558,42	R\$ 257.357,71	13.500/2007-2	<b>Não</b>	
<b><u>26.782.0220.2841.0022</u></b>							
<b>16.206/2007-3 - 26.782.0220.2841.0022 - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E ROTINEIRA DE RODOVIAS NO ESTADO DO PIAUÍ</b>							
<b>FISCALIZAÇÃO: (PAC) CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E ROTINEIRA - PI</b>							
PI	Em andamento.	R\$ 8.266,20	R\$ 9.257,64	R\$ 9.332,10	16.206/2007-3	<b>Não</b>	
<b><u>26.782.0220.2841.0023</u></b>							

Programa de Trabalho		Descrição da Fiscalização	Valores da União em 2006 ( em R\$1000)		Valor para Conclusão	Processo	Indícios de Irregularidades Graves com Paralisação
UF	Situação		Orçado	Liquidado			
<b>17.182/2007-4 - 26.782.0220.2841.0023 - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E ROTINEIRA DE RODOVIAS NO ESTADO DO CEARÁ</b>							
<b>FISCALIZAÇÃO: (PAC) CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS/CE</b>							
CE	Em andamento.		R\$ 5.380,20	R\$ 6.025,82	R\$ 4.964,56	17.182/2007-4	Não
<b><u>26.782.0220.2841.0026</u></b>							
<b>16.452/2007-7 - 26.782.0220.2841.0026 - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E ROTINEIRA DE RODOVIAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO</b>							
<b>FISCALIZAÇÃO: (PAC) CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E ROTINEIRA DE RODOVIAS - PE</b>							
PE	Em andamento.		R\$ 5.851,20	R\$ 6.553,34	R\$ 12.044,68	16.452/2007-7	Não
<b><u>26.782.0220.2841.0029</u></b>							
<b>11.948/2007-9 - 26.782.0220.2841.0029 - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E ROTINEIRA DE RODOVIAS NO ESTADO DA BAHIA</b>							
<b>FISCALIZAÇÃO: (PAC) CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS - BA</b>							
BA	Em andamento.				R\$ 20.591,95	11.948/2007-9	Não
<b><u>26.782.0220.2841.0032</u></b>							
<b>14.804/2007-2 - 26.782.0220.2841.0032 - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E ROTINEIRA DE RODOVIAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</b>							
<b>FISCALIZAÇÃO: (PAC) CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E ROTINEIRA DE RODOVIAS FEDERAIS - ES</b>							
ES	Em andamento.				R\$ 10.530,00	14.804/2007-2	Não
<b><u>26.782.0220.2841.0033</u></b>							
<b>13.006/2007-9 - 26.782.0220.2841.0033 - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E ROTINEIRA DE RODOVIAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO</b>							
<b>FISCALIZAÇÃO: (PAC) BR-101/RJ - TRECNO ENTRE O ENTR. BR-465/RJ E O ENTR. BR-494/RJ - KM 390 A 495</b>							
RJ	Em andamento.				R\$ 479,17	13.006/2007-9	Não
<b><u>26.782.0220.2841.0041</u></b>							

**Tribunal de Contas da União**

**Secretaria Geral de Controle Externo - SEGECEX**

**Secretaria de Fiscalização de Obras e Patrimônio da União - SECOB**

**Relatório de Dados Básicos - classificado por Programa de Trabalho**

**Relatório de PTs - Dados Básicos Ano: 2007**

Programa de Trabalho		Descrição da Fiscalização		Valores da União em 2006 ( em R\$1000)		Valor para Conclusão	Processo	Indícios de Irregularidades Graves com Paralisação
UF	Situação	Orcado	Liquidado					
<b>14.312/2007-7 - 26.782.0220.2841.0041 - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E ROTINEIRA DE RODOVIAS NO ESTADO DO PARANÁ</b>								
<b>FISCALIZAÇÃO: (PAC) CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E ROTINEIRA DE RODOVIAS - PR</b>								
PR	Em andamento.					R\$ 2.321,39	14.312/2007-7	Sim
<b><u>26.782.0220.2841.0042</u></b>								
<b>12.380/2007-8 - 26.782.0220.2841.0042 - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E ROTINEIRA DE RODOVIAS NO ESTADO DE SANTA CATARINA</b>								
<b>FISCALIZAÇÃO: (PAC) CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E ROTINEIRA DE RODOVIAS - SC</b>								
SC	Em andamento.	R\$ 9.624,20	R\$ 10.779,10			R\$ 13.308,37	12.380/2007-8	Não
<b><u>26.782.0220.2841.0052</u></b>								
<b>15.664/2007-4 - 26.782.0220.2841.0052 - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E ROTINEIRA DE RODOVIAS NO ESTADO DE GOIÁS</b>								
<b>FISCALIZAÇÃO: (PAC) CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E ROTINEIRA DE RODOVIAS - GO</b>								
GO	Em andamento.	R\$ 17.464,14	R\$ 17.464,14			R\$ 14.603,53	15.664/2007-4	Não
<b><u>26.782.0220.2841.0053</u></b>								
<b>13.254/2007-7 - 26.782.0220.2841.0053 - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E ROTINEIRA DE RODOVIAS NO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>FISCALIZAÇÃO: (PAC) BR-060 - ENTR BR-251/DF-001 (BRASÍLIA) - DIV DF/GO</b>								
DF	Em andamento.	R\$ 1.057,20	R\$ 968,86			R\$ 5.206,80	13.254/2007-7	Não
<b>13.255/2007-4 - 26.782.0220.2841.0053 - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E ROTINEIRA DE RODOVIAS NO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>FISCALIZAÇÃO: (PAC) RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BR-020 DF/GO - PIR IV</b>								
DF	Em andamento.	R\$ 7.034,10	R\$ 6.455,34			R\$ 0,03	13.255/2007-4	Não
<b><u>26.782.0220.3E02.0002</u></b>								
<b>13.781/2007-1 - 26.782.0220.3E02.0002 - RECUPERAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS - DIVISA GO/MG - JUIZ DE FORA - NA BR-040 - NO ESTADO DE MINAS</b>								



**Tribunal de Contas da União**

**Secretaria Geral de Controle Externo - SEGECEX**

**Secretaria de Fiscalização de Obras e Patrimônio da União - SECOB**

**Relatório de Dados Básicos - classificado por Programa de Trabalho**

**Relatório de PTs - Dados Básicos Ano: 2007**

Programa de Trabalho		Descrição da Fiscalização	Valores da União em 2006 ( em R\$1000)		Valor para Conclusão	Processo	Indícios de Irregularidades Graves com Paralisação
UF	Situação		Orçado	Liquidado			
<b>GERAIS MINAS GERAIS</b>							
<b>FISCALIZAÇÃO: (PAC) RECUPERAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS - DIVISA GO/MG - JUIZ DE FORA - NA BR-040</b>							
MG	Em andamento.		R\$ 29.918,35	R\$ 33.846,01	R\$ 9.914,63	13.781/2007-1	<b>Não</b>
<b><u>26.782.0220.3E05.0029</u></b>							
<b>15.669/2007-0 - 26.782.0220.3E05.0029 - RECUPERAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS - ENTRONCAMENTO BA-306 (P/ CHORROCHO) - DIVISA BA/MG - NA BR-116 - NO ESTADO DA BAHIA NO ESTADO DA BAHIA</b>							
<b>FISCALIZAÇÃO: (PAC) BR-116/BA RECUPERAÇÃO - ENTR. BA-306- DIVISA BA/MG</b>							
BA	Em andamento.		R\$ 40.329,81	R\$ 37.523,31	R\$ 12.739,29	15.669/2007-0	<b>Não</b>
<b><u>26.782.0220.3E07.0031</u></b>							
<b>13.782/2007-9 - 26.782.0220.3E07.0031 - RECUPERAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS - DIVISA BA/MG - DIVISA MG/RJ - NA BR-116 - NO ESTADO DE MINAS GERAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS</b>							
<b>FISCALIZAÇÃO: (PAC) BR-116/MG RECUPERAÇÃO - DIVISA BA/MG - DIVISA MG/RJ</b>							
MG	Em andamento.		R\$ 32.219,00	R\$ 20.617,05	R\$ 22.949,82	13.782/2007-9	<b>Não</b>
<b><u>26.782.0220.3E10.0041</u></b>							
<b>11.319/2007-4 - 26.782.0220.3E10.0041 - RECUPERAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS - DIVISA SP/PR - DIVISA PR/SC - NA BR-116 - NO ESTADO DO PARANÁ NO ESTADO DO PARANÁ</b>							
<b>FISCALIZAÇÃO: (PAC) BR-116/PR RECUPERAÇÃO - DIVISA SP/PR - DIVISA PR/SC</b>							
PR	Em andamento.		R\$ 12.286,22	R\$ 12.286,22	R\$ 20.500,00	11.319/2007-4	<b>Não</b>
<b><u>26.782.0220.3E12.0052</u></b>							
<b>12.922/2007-7 - 26.782.0220.3E12.0052 - RECUPERAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS - DIVISA TO/GO - DIVISA GO/MG - NA BR-153 - NO ESTADO DE GOIÁS NO ESTADO DE GOIÁS</b>							
<b>FISCALIZAÇÃO: (PAC) BR-153/GO RECUPERAÇÃO - DIVISA TO/GO - DIVISA GO/MG</b>							

**Tribunal de Contas da União**

Secretaria Geral de Controle Externo - SEGECEX

Secretaria de Fiscalização de Obras e Patrimônio da União - SECOB

Relatório de Dados Básicos - classificado por Programa de Trabalho

Relatório de PTs - Dados Básicos Ano: 2007

Programa de Trabalho		Descrição da Fiscalização		Valores da União em 2006 ( em R\$1000)		Valor para Conclusão	Processo	Indícios de Irregularidades Graves com Paralisação
UF	Situação	Orçado	Liquidado					
GO	Em andamento.					R\$ 2.204,28	12.922/2007-7	Não
<b><u>26.782.0220.3E13.0031</u></b>								
12.489/2007-9 - 26.782.0220.3E13.0031 - RECUPERAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS - DIVISA GO/MG - DIVISA MG/SP - NA BR-153 - NO ESTADO DE MINAS GERAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS FISCALIZAÇÃO: (PAC) RECUPERAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS - DIVISA GO/MG - DIVISA MG/SP - NA BR-153								
MG	Em andamento.	R\$ 19.486,73	R\$ 22.781,73			R\$ 0,06	12.489/2007-9	Não
<b><u>26.782.0220.3E17.0017</u></b>								
14.963/2007-9 - 26.782.0220.3E17.0017 - RECUPERAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS - DIVISA PA/TO - DIVISA TO/GO - NA BR-153 - NO ESTADO DO TOCANTINS NO ESTADO DO TOCANTINS FISCALIZAÇÃO: BR-153/TO RECUPERAÇÃO - DIVISA PA/TO - DIVISA TO/GO								
TO	Em andamento.	R\$ 12.330,57	R\$ 12.130,57			R\$ 29.233,80	14.963/2007-9	Não
<b><u>26.782.0220.3E18.0052</u></b>								
15.035/2007-0 - 26.782.0220.3E18.0052 - RECUPERAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS - DIVISA MT/GO - ENTRONCAMENTO BR-060 /364 - NA BR-158 - NO ESTADO DE GOIÁS NO ESTADO DE GOIÁS FISCALIZAÇÃO: (PAC) BR-158 - RECUPERAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS - DIVISA MT/GO - ENTRONCAMENTO BR-060 /364 -GO								
GO	Em andamento.	R\$ 15.008,88	R\$ 19.365,82			R\$ 3.200,00	15.035/2007-0	Não
<b><u>26.782.0220.3E19.0054</u></b>								
10.341/2007-0 - 26.782.0220.3E19.0054 - RECUPERAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS - DIVISA GO/MS - TRÊS LAGOAS - NA BR-158 - NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL FISCALIZAÇÃO: (PAC) BR-158/MS - RECUPERAÇÃO KM 0,0 - 194,7 - CASSILÂNDIA - SELVÍRIA								
MS	Em andamento.	R\$ 36.858,66	R\$ 35.091,72			R\$ 85.806,54	10.341/2007-0	Não

**Tribunal de Contas da União**

Secretaria Geral de Controle Externo - SEGECEX

Secretaria de Fiscalização de Obras e Patrimônio da União - SECOB

Relatório de Dados Básicos - classificado por Programa de Trabalho

Relatório de PTs - Dados Básicos Ano: 2007

Programa de Trabalho		Descrição da Fiscalização	Valores da União em 2006 ( em R\$1000)		Valor para Conclusão	Processo	Indícios de Irregularidades Graves com Paralisação
UF	Situação		Orçado	Liquidado			
<b><u>26.782.0220.3E23.0054</u></b>							
8.611/2007-0 - 26.782.0220.3E23.0054 - RECUPERAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS - DIVISA PR/MS - DIVISA MS/MT - NA BR-163 - NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL							
FISCALIZAÇÃO: (PAC) BR-163/MS - RECUPERAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS - DIV. PR/MS - DIV. MS/MT							
MS	Em andamento.	R\$ 45.934,51	R\$ 32.596,14	R\$ 62.705,71	8.611/2007-0	Não	
<b><u>26.782.0220.3E27.0023</u></b>							
14.761/2007-3 - 26.782.0220.3E27.0023 - RECUPERAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS - FORTALEZA - DIVISA CE/PI - NA BR-222 - NO ESTADO DO CEARÁ NO ESTADO DO CEARÁ							
FISCALIZAÇÃO: (PAC) RECUPERAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS - FORTALEZA - DIVISA CE/PI - NA BR-222							
CE	Em andamento.	R\$ 12.404,39	R\$ 12.404,39	R\$ 13.567,87	14.761/2007-3	Não	
<b><u>26.782.0220.3E31.0029</u></b>							
18.407/2007-0 - 26.782.0220.3E31.0029 - RECUPERAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS - ENTRONCAMENTO BR-116 - ENTRONCAMENTO BA-460 - NA BR-242 - NO ESTADO DA BAHIA NO ESTADO DA BAHIA							
FISCALIZAÇÃO: (PAC) BR-242/BA RECUPERAÇÃO - ENTR. BR-116 - ENTR. BA-460							
BA	Em andamento.	R\$ 16.319,10	R\$ 0,00	R\$ 2.310,08	18.407/2007-0	Não	
<b><u>26.782.0220.3E33.0032</u></b>							
8.182/2007-5 - 26.782.0220.3E33.0032 - RECUPERAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS - VITÓRIA - DIVISA ES/MG - NA BR-262 - NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO							
FISCALIZAÇÃO: (PAC) ADEQUAÇÃO DE ACESSOS RODOVIÁRIOS NO CORREDOR LESTE BR-262/ES - EM VITÓRIA (SUL)							
ES	Paralisado.	R\$ 5.510,04	R\$ 0,00	R\$ 4.141,98	8.182/2007-5	Sim	

**26.782.0220.3E34.0031**

**Tribunal de Contas da União**

**Secretaria Geral de Controle Externo - SEGECEX**

**Secretaria de Fiscalização de Obras e Patrimônio da União - SECOB**

**Relatório de Dados Básicos - classificado por Programa de Trabalho**

**Relatório de PTs - Dados Básicos Ano: 2007**

Programa de Trabalho		Descrição da Fiscalização	Valores da União em 2006 ( em R\$1000)		Valor para Conclusão	Processo	Indícios de Irregularidades Graves com Paralisação
UF	Situação		Orçado	Liquidado			
<b>13.783/2007-6 - 26.782.0220.3E34.0031 - RECUPERAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS - DIVISA ES/MG - DIVISA MG/SP - NA BR-262 - NO ESTADO DE MINAS GERAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS</b>							
<b>FISCALIZAÇÃO: (PAC) BR-262/MG RECUPERAÇÃO - DIVISA ES/MG - DIVISA MG/SP</b>							
MG	Em andamento.		R\$ 31.532,27	R\$ 7.828,45	R\$ 2.173,51	13.783/2007-6	<b>Não</b>
<b><u>26.782.0220.3E35.0054</u></b>							
<b>16.983/2007-0 - 26.782.0220.3E35.0054 - RECUPERAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS - DIVISA SP/MS - CORUMBÁ - NA BR-262 - NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL</b>							
<b>FISCALIZAÇÃO: (PAC) BR-262/MS RECUPERAÇÃO - DIVISA SP/MS - CORUMBÁ</b>							
MS	Em andamento.		R\$ 57.478,78	R\$ 5.368,73	R\$ 10.258,71	16.983/2007-0	<b>Não</b>
<b><u>26.782.0220.3E40.0052</u></b>							
<b>14.670/2007-7 - 26.782.0220.3E40.0052 - RECUPERAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS - DIVISA MG/GO - DIVISA GO/MT - NA BR-364 - NO ESTADO DE GOIÁS NO ESTADO DE GOIÁS</b>							
<b>FISCALIZAÇÃO: (PAC) RECUPERAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS - DIVISA MG/GO - DIVISA GO/MT - NA BR-364</b>							
GO	Em andamento.				R\$ 170,96	14.670/2007-7	<b>Não</b>
<b><u>26.782.0220.3E42.0011</u></b>							
<b>18.620/2007-3 - 26.782.0220.3E42.0011 - RECUPERAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS - DIVISA MT/RO - DIVISA RO/AC - NA BR-364 - NO ESTADO DE RONDÔNIA NO ESTADO DE RONDÔNIA</b>							
<b>FISCALIZAÇÃO: (PAC) BR-364 - RECUPERAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS - DIVISA MT/RO - DIVISA RO/AC</b>							
RO	Em andamento.		R\$ 6.187,46	R\$ 2.988,81	R\$ 11.111,76	18.620/2007-3	<b>Não</b>
<b><u>26.782.0220.3E44.0031</u></b>							
<b>7.489/2007-8 - 26.782.0220.3E44.0031 - RECUPERAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS - MONTES CLAROS - DIVISA MG/GO - NA BR-365 - NO ESTADO DE MINAS GERAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS</b>							

## Tribunal de Contas da União

Secretaria Geral de Controle Externo - SEGECEX

Secretaria de Fiscalização de Obras e Patrimônio da União - SECOB

Relatório de Dados Básicos - classificado por Programa de Trabalho

Relatório de PTs - Dados Básicos Ano: 2007

Programa de Trabalho		Descrição da Fiscalização	Valores da União em 2006 ( em R\$1000)		Valor para Conclusão	Processo	Indícios de Irregularidades Graves com Paralisação
UF	Situação		Orçado	Liquidado			
<b>FISCALIZAÇÃO: (PAC) BR-365/MG RECUPERAÇÃO - MONTES CLAROS - DIVISA MG/GO</b>							
MG	Em andamento.		R\$ 25.405,58	R\$ 31.378,03	R\$ 1.009,35	7.489/2007-8	Não
<b><u>26.782.0220.7E81.0056</u></b>							
11.916/2007-5 - 26.782.0220.7E81.0056 - RESTAURAÇÃO DO TRECHO ENTRONCAMENTO BR-262 - DIVINÓPOLIS - OLIVEIRA - ENTRONCAMENTO BR-381(E ACESSO NORTE) - NA BR-494 - NO ESTADO DE MINAS GERAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS							
<b>FISCALIZAÇÃO: (PAC) BR-494/MG - RESTAURAÇÃO ENTR. BR-262 - DIVINÓPOLIS - OLIVEIRA - ENTR. BR-381(E ACESSO NORTE)</b>							
MG	Em andamento.				R\$ 44.050,81	11.916/2007-5	Sim
<b><u>26.782.0229.1B94.0029</u></b>							
15.470/2007-0 - 26.782.0229.1B94.0029 - CONSTRUÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - DIVISA PI/BA - BARREIRAS - NA BR-135 - NO ESTADO DA BAHIA NO ESTADO DA BAHIA							
<b>FISCALIZAÇÃO: (PAC) BR-135/BA - DIVISA PI/BA - R. DAS NEVES - S. DESIDÉRIO - DIVISA BA/MG</b>							
BA	Em andamento.		R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 8.411,67	15.470/2007-0	Não
<b><u>26.782.0229.1C09.0029</u></b>							
15.469/2007-0 - 26.782.0229.1C09.0029 - CONSTRUÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - SÃO DESIDÉRIO - DIVISA BA/MG - NA BR-135							
<b>FISCALIZAÇÃO: (PAC) CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-135 TRECHO SÃO DESIDÉRIO - DIVISA BA/MG - BA</b>							
BA	Em andamento.		R\$ 44.461,50	R\$ 22.500,00	R\$ 72.913,91	15.469/2007-0	Não
<b><u>26.782.0229.1K19.0028</u></b>							
14.227/2007-4 - 26.782.0229.1K19.0028 - ADEQUAÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - ENTRONCAMENTO BR-235 - PEDRA BRANCA - NA BR-101 - NO ESTADO DO SERGIPE NO ESTADO DE SERGIPE							
<b>FISCALIZAÇÃO: (PAC) BR-101/SE - ADEQUAÇÃO: DIVISA AL/SE - DIVISA SE/BA</b>							
SE	Em andamento.		R\$ 15.100,00	R\$ 0,00	R\$ 40.019,42	14.227/2007-4	Não

## Tribunal de Contas da União

Secretaria Geral de Controle Externo - SEGECEX

Secretaria de Fiscalização de Obras e Patrimônio da União - SECOB

Relatório de Dados Básicos - classificado por Programa de Trabalho

Relatório de PTs - Dados Básicos Ano: 2007

Programa de Trabalho		Descrição da Fiscalização	Valores da União em 2006 ( em R\$1000)		Valor para Conclusão	Processo	Índícios de Irregularidades Graves com Paralisação
UF	Situação		Orçado	Liquidado			
<b><u>26.782.0230.11W7.0101</u></b>							
10.309/2007-3 - 26.782.0230.11W7.0101 - CONSTRUÇÃO DE CONTORNOS RODOVIÁRIOS NA BR-259/ES - CONTORNO DE COLATINA - ES FISCALIZAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CONTORNOS RODOVIÁRIOS NO CORREDOR LESTE / BR-259/ES - CONSTRUÇÃO DE CONTORNO EM COLATINA							
ES	Em andamento.		R\$ 13.500,00	R\$ 8.590,00	R\$ 17.911,95	10.309/2007-3	Não
<b><u>26.782.0230.12ER.0032</u></b>							
15.016/2007-4 - 26.782.0230.12ER.0032 - ADEQUAÇÃO DO CONTORNO RODOVIÁRIO DE VITÓRIA - BR 101 - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO FISCALIZAÇÃO: (PAC) BR-101/ES - ADEQUAÇÃO DO CONTORNO RODOVIÁRIO DE VITÓRIA - ES							
ES	Não iniciado.		R\$ 0,00	R\$ 121,66	R\$ 0,00	15.016/2007-4	Não
<b><u>26.782.0230.1304.0031</u></b>							
7.484/2007-1 - 26.782.0230.1304.0031 - ADEQUAÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - DIVISA MG/SP - DIVISA MG/GO - NA BR-050 - NO ESTADO DE MINAS GERAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS FISCALIZAÇÃO: (PAC) BR-050/MG - ADEQUAÇÃO: DIVISA GO/MG - DIVISA MG/SP							
MG	Em andamento.		R\$ 23.322,45	R\$ 23.322,45	R\$ 66.000,00	7.484/2007-1	Não
<b><u>26.782.0230.1B97.0031</u></b>							
15.003/2007-6 - 26.782.0230.1B97.0031 - ADEQUAÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - BELO HORIZONTE - DIVISA SP/MG - NA BR-381 - NO ESTADO DE MINAS GERAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS FISCALIZAÇÃO: (PAC) BR-381/SP - ADEQUAÇÃO DIVISA MG/SP - ENTRONCAMENTO BR-116							
MG	Em andamento.		R\$ 12.857,00	R\$ 1.071,00	R\$ 29.826,53	15.003/2007-6	Não
<b><u>26.782.0230.1B98.0031</u></b>							
7.978/2007-1 - 26.782.0230.1B98.0031 - ADEQUAÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - GOVERNADOR VALADARES - BELO HORIZONTE - NA BR-381 - NO ESTADO DE MINAS GERAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS							

## Tribunal de Contas da União

Secretaria Geral de Controle Externo - SEGECEX

Secretaria de Fiscalização de Obras e Patrimônio da União - SECOB

Relatório de Dados Básicos - classificado por Programa de Trabalho

Relatório de PTs - Dados Básicos Ano: 2007

Programa de Trabalho		Descrição da Fiscalização	Valores da União em 2006 ( em R\$1000)		Valor para Conclusão	Processo	Indícios de Irregularidades Graves com Paralisação
UF	Situação		Orçado	Liquidado			
<b>FISCALIZAÇÃO: (PAC) BR-381/MG - ADEQUAÇÃO DE TRECHOS - ANTÔNIO DIAS - NOVA ERA</b>							
MG	Paralisado.		R\$ 60.746,79	R\$ 56.553,08	R\$ 26.924,37	7.978/2007-1	Sim
<b><u>26.782.0230.3E50.0033</u></b>							
15.058/2007-4 - 26.782.0230.3E50.0033 - ADEQUAÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - ENTRADA BR-101 (MANILHA) - ENTRADA BR-116 (SANTA GUILHERMINA) - NA BR-493 - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO							
<b>FISCALIZAÇÃO: (PAC) BR-493 - ADEQUAÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - ENTRADA BR-101 (MANILHA) - ENTRADA BR-116 (SANTA GUILHERMINA) - RJ</b>							
RJ	Não iniciado.		R\$ 8.159,55	R\$ 138,76	R\$ 149.980,55	15.058/2007-4	Não
<b><u>26.782.0230.7150.0101</u></b>							
11.876/2007-8 - 26.782.0230.7150.0101 - CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-342 NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - ENTRONCAMENTO BR-101/ES - NOVA VENÉCIA - ECOPORANGA - DIVISA ES/MG - ES							
<b>FISCALIZAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NO CORREDOR LESTE / BR-342/ES - ENTRONCAMENTO BR-101 - DIVISA ES/MG</b>							
ES	Paralisado.		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 144.626,37	11.876/2007-8	Sim
<b><u>26.782.0230.7152.0031</u></b>							
8.834/2007-6 - 26.782.0230.7152.0031 - CONSTRUÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - DIVISA RJ/MG - ILCÍNEA - DIVISA MG/SP - NA BR-265 - NO ESTADO DE MINAS GERAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS							
<b>FISCALIZAÇÃO: (PAC) CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NO CORREDOR LESTE / BR-265/MG - DIVISA RJ/MG - ILCINÉIA - DIVISA MG/SP</b>							
MG	Em andamento.		R\$ 39.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 102.823,47	8.834/2007-6	Sim
<b><u>26.782.0230.7630.0033</u></b>							
15.052/2007-0 - 26.782.0230.7630.0033 - ADEQUAÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - SANTA CRUZ - MANGARATIBA - NA BR-101 - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO							
<b>FISCALIZAÇÃO: (PAC) BR-101/RJ - ADEQUAÇÃO SANTA CRUZ - ITACURUSSÁ - MANGARATIBA</b>							

**Tribunal de Contas da União**

Secretaria Geral de Controle Externo - SEGECEX

Secretaria de Fiscalização de Obras e Patrimônio da União - SECOB

Relatório de PTs - Dados Básicos Ano: 2007

Relatório de Dados Básicos - classificado por Programa de Trabalho

Programa de Trabalho	Descrição da Fiscalização	Valores da União em 2006 ( em R\$1000)		Valor para Conclusão	Processo	Indícios de Irregularidades Graves com Paralisação
		Orçado	Liquidado			
RJ	Em andamento.	R\$ 56.272,76	R\$ 56.272,76	R\$ 145.696,09	15.052/2007-0	Não
<b>26.782.0230.7E87.0056</b>						
8.551/2007-0 - 26.782.0230.7E87.0056 - CONSTRUÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - ENTRONCAMENTO BR-153 - DIVISA MG/GO - NA BR-364 - NO ESTADO DE MINAS GERAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS FISCALIZAÇÃO: (PAC) BR-153/MG - ADEQUAÇÃO DE TRECHOS - DIVISA GO/MG - ENTRONCAMENTO BR-365 (TREVO)						
MG	Paralisado.			R\$ 112.644,51	8.551/2007-0	Não
<b>26.782.0230.7E88.0056</b>						
14.739/2007-2 - 26.782.0230.7E88.0056 - ADEQUAÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - ENTRONCAMENTO MG-424 - SETE LAGOAS - ENTRONCAMENTO MG-420 - NA BR-040 - NO ESTADO DE MINAS GERAIS FISCALIZAÇÃO: (PAC) ADEQUAÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - ENTR. MG-424/MG-420 - BR-040						
MG	Não iniciado.			R\$ 181.636,01	14.739/2007-2	Não
<b>26.782.0230.7F18.0058</b>						
9.138/2007-1 - 26.782.0230.7F18.0058 - CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO TRECHO MUQUI-BOM JESUS DO NORTE - BR-393 - ES FISCALIZAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-393/ES - TRECHO BOM JESUS - CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM - ES						
ES	Em andamento.	R\$ 25.000,00	R\$ 6.280,01	R\$ 171.771,28	9.138/2007-1	Sim
<b>26.782.0231.1344.0035</b>						
18.412/2007-0 - 26.782.0231.1344.0035 - ADEQUAÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - SÃO PAULO - DIVISA SP/PR - NA BR-116 - NO ESTADO DE SÃO PAULO NO ESTADO DE SÃO PAULO FISCALIZAÇÃO: (PAC) DUPLICAÇÃO DA BR 116/SP - RÉGIS BITTENCOURT.						
SP	Em andamento.			R\$ 250,50	18.412/2007-0	Não



**Tribunal de Contas da União**

Secretaria Geral de Controle Externo - SEGECEX

Secretaria de Fiscalização de Obras e Patrimônio da União - SECOB

Relatório de PTs - Dados Básicos Ano: 2007

Relatório de Dados Básicos - classificado por Programa de Trabalho

Programa de Trabalho	UF	Situação	Descrição da Fiscalização		Valores da União em 2006 ( em R\$1000)		Valor para Conclusão	Processo	Indícios de Irregularidades Graves com Paralisação
			Orçado	Liquidado					
<b><u>26.782.0231.7640.0035</u></b>									
11.868/2007-6 - 26.782.0231.7640.0035 - CONSTRUÇÃO DO RODOANEL - TRECHO SUL - NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - NO ESTADO DE SÃO PAULO NO ESTADO DE SÃO PAULO FISCALIZAÇÃO: (PAC) CONSTRUÇÃO DO RODOANEL - TRECHO SUL - SP									
SP		Não iniciado.	R\$ 266.900,00	R\$ 149.503,80	R\$ 3.515.163,00		11.868/2007-6		Sim
<b><u>26.782.0233.1208.0042</u></b>									
8.127/2007-3 - 26.782.0233.1208.0042 - ADEQUAÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - PALHOÇA - DIVISA SC/RS - NA BR-101 NO ESTADO DE SANTA CATARINA NO ESTADO DE SANTA CATARINA FISCALIZAÇÃO: (PAC) BR-101/SC - ADEQUAÇÃO PALHOÇA - DIVISA SC/RS									
SC		Em andamento.	R\$ 220.964,36	R\$ 186.526,36	R\$ 1.018.127,31		8.127/2007-3		Não
<b><u>26.782.0233.1214.0043</u></b>									
13.651/2007-7 - 26.782.0233.1214.0043 - ADEQUAÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - RIO GRANDE - PELOTAS - NA BR-392 - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL FISCALIZAÇÃO: (PAC) BR-392/RS - ADEQUAÇÃO RIO GRANDE - PELOTAS									
RS		Não iniciado.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 249.009,98		13.651/2007-7		Sim
<b><u>26.782.0233.3766.0043</u></b>									
14.434/2007-0 - 26.782.0233.3766.0043 - ADEQUAÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - DIVISA SC/RS - OSÓRIO/RS - NA BR-101 - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL FISCALIZAÇÃO: (PAC) BR-101/RS - ADEQUAÇÃO DIVISA SC/RS - OSÓRIO									
RS		Em andamento.	R\$ 172.000,00	R\$ 165.601,20	R\$ 277.107,80		14.434/2007-0		Não

**26.782.0233.5E14.0042**

**Tribunal de Contas da União**

**Secretaria Geral de Controle Externo - SEGECEX**

**Secretaria de Fiscalização de Obras e Patrimônio da União - SECOB**

**Relatório de Dados Básicos - classificado por Programa de Trabalho**

**Relatório de PTs - Dados Básicos Ano: 2007**

Programa de Trabalho		Descrição da Fiscalização	Valores da União em 2006 ( em R\$1000)		Valor para Conclusão	Processo	Indícios de Irregularidades Graves com Paralisação
UF	Situação		Orcado	Liquidado			
<b>10.289/2007-9 - 26.782.0233.5E14.0042 - CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS - NA BR-282 - NO ESTADO DE SANTA CATARINA NO ESTADO FISCALIZAÇÃO: (PAC) BR-282/SC - CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS</b>							
SC	Em andamento.		R\$ 44.000,00	R\$ 20.420,00	R\$ 173.000,00	10.289/2007-9	<b>Não</b>
<b><u>26.782.0233.5E53.0041</u></b>							
<b>7.257/2007-3 - 26.782.0233.5E53.0041 - CONSTRUÇÃO DE CONTORNO RODOVIÁRIO - NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - BR-469 - NO ESTADO DO PARANÁ NO ESTADO DO PARANÁ FISCALIZAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS - PR</b>							
PR	Paralisado.		R\$ 37.000,00	R\$ 410,79	R\$ 133.958,56	7.257/2007-3	<b>Sim</b>
<b><u>26.782.0233.7F09.0056</u></b>							
<b>14.871/2007-5 - 26.782.0233.7F09.0056 - CONSTRUÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - PORTO CAMARGO - CRUZEIRO DO OESTE - NA BR-487 - NO ESTADO DO PARANÁ NO ESTADO DO PARANÁ FISCALIZAÇÃO: BR-487/PR CONSTRUÇÃO PORTO CAMARGO - CAMPO MOURÃO</b>							
PR	Paralisado.		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.047,78	14.871/2007-5	<b>Sim</b>
<b><u>26.782.0235.105T.0025</u></b>							
<b>8.612/2007-8 - 26.782.0235.105T.0025 - ADEQUAÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - DIVISA PB/RN - DIVISA PB/PE - NA BR-101 - NO ESTADO DA PARAÍBA NO ESTADO DA PARAÍBA FISCALIZAÇÃO: (PAC) BR-101/PB - ADEQUAÇÃO DIVISA PB/RN-DIVISA PB-PE</b>							
PB	Em andamento.		R\$ 81.783,07	R\$ 53.647,53	R\$ 392.777,57	8.612/2007-8	<b>Sim</b>
<b><u>26.782.0235.1236.0025</u></b>							
<b>8.120/2007-2 - 26.782.0235.1236.0025 - ADEQUAÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - JOÃO PESSOA - CAMPINA GRANDE - NA BR-230 - NO ESTADO DA PARAÍBA NO ESTADO DA PARAÍBA FISCALIZAÇÃO: (PAC) BR-230/PB - ADEQUAÇÃO JOÃO PESSOA - CAMPINA GRANDE</b>							

**Tribunal de Contas da União**

**Secretaria Geral de Controle Externo - SEGECEX**

**Secretaria de Fiscalização de Obras e Patrimônio da União - SECOB**

**Relatório de Dados Básicos - classificado por Programa de Trabalho**

**Relatório de PTs - Dados Básicos Ano: 2007**

Programa de Trabalho		Descrição da Fiscalização	Valores da União em 2006 ( em R\$1000)		Valor para Conclusão	Processo	Indícios de Irregularidades Graves com Paralisação
UF	Situação		Orçado	Liquidado			
PB	Em andamento.		R\$ 17.747,73	R\$ 18.700,00	R\$ 51.249,70	8.120/2007-2	Sim
<b><u>26.782.0235.7435.0026</u></b>							
8.795/2007-6 - 26.782.0235.7435.0026 - ADEQUAÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - DIVISA PB/PE - DIVISA PE/AL - NA BR-101 - NO ESTADO DE PERNAMBUCO NO ESTADO DE PERNAMBUCO FISCALIZAÇÃO: (PAC) BR-101/PE - ADEQUAÇÃO TRECHO DIVISA PB/PE - DIVISA PE/AL							
PE	Em andamento.		R\$ 114.608,85	R\$ 76.774,28	R\$ 666.205,04	8.795/2007-6	Sim
<b><u>26.782.0235.7626.0024</u></b>							
8.807/2007-9 - 26.782.0235.7626.0024 - ADEQUAÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - NATAL - DIVISA RN/PB - NA BR-101 - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE FISCALIZAÇÃO: (PAC) BR-101/RN - ADEQUAÇÃO TRECHO NATAL - DIVISA RN/PB							
RN	Em andamento.		R\$ 81.876,86	R\$ 50.472,70	R\$ 251.510,09	8.807/2007-9	Sim
<b><u>26.782.0236.10KU.0011</u></b>							
10.148/2007-0 - 26.782.0236.10KU.0011 - BR-319/RO - CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO MADEIRA EM PORTO VELHO FISCALIZAÇÃO: BR-319/RO - CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO MADEIRA EM PORTO VELHO							
RO	Paralisado.		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82.077,51	10.148/2007-0	Sim
<b><u>26.782.0236.1248.0013</u></b>							
12.121/2007-6 - 26.782.0236.1248.0013 - CONSTRUÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - MANAUS - DIVISA AM/RO - NA BR-319 - NO ESTADO DO AMAZONAS NO ESTADO DO AMAZONAS FISCALIZAÇÃO: (PAC) BR-319/AM - CONSTRUÇÃO DIVISA RO/AM - MANAUS							
AM	Paralisado.		R\$ 76.500,00	R\$ 38.800,00	R\$ 296.654,54	12.121/2007-6	Sim

**Tribunal de Contas da União**

Secretaria Geral de Controle Externo - SEGECEX

Secretaria de Fiscalização de Obras e Patrimônio da União - SECOB

Relatório de Dados Básicos - classificado por Programa de Trabalho

Relatório de PTs - Dados Básicos Ano: 2007

Programa de Trabalho		Descrição da Fiscalização	Valores da União em 2006 ( em R\$1000)		Valor para Conclusão	Processo	Indícios de Irregularidades Graves com Paralisação
UF	Situação		Orçado	Liquidado			
<b><u>26.782.0236.1424.0051</u></b>							
12.540/2007-3 - 26.782.0236.1424.0051 - CONSTRUÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - DIAMANTINO - SAPEZAL - COMODORO - NA BR-364 - NO ESTADO DO MATO GROSSO NO ESTADO DO MATO GROSSO FISCALIZAÇÃO: (PAC) BR-364/MT - CONSTRUÇÃO DIAMANTINO - SAPEZAL - COMODORO							
MT	Em andamento.	R\$ 7.800,00	R\$ 0,00	R\$ 376.000,00	12.540/2007-3	Não	
<b><u>26.782.0236.7E92.0056</u></b>							
10.312/2007-9 - 26.782.0236.7E92.0056 - CONSTRUÇÃO DE ANEL RODOVIÁRIO - NO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ - NA BR-364 - NO ESTADO DE RONDÔNIA NO ESTADO DE RONDÔNIA FISCALIZAÇÃO: (PAC) CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NO CORREDOR OESTE-NORTE - BR 364/RO - ANEL VIÁRIO DE JI -PARANÁ.							
RO	Paralisado.	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 33.234,40	10.312/2007-9	Sim	
<b><u>26.782.0236.7E93.0056</u></b>							
10.311/2007-1 - 26.782.0236.7E93.0056 - CONSTRUÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - PRESIDENTE MÉDICI - COSTA MARQUES - NA BR-429 - NO ESTADO DE RONDÔNIA NO ESTADO DE RONDÔNIA FISCALIZAÇÃO: BR-429/RO - CONSTRUÇÃO PRESIDENTE MÉDICI - COSTA MARQUES							
RO	Paralisado.	R\$ 20.000,00	R\$ 17.442,11	R\$ 500,61	10.311/2007-1	Sim	
<b><u>26.782.0236.7F24.0056</u></b>							
16.972/2007-7 - 26.782.0236.7F24.0056 - CONSTRUÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - DIVISA MS/MT - DIVISA MT/PA - NA BR-163 - NO ESTADO DO MATO GROSSO FISCALIZAÇÃO: (PAC) BR-163 - DIVISA MS/MT - MT/PA							
MT	Em andamento.			R\$ 53.000,00	16.972/2007-7	Sim	

**26.782.0237.11V8.0017**

**Tribunal de Contas da União**

**Secretaria Geral de Controle Externo - SEGECEX**

**Secretaria de Fiscalização de Obras e Patrimônio da União - SECOB**

**Relatório de Dados Básicos - classificado por Programa de Trabalho**

**Relatório de PTs - Dados Básicos Ano: 2007**

Programa de Trabalho		Descrição da Fiscalização	Valores da União em 2006 ( em R\$1000)		Valor para Conclusão	Processo	Indícios de Irregularidades Graves com Paralisação
UF	Situação		Orçado	Liquidado			
<b>13.856/2007-4 - 26.782.0237.11V8.0017 - CONSTRUÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - DIVISA TO/MA - APARECIDA DO RIO NEGRO - NA BR-010 - NO ESTADO DE TOCANTINS NO ESTADO DO TOCANTINS</b>							
<b>FISCALIZAÇÃO: BR-010/TO - ENTRONCAMENTO TO-030 - DIVISA TO/MA</b>							
TO	Em andamento.		R\$ 43.750,00	R\$ 33.868,74	R\$ 250.000,00	13.856/2007-4	<b>Não</b>
<b><u>26.782.0237.5710.0011</u></b>							
<b>7.062/2007-2 - 26.782.0237.5710.0011 - CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-230 NO ESTADO DE TOCANTINS ¿ TRECHO DIVISA MA/TO ¿ DIVISA TO/PA EXECUÇÃO DO S SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS NA RODOVIA BR- 230, TRECHO : MACAÚBA/ESTREITO (DIVISA TO/MA</b>							
<b>FISCALIZAÇÃO: BR-230/TO - CONSTRUÇÃO DIVISA MA/TO - DIVISA TO/PA</b>							
TO	Concluído.		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	7.062/2007-2	<b>Sim</b>
<b><u>26.782.0237.5E16.0017</u></b>							
<b>12.495/2007-6 - 26.782.0237.5E16.0017 - CONSTRUÇÃO DE PONTE NA BR-235 - RIO TOCANTINS</b>							
<b>FISCALIZAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE PONTES EM RODOVIAS FEDERAIS - TO</b>							
TO	Em andamento.		R\$ 47.246,10	R\$ 46.700,00	R\$ 96.002,20	12.495/2007-6	<b>Não</b>
<b><u>26.782.0237.7224.0107</u></b>							
<b>7.061/2007-5 - 26.782.0237.7224.0107 - CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-235 NO ESTADO DE TOCANTINS - TRECHO PEDRO AFONSO - DIVISA TO/MA ¿ TO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS DE ARTE CORRENTES E ESPECIAIS NA RODOVIA BR-235, LOTE 1 (ESTACA 4.520 A 00</b>							
<b>FISCALIZAÇÃO: BR-235/TO - CONSTRUÇÃO DIVISA TO/MA - DIVISA TO/PA</b>							
TO	Não iniciado.		R\$ 41.546,10	R\$ 0,00	R\$ 88.668,19	7.061/2007-5	<b>Sim</b>
<b><u>26.782.0238.1422.0012</u></b>							
<b>16.214/2007-5 - 26.782.0238.1422.0012 - CONSTRUÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - SENA MADUREIRA - CRUZEIRO DO SUL - NA BR-364 - NO ESTADO DO</b>							

**Tribunal de Contas da União**

Secretaria Geral de Controle Externo - SEGECEX

Secretaria de Fiscalização de Obras e Patrimônio da União - SECOB

Relatório de Dados Básicos - classificado por Programa de Trabalho

Relatório de PTs - Dados Básicos Ano: 2007

Programa de Trabalho	Descrição da Fiscalização	Valores da União em 2006 ( em R\$1000)		Valor para Conclusão	Processo	Indícios de Irregularidades Graves com Paralisação
		Orçado	Liquidado			
ACRE NO ESTADO DO ACRE						
<b>FISCALIZAÇÃO: (PAC) BR-364/AC-CONSTRUÇÃO SENA MADUREIRA - CRUZEIRO DO SUL</b>						
AC	Em andamento.	R\$ 122.697,00	R\$ 63.500,00	R\$ 533.077,83	16.214/2007-5	Sim
<b><u>26.782.0238.1428.0013</u></b>						
9.795/2007-0 - 26.782.0238.1428.0013 - CONSTRUÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - BOCA DO ACRE - DIVISA AM/AC - NA BR-317 - NO ESTADO DO AMAZONAS NO ESTADO DO AMAZONAS						
<b>FISCALIZAÇÃO: (PAC) BR-317/AM- BOCA DO ACRE - DIVISA AM/AC</b>						
AM	Paralisado.	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 77.800,00	9.795/2007-0	Sim
<b><u>26.782.0238.7638.0014</u></b>						
8.206/2007-9 - 26.782.0238.7638.0014 - CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO ITACUTÚ - NA BR-401 - NO ESTADO DE RORAIMA NO ESTADO DE RORAIMA						
<b>FISCALIZAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NO CORREDOR FRONTEIRA-NORTE / BR-401/RR - BOA VISTA - NORMANDIA - BONFIM (FRONTEIRA GUIANA) - PONTE S/ O RIO ITACUTU</b>						
RR	Em andamento.	R\$ 6.000,00	R\$ 515,00	R\$ 11.456,07	8.206/2007-9	Sim
<b><u>26.782.0238.7F02.0056</u></b>						
7.931/2007-5 - 26.782.0238.7F02.0056 - CONSTRUÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - ENTRONCAMENTO AC-040 - DIVISA AC/AM - NA BR-317 - NO ESTADO DO ACRE NO ESTADO DO ACRE						
<b>FISCALIZAÇÃO: BR-317/AC - RIO BRANCO - DIVISA AC/AM</b>						
AC	Em andamento.	R\$ 19.000,00	R\$ 18.527,78	R\$ 46.274,37	7.931/2007-5	Não
<b><u>26.782.0238.7F03.0056</u></b>						
8.390/2007-8 - 26.782.0238.7F03.0056 - CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS - NA BR-156 - NO ESTADO DO AMAPÁ NO ESTADO DO AMAPÁ						
<b>FISCALIZAÇÃO: (PAC) BR-156/AP - CONSTRUÇÃO FERREIRA GOMES - OIAPOQUE</b>						

## Tribunal de Contas da União

Secretaria Geral de Controle Externo - SEGECEX

Secretaria de Fiscalização de Obras e Patrimônio da União - SECOB

Relatório de Dados Básicos - classificado por Programa de Trabalho

Relatório de PTs - Dados Básicos Ano: 2007

Programa de Trabalho		Descrição da Fiscalização	Valores da União em 2006 ( em R\$1000)		Valor para Conclusão	Processo	Indícios de Irregularidades Graves com Paralisação
UF	Situação		Orçado	Liquidado			
AP	Em andamento.		R\$ 42.500,00	R\$ 39.400,00	R\$ 165.084,56	8.390/2007-8	Não
<b><u>26.782.0238.7F41.0011</u></b>							
10.149/2007-8 - 26.782.0238.7F41.0011 - CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO MADEIRA - NO MUNICÍPIO DE ABUNÃ - NA BR-364 NO ESTADO DE RONDÔNIA FISCALIZAÇÃO: (PAC) BR-364/RO - CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO MADEIRA EM ABUNÃ.							
RO	Paralisado.		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 109.729,17	10.149/2007-8	Não
<b><u>26.783.0222.3444.0022</u></b>							
8.661/2007-2 - 26.783.0222.3444.0022 - EXPANSÃO DO SISTEMA DE TRENS URBANOS DE TERESINA / PI / NO ESTADO DO PIAUÍ CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO TREM URBANOS DE TERESINA FISCALIZAÇÃO: TRENS URBANOS DE TERESINA / PI - EXPANSÃO DO SISTEMA							
PI	Paralisado.		R\$ 1.179,04	R\$ 0,00	R\$ 3.379,08	8.661/2007-2	Sim
<b><u>26.783.0229.1226.0029</u></b>							
7.510/2007-3 - 26.783.0229.1226.0029 - CONSTRUÇÃO DE CONTORNO FERROVIÁRIO - NO MUNICÍPIO DE SÃO FELIX - NO ESTADO DA BAHIA NO ESTADO DA BAHIA FISCALIZAÇÃO: (PAC) CONSTRUÇÃO DE CONTORNO FERROVIÁRIO - SÃO FELIX - BA							
BA	Em andamento.		R\$ 28.212,53	R\$ 2.202,43	R\$ 108.844,58	7.510/2007-3	Sim
<b><u>26.783.0229.1K25.0029</u></b>							
13.296/2007-7 - 26.783.0229.1K25.0029 - CONSTRUÇÃO DE CONTORNO FERROVIÁRIO - NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI - NO ESTADO DA BAHIA NO ESTADO DA BAHIA FISCALIZAÇÃO: (PAC) CONSTRUÇÃO DE CONTORNO FERROVIÁRIO -CAMAÇARI - BA							
BA					R\$ 0,00	13.296/2007-7	Não

**Tribunal de Contas da União**

Secretaria Geral de Controle Externo - SEGECEX

Secretaria de Fiscalização de Obras e Patrimônio da União - SECOB

Relatório de Dados Básicos - classificado por Programa de Trabalho

Relatório de PTs - Dados Básicos Ano: 2007

Programa de Trabalho		Descrição da Fiscalização	Valores da União em 2006 ( em R\$1000)		Valor para Conclusão	Processo	Indícios de Irregularidades Graves com Paralisação
UF	Situação		Orçado	Liquidado			
<b><u>26.783.0230.11H1.0033</u></b>							
15.056/2007-0 - 26.783.0230.11H1.0033 - ADEQUAÇÃO DE RAMAL FERROVIÁRIO - NO PERÍMETRO URBANO DE BARRA MANSA - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO							
FISCALIZAÇÃO: (PAC) ADEQUAÇÃO DE RAMAL FERROVIÁRIO - NO PERÍMETRO URBANO DE BARRA MANSA - RJ							
RJ	Não iniciado.	R\$ 13.816,46	R\$ 1.316,00	R\$ 43.113,32	15.056/2007-0	Não	
<b><u>26.783.0231.1D69.0035</u></b>							
14.953/2007-2 - 26.783.0231.1D69.0035 - CONSTRUÇÃO DO CONTORNO E PÁTIO FERROVIÁRIO DE TUTÓIA - NO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA - NO ESTADO DE SÃO PAULO NO ESTADO DE SÃO PAULO							
FISCALIZAÇÃO: (PAC) CONSTRUÇÃO DO CONTORNO E PÁTIO FERROVIÁRIO DE TUTÓIA - NO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA							
SP	Não iniciado.			R\$ 129.856,71	14.953/2007-2	Não	
<b><u>26.783.0233.1276.0042</u></b>							
11.888/2007-9 - 26.783.0233.1276.0042 - CONSTRUÇÃO DE CONTORNO FERROVIÁRIO - MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL - NO ESTADO DE SANTA CATARINA							
FISCALIZAÇÃO: (PAC) CONSTRUÇÃO DE CONTORNO FERROVIÁRIO - MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL - SC							
SC	Paralisado.	R\$ 10.588,66	R\$ 10.488,66	R\$ 29.207,77	11.888/2007-9	Não	
<b><u>26.783.0233.1K24.0042</u></b>							
9.649/2007-2 - 26.783.0233.1K24.0042 - CONSTRUÇÃO DE CONTORNO FERROVIÁRIO - NO MUNICIPIO DE JOINVILLE - NO ESTADO DE SANTA CATARINA							
FISCALIZAÇÃO: (PAC) CONSTRUÇÃO DE CONTORNO FERROVIÁRIO - EM JOINVILLE - SC							
SC	Não iniciado.			R\$ 76.157,52	9.649/2007-2	Não	
<b><u>26.783.0233.5E13.0042</u></b>							
7.842/2007-3 - 26.783.0233.5E13.0042 - CONSTRUÇÃO DE CONTORNOS FERROVIÁRIOS - NO ESTADO DE SANTA CATARINA NO ESTADO DE SANTA							



Programa de Trabalho	Descrição da Fiscalização	Valores da União em 2006 ( em R\$1000)		Valor para Conclusão	Processo	Indícios de Irregularidades Graves com Paralisação
		Orçado	Liquidado			
UF	Situação					
<b>CATARINA SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO RAMAL FERROVIÁRIO DE CONTORNO DAS CIDADES DE JARAGUÁ DO SUL E GUARAMIRIM, EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CONC FISCALIZAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CONTORNO FERROVIÁRIO EM JARAGUÁ DO SUL /SC</b>						
SC	Paralisado.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 122.000,00	7.842/2007-3	Não
<b><u>26.783.0237.5E83.0017</u></b>						
<b>7.060/2007-8 - 26.783.0237.5E83.0017 - CONSTRUÇÃO DA FERROVIA NORTE-SUL - AGUIARNÓPOLIS - PALMAS - NO ESTADO DO TOCANTINS NO ESTADO DO TOCANTINS FISCALIZAÇÃO: (PAC) FERROVIA NORTE-SUL - TO</b>						
TO	Em andamento.	R\$ 89.086,10	R\$ 223.734,56	R\$ 4.753.700,00	7.060/2007-8	Não
<b><u>26.784.0230.1K57.0033</u></b>						
<b>8.922/2007-0 - 26.784.0230.1K57.0033 - ESTUDOS, PROJETOS E DRAGAGEM NA REGIÃO DE INFLUÊNCIA DO PORTO DE ITAGUAÍ (RJ) NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO FISCALIZAÇÃO: (PAC) DRAGAGEM NO PORTO DE ITAGUAÍ - RJ</b>						
RJ	Não iniciado.			R\$ 380.500,00	8.922/2007-0	Não
<b><u>26.784.0230.7E69.0033</u></b>						
<b>9.846/2007-1 - 26.784.0230.7E69.0033 - DRAGAGEM DE APROFUNDAMENTO NO PORTO DO RIO DE JANEIRO - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO FISCALIZAÇÃO: DRAGAGEM DOS PORTOS / RJ</b>						
RJ	Não iniciado.			R\$ 10.000,00	9.846/2007-1	Sim
<b><u>26.784.0233.5019.0043</u></b>						
<b>11.968/2007-1 - 26.784.0233.5019.0043 - AMPLIAÇÃO DOS MOLHES E DRAGAGEM DE APROFUNDAMENTO DO CANAL DE ACESSO NO PORTO DO RIO GRANDE NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b>						

Programa de Trabalho		Descrição da Fiscalização	Valores da União em 2006 ( em R\$1000)		Valor para Conclusão	Processo	Indícios de Irregularidades Graves com Paralisação
UF	Situação		Orcado	Liquidado			
<b>FISCALIZAÇÃO: (PAC) CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS MOLHES DO PORTO DE RIO GRANDE / RS</b>							
RS	Em andamento.		R\$ 21.200,00	R\$ 12.050,00	R\$ 133.344,46	11.968/2007-1	Sim
<b><u>26.784.0235.1938.0023</u></b>							
<b>13.449/2007-8 - 26.784.0235.1938.0023 - DRAGAGEM DE APROFUNDAMENTO NO PORTO DE FORTALEZA (CE) NO ESTADO DO CEARÁ</b>							
<b>FISCALIZAÇÃO: (PAC) OBRAS CIVIS PARA O APROFUNDAMENTO DO CAIS COMERCIAL DO PORTO DE FORTALEZA - CE</b>							
CE	Não iniciado.				R\$ 23.000,00	13.449/2007-8	Não
<b><u>26.784.0237.1C83.0015</u></b>							
<b>9.797/2007-5 - 26.784.0237.1C83.0015 - CONSTRUÇÃO DA RAMPA ROLL-ON ROLL-OFF NO PORTO DE VILA DO CONDE (PA) NO ESTADO DO PARÁ</b>							
<b>FISCALIZAÇÃO: CONSTRUÇÃO DA RAMPA ROLL-ON ROLL-OFF -PORTO DE VILA DO CONDE - PA</b>							
PA	Não iniciado.				R\$ 5.019,30	9.797/2007-5	Não
<b><u>26.784.0237.1K26.0021</u></b>							
<b>14.936/2007-1 - 26.784.0237.1K26.0021 - RECUPERAÇÃO DOS BERÇOS 101 E 102 DO PORTO DE ITAQUI - NO ESTADO DO MARANHÃO NO ESTADO DO MARANHÃO</b>							
<b>FISCALIZAÇÃO: (PAC) RECUPERAÇÃO DOS BERÇOS 101 E 102 DO PORTO DE ITAQUI - MA</b>							
MA	Em andamento.		R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 67.536,75	14.936/2007-1	Não
<b><u>26.784.0237.1K56.0021</u></b>							
<b>15.865/2007-2 - 26.784.0237.1K56.0021 - DRAGAGEM DOS BERÇOS 100 A 103 E DA RETROÁREA DOS BERÇOS 100 E 101 NO PORTO DE ITAQUI - NO ESTADO DO MARANHÃO NO ESTADO DO MARANHÃO</b>							
<b>FISCALIZAÇÃO: (PAC) DRAGAGEM NO PORTO DE ITAQUI - MA</b>							
MA	Não iniciado.		R\$ 15.200,00	R\$ 8.000,00	R\$ 55.136,46	15.865/2007-2	Não

**Tribunal de Contas da União**

Secretaria Geral de Controle Externo - SEGECEX

Secretaria de Fiscalização de Obras e Patrimônio da União - SECOB

Relatório de Dados Básicos - classificado por Programa de Trabalho

Relatório de PTs - Dados Básicos Ano: 2007

Programa de Trabalho	UF	Situação	Descrição da Fiscalização		Valores da União em 2006 ( em R\$1000)		Valor para Conclusão	Processo	Indícios de Irregularidades Graves com Paralisação
			Orçado	Liquidado					
<b><u>26.784.0237.5750.0015</u></b>									
9.362/2007-8 - 26.784.0237.5750.0015 - CONSTRUÇÃO DAS ECLUSAS DE TUCURUI - NO RIO TOCANTINS - NO ESTADO DO PARÁ NO ESTADO DO PARÁ FISCALIZAÇÃO: (PAC) CONSTRUÇÃO DE ECLUSA DE TUCURUI / PA									
PA		Em andamento.	R\$ 138.000,00	R\$ 0,00		R\$ 617.792,79	9.362/2007-8		Sim
<b><u>26.784.0237.7F21.0021</u></b>									
14.937/2007-9 - 26.784.0237.7F21.0021 - CONSTRUÇÃO DO BERÇO 100, ALARGAMENTO DO CAIS SUL E AMPLIAÇÃO DO PORTO DE ITAQUI - NO ESTADO DO MARANHÃO NO ESTADO DO MARANHÃO FISCALIZAÇÃO: (PAC) CONSTRUÇÃO DO BERÇO 100 E AMPLIAÇÃO DO PORTO DE ITAQUI - MA									
MA		Em andamento.	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00		R\$ 99.869,17	14.937/2007-9		Não
<b><u>26.784.0238.109K.0012</u></b>									
8.198/2007-5 - 26.784.0238.109K.0012 - RECUPERAÇÃO DO PORTO DE SANTANA NO ESTADO DO AMAPÁ NO ESTADO DO AMAPÁ EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DO SETOR COMERCIAL PORTUÁRIO DE SANTANA, NO ESTADO DO AMAPÁ. FISCALIZAÇÃO: RECUPERAÇÃO DO PORTO DE SANTANA/AP									
AP		Não iniciado.	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 61.109,26	8.198/2007-5		Não
<b><u>26.785.0289.11SM.0023</u></b>									
15.685/2007-4 - 26.785.0289.11SM.0023 - IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL DE PECÉM (CE) NO ESTADO DO CEARÁ FISCALIZAÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE TERMINAL EM PECÉM (CE) / NO ESTADO DO CEARÁ									
CE		Não iniciado.	R\$ 22.850,00	R\$ 0,00		R\$ 193.198,93	15.685/2007-4		Sim